

**Raport de monitorizare post implementare
al proiectului, cu sursa de finanțare din FNDRL**

Codul proiectului: **C 21 568 DL**
 Denumire proiectului: **Renovarea Grădiniței „Ghiocel” din satul Țahnăuți**
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
 Măsura: **2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice**

Localitatea proiectului: s. Țahnăuți, com. Țareuca, r-nul Rezina
 Beneficiar: Primăria com. Țareuca, r-nul Rezina
 Bugetul proiectului: 4.134.661,26 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 4.134.661,26 lei
 Data semnării contractului de finanțare: # 180-C21568DL-2022
 Data transmiterii obiectului: 19.06.2024

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 Instituție educațională (Grădiniță) reconstruită, - 1164 m2 de acoperis reconstruit, - 757,8 m2 pereți termoizolați , - 7,6 m2 usi ferestre noi instalate - parterul reabilitat si mobilat	Produs	- 1 Instituție educațională (Grădiniță) reconstruită, - 1164 m2 de acoperis reconstruit, - 757,8 m2 pereți termoizolați , - 7,6 m2 usi ferestre noi instalate - parterul reabilitat si mobilat	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 08.04.2025; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitionale, Nr. 430 din 04.09.2024; - Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a proiectului, aprobat prin decizia CL nr. 5/16 din 10.12.2024; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare, nr. 38 din 08.04.2025. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 08.04.2025	- 1 Instituție educațională (Grădiniță) reconstruită, - 1164 m2 de acoperis reconstruit, - 757,8 m2 pereți termoizolați , - 7,6 m2 usi ferestre noi instalate - parterul reabilitat si mobilat
Acces îmbunătățit pentru 90 copii și 10 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 90 copii și 10 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 08.04.2025; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitionale, Nr. 430 din 04.09.2024; - Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a proiectului, aprobat prin decizia CL nr. 5/16 din 10.12.2024; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare, nr. 38 din 08.04.2025. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 08.04.2025	Acces îmbunătățit pentru 90 copii și 10 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea panoului informativ informativ, elaborat conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată , conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea a edificiului grădiniței reabilite); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea edificiului grădiniței reabilite);	Conform raportului post-implementare prezentat de APL și constatările din timpul vizitei de monitorizare, beneficiarul a întreprins următoarele acțiuni de sustenabilitate: -A planificat alocarea din bugetul local mijloace financiare pentru elaborarea placutei informative permanentă care a fost ulterior instalată, în sumă de 3,0 mii lei; -Investiția a fost transmisă în gestiunea instituției reabilite, Grădinița „Ghiocel”, responsabil fiind desemnat managerul instituției. -În anul 2025, Grădinița „Ghiocel” dispune de un buget de 1.877,00 mii lei în care inclusiv sunt planificate resurse și pentru reparații curente și întreținere. -Dotările cu mobilier și echipamente sunt gestionate și menținute în stare bună de funcționare de personalul grădiniței.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ; -Personalul angajat al grădiniței în comun cu administrația va fi responsabil de gestionarea investiției și menținerea în stare corespunzătoare; -APL specifică că inclusiv Consiliul Raional Rezina va contribui la mentenanța investiției.	Pentru anul 2025, Bugetul grădiniței constituie de 1.877,00 mii lei destinat gestionării și întreținerii grădiniței renovate. Managerul grădiniței de copii, este desemnat responsabil de mentenanța edificiului grădiniței renovate.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Renovarea acoperișului grădiniței, termoizolarea pereților, instalarea de uși și ferestre noi, pardoseli, sistem de încălzire, precum și reabilitarea și mobilarea parterului și alte lucrări conexe. Proiectul urmează să îmbunătățească condițiile de educație timpurie pentru 90 de copii și 10 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii modernizate.	Proiectul a îmbunătățit condițiile de educație timpurie pentru 35 de copii și 10 angajați, asigurând un mediu sigur pentru educație, eficient energetic și adaptat nevoilor actuale. Reabilitarea grădiniței a contribuit la reducerea costurilor de întreținere. Prin măsurile de eficiență energetică implementate, s-au realizat economii de 1210 kWh la energia electrică și 280 m ³ de gaz în primul trimestru al anului 2025 comparativ cu aceeași perioadă din 2024.
---	--	--

Concluzii:

1. Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
5. Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
6. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
7. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
8. Riscuri majore nu au fost identificate;

Direcția evaluare ex-post și raportare

Data 08.04.2025