

**Raport de monitorizare post implementare
al proiectului, cu sursa de finanțare din FNDRL**

Codul proiectului: **S 23 370 DL**
Denumire proiectului: **Construcția terenului de minifotbal cu acoperire artificială în satul Tănătari, raionul Căușeni**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura: **2.3 Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a edificiilor destinate dezvoltării serviciilor sociale destinate populației din grupurile social vulnerabile, inclusiv a infrastructurii medicale**

Localitatea proiectului: s. Tănătari, r-nul Căușeni
Beneficiar: Primăria s. Tănătari, r-nul Căușeni
Bugetul proiectului: 965.274,89 lei
Suma finanțată din FNDRL: 957.339,89 lei
Data semnării contractului de finanțare: # 124-S23370DL-2022
Data transmiterii obiectului: 25.09.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 Locație sportivă (teren de minifotbal) construit,	Produs	-1 Locație sportivă (teren de minifotbal) construit,	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Dosarul proiectului; - PAD aprobat prin DCL 4/26 din 23.08.2024; - Notă informativă nu a fost prezentată, după dispunerea acțiunilor de mentenanță urmează a fi prezentată. 3. Interviul cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar); 4. Sondaj cu beneficiarii finali(copii de la gimnaziu);	Vizita de monitorizare post-implimentare din data de 09.08.2024 (Actualizare 11.12.2024, în baza informației prezentate de APL) Vizita de monitorizare post-implimentare din 30.09.2025	-1 Locație sportivă (teren de minifotbal) construit.
Acces creat pentru copii și 2494 locuitori din Tănătari, beneficiari direcți ai Complexului Sportiv Stadion minifotbal -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces creat pentru copii și 2494 locuitori din Tănătari, beneficiari direcți ai Complexului Sportiv Stadion minifotbal -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Dosarul proiectului; - PAD aprobat prin DCL 4/26 din 23.08.2024; - Notă informativă nu a fost prezentată, după dispunerea acțiunilor de mentenanță urmează a fi prezentată. 3. Interviul cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar); 4. Sondaj cu beneficiarii finali(copii de la gimnaziu);	Vizita de monitorizare post-implimentare din data de 09.08.2024 (Actualizare 11.12.2024, în baza informației prezentate de APL) Vizita de monitorizare post-implimentare din 30.09.2025	Acces creat pentru copii și 2494 locuitori din Tănătari, beneficiari direcți ai Complexului Sportiv Stadion minifotbal -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional, a fost preluată investiția prin decizia consiliului local nr. 5/9 din 18.11.2024. 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalare panou informativ, APL Tănătari este în proces de confecționare cu ulterioara instalare a panoului informativ; 3. Primăria satului Tănătari este responsabilă de întreținerea terenului de minifotbal construit, și asigură lucrări de consolidare a gardului la terenul de sport, a porților, instalare camere video ș.a. 4. Prin decizia consiliului local nr. 5/10 din 18.11.2024, terenul a fost transmis în gestiune către casa de cultură Tănătari și anume responsabil directorul. Act de transmitere din 02.12.2024.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ. -APL va planifica resurse pentru întreținerea investiției, va desemna persoane responsabile de integritatea acesteia. -Primăria Tănătari va fi responsabilă de întreținerea investiției.	Primăria satului Tănătari în comun cu Casa de Cultură este responsabilă de întreținerea terenului de minifotbal construit.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Se va construi un teren de minifotbal în localitatea Tănătari, oferind un spațiu sportiv accesibil pentru copiii din comunitate și pentru toți cei 2.494 de locuitori. Acest complex sportiv va deveni un punct de întâlnire pentru activități recreative și sportive.	Acces creat pentru copii și 2494 locuitori din Tănătari, beneficiari direcți ai Complexului Sportiv Stadion minifotbal, care au posibilitatea de a practica fotbalul pe acest teren.
---	--	--

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Direcția evaluare ex-post și raportare

Data 30.09.2025