

**Raport de monitorizare post implementare
al proiectului, cu sursa de finanțare din FNDRL**

Codul proiectului: **S 23 470 DL**
Denumire proiectului: **Consolidarea viitoarelor generații prin construcția sălii festive și de sport la Grădinița de copii „Andrieș” din satul Chircăiești, raionul Căușeni**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura: **2.3 Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a edificiilor destinate dezvoltării serviciilor sociale destinate populației din grupurile social vulnerabile, inclusiv a infrastructurii medicale**
Localitatea proiectului: s. Chircăiești, r-nul Căușeni
Beneficiar: Primăria s. Chircăiești, r-nul Căușeni
Bugetul proiectului: 2.537.306,35 lei
Suma finanțată din FNDRL: 2.504.682,11 lei
Data semnării contractului de finanțare: # 228-S23470DL-2022
Data transmiterii obiectului: 15.03.2024

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 instituție de menire sociala (Grădiniță) reconstruită, -1 sală de sport și pentru festivități S=266,4 m2 construit, 306m2 pereti/224,5m2 tavan/242m2 pardoseli/44m2 usi ferestre construit	Produs	-1 instituție de menire sociala (Grădiniță) reconstruită, -1 sală de sport și pentru festivități S=266,4 m2 construit, 306m2 pereti/224,5m2 tavan/242m2 pardoseli/44m2 usi ferestre construit	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Proces-Verbal la RTL din 29.11.2023; - Actul de formare a costurilor investitionale nr 245 din 09.07.2024; - Plan de asigurare durabilitate din 14.05.2025; 2. Vizite de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 25.02.2025 si 30.09.2025; - Raport anual post-implementare din 02.10.2025 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare în teren din data de 25.02.2025 Vizita de monitorizare post-implementare din 30.09.2025	-1 instituție de menire sociala (Grădiniță)reconstruită, -1 sală de sport și pentru festivități S=266,4 m2 construit, 306m2 pereti/224,5m2 tavan/242m2 pardoseli/44m2 usi ferestre construit
Acces îmbunătățit pentru 126 copii și 33angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 126 copii și 33angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Proces-Verbal la RTL din 29.11.2023; - Actul de formare a costurilor investitionale nr 245 din 09.07.2024; - Plan de asigurare durabilitate din 14.05.2025; 2. Vizite de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 25.02.2025 si 30.09.2025; - Raport anual post-implementare din 02.10.2025 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare în teren din data de 25.02.2025 Vizita de monitorizare post-implementare din 30.09.2025	Acces îmbunătățit pentru 126 copii și 33angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și amplasarea panoului informativ conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată , conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), daca este cazul;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalare panou informativ; 3. Mentenanța investiției este asigurată de Primăria Chircăiești și Grădinița de copii „Andrieș”, inclusiv pentru a menține integritatea investiției apl a asigurat paza grădiniței de către o companie specializată; 4. În perioada de sustenabilitate, Primăria Chircăiești a cumpărat mobilier și echipament sportiv la sala de sport creată în sumă de cca 200,0 mii lei; 5. Se planifica angajarea unui profesor de educatie fizica; 6. Mentenanța investiției este asigurată inclusiv prin clauza de bună execuție stipulată în contractul cu antreprenorul executant, care a oferit o garanție de 5 ani pentru lucrările realizate.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ. -APL va planifica resurse pentru întreținerea investiției, va desemna persoane responsabile de integritatea acesteia. -Primăria va fi responsabilă de întreținerea investiției.	Mentenanța investiției este asigurată de Primăria Chircăiești și Grădinița de copii „Andrieș”, inclusiv pentru a menține integritatea investiției apl a asigurat paza grădiniței de către o companie specializată; Primăria Chircăiești a cumpărat mobilier și echipament sportiv la sala de sport creată în sumă de cca 200,0 mii lei; Mentenanța investiției va fi asigurată inclusiv prin clauza de bună execuție stipulată în contractul cu antreprenorul executant, care a oferit o garanție de 5 ani pentru lucrările realizate.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Proiectul vizează construcția unei săli festive și de sport la Grădinița de copii „Andrieș”, incluzând lucrări de reconstrucție a pereților, tavanului, pardoselilor, ușilor și ferestrelor. Această investiție va îmbunătăți accesul la infrastructură pentru copii și angajații grădiniței, contribuind la dezvoltarea unui mediu educațional funcțional.	Construcția sălii festive și de sport la Grădinița de copii „Andrieș” a creat un spațiu multifuncțional esențial, oferind copiilor condiții pentru activități sportive și desfășurarea evenimentelor festive. Beneficiari ai proiectului sunt cca 102 copii și 28 angajați din cadrul Grădiniței.
---	---	---

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.
7. A se efectua o nouă vizită de monitorizare pe parcursul anului 2026.

Direcția evaluare ex-post și raportare

Data 30.09.2025