

**Raport de monitorizare post implementare  
al proiectului, cu sursa de finanțare din FNDRL**

Codul proiectului: **S 24 260 DL**  
 Denumire proiectului: **Renovarea Căminului cultural din orașul Basarabesca, raionul Basarabesca**  
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**  
 Măsura **2.4 Restaurarea / reabilitarea / reconstituirea / conservarea monumentelor / structurilor istorice specifice pentru arhitectura rurală tradițională într-o anumită zonă, destinate unor scopuri publice, inclusiv monumente de for public**

Localitatea proiectului: or. Basarabesca, r-nul Basarabesca  
 Beneficiar: Primăria or. Basarabesca, r-nul Basarabesca  
 Bugetul proiectului: 1.745.887,90 lei  
 Suma finanțată din FNDRL: 1.744.487,18 lei  
 Data semnării contractului de finanțare: # 260-S24260DL-2022  
 Data transmiterii obiectului: 27.06.2024

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 instituție culturală (Casă de cultură), renovată; S- 989 m2 de acoperiș renovat; S-269 m2 de pardosea din teracotă renovată; S- 136, 8 m2 de pardosea din scândură; S- 316,24 m2 de tavan reparat;	Produs	-1 instituție culturală (Casă de cultură), renovată; S- 989 m2 de acoperiș renovat; S-269 m2 de pardosea din teracotă renovată; S- 136, 8 m2 de pardosea din scândură; S- 316,24 m2 de tavan reparat;	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 27.06.2024; - Actul de formare a costurilor investiționalenr. 414 din 29.08.2024; - Plan de Asigurare Durabilitate aprobat prin Decizia consiliului nr 3/15 din 27.03.2025; - Raport anual post-implementare din 07.10.2025; 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 30.04.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare în teren din data de 30.04.2025	-1 instituție culturală (Casă de cultură), renovată; S- 989 m2 de acoperiș renovat; S-269 m2 de pardosea din teracotă renovată; S- 136, 8 m2 de pardosea din scândură; S- 316,24 m2 de tavan reparat;
-Acces îmbunătățit pentru 8477 populație, inclusiv 48 persoane, dintre care 8 angajați și 255 copii, beneficiari direcți ai infrastructurii culturale reabilite; - 2 localități beneficiară de instituția culturală reabilitată;	Rezultat	-Acces îmbunătățit pentru 8477 populație, inclusiv 48 persoane, dintre care 8 angajați și 255 copii, beneficiari direcți ai infrastructurii culturale reabilite; - 2 localități beneficiară de instituția culturală reabilitată;	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 27.06.2024; - Actul de formare a costurilor investiționalenr. 414 din 29.08.2024; - Plan de Asigurare Durabilitate aprobat prin Decizia consiliului nr 3/15 din 27.03.2025; - Raport anual post-implementare din 07.10.2025; 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 30.04.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare în teren din data de 30.04.2025	-Acces îmbunătățit pentru 8477 populație, inclusiv 48 persoane, dintre care 8 angajați și 255 copii, beneficiari direcți ai infrastructurii culturale reabilite; - 2 localități beneficiară de instituția culturală reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și amplasarea panoului informativ conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat, dacă este cazul; Totodata, se planifica crearea de cercuri noi de activitati culturale: Cerc de dans pentru copii, Cercul teatral pentru copii si Cluburi pe interese pentru adulti.	Ca urmare a finalizarii proiectului, gestiunea investiției este asigurată de Primaria or. Basarabesca care asigura durabilitatea, mentenanta si dezvoltarea investitiei. Prin urmare, prin antrenarea angajatilor, responsabilului tehnic din cadrul primariei periodic efectueaza verificarea starii tehnice a acoperisului, au loc lucrari de curatare a sistemelor de scurgere a apelor pluviale. Totodata, APL a alocat mijloace financiare din buget pentru realizarea lucrarilor de curatare si vopsire a peretilor interiori din sala festiva fapt ce a imbunatatit aspectul acestuia, a fost instalat sistemul de incalzire si acoperita podeaua cu machete. Pentru moment se planifica repararea cabinetelor de lucru, deschiderea cercurilor de handmade, dans si cantec.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	Intretinerea si mentenanta Caminului Cultural renovat va fi asigurata de catre APL Basarabasca . Conform cererii de finantare, se planifica alocarea mijloacelor financiare in suma de 6000 lei/annual pentru cheltuieli de intretinere si reparatii curente, la necesitate si totodata, pentru instalarea panoului informativ permanent conform Ghidului de identitate vizuala al ONDRL. Deasemenea, pentru oraganizarea evenimentelor si activitatilor culturale vor fi desemnati angajatii din cadrul Primariei.	Investitia este gestionată de Primaria Basarabasca care asigura atat resurse umane cat si financiare Anual, APL Basarabasca alocă cca 35,0 mii lei pentru cheltuieli de intretinere si reparatii curente a Caminului Cultural, inclusiv pentru achitarea energiei electrice si a consumului de gaze naturale. In vederea realizarii lucrarilor de reparatii in sala festiva a Caminului Cultural Primaria a identificat resurse financiare din buget in suma de 335,0 mii lei. Totodata, a fost instalata placuta informativa permanenta pentru a asigura vizibilitatea proiectului- cost 1,5 mii lei.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Implementarea proiectului de renovare a Caminului Cultural din or. Basarabasca va contribui la realizarea obiectivelor propuse de APL precum: - Diminuarea costurilor anuale de intretinere a cladirii datorita lucrarilor de reparatie realizate; - Asigurarea durabilitatii fatadei cladirii prin renovarea sistemului de jgheaburi si burlane si a pereului; - Asigurarea conditiilor confortabile si placute in institutie pentru angajati si locuitori/vizitatori; - Dezvoltarea continua a localitatii pe plan cultural; - Asigurarea accesului tuturor locuitorilor la servicii si bunuri;	Implementarea proiectului de renovare a Caminului Cultural a produs un impact semnificativ asupra comunitatii locale imbunatatind conditiile de activitate pentru angajatii institutiei si oferind un spatiu sigur, confortabil si placut pentru locuitorii si vizitatorii acesteia. Rezultatele obtinute au contribuit la eficientizarea energetica a cladirii cit si la protejarea acesteia impotriva deteriorarii fizice și structurale în timp, cauzată de factori externi si reducand astfel costurile de intretinere a acesteia. Totodata, au fost îmbunătățite condițiile de desfășurare a evenimentelor social-culturale fapt ce a contribuit la cresterea numarului de evenimente culturale orasenesti si rationale (concerte tematice, festivaluri) si activitatilor pentru copii (teatre, circuri), atrăgând un număr tot mai mare de beneficiari si facilitand astfel dezvoltarea culturala a comunitatii.

#### Concluzii:

1. Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activitati de mentenanță a investitiei proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
5. Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
6. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
7. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
8. Riscuri majore nu au fost identificate;

**Direcția evaluare ex-post și raportare**

**Data 30.04.2025**