

**Raport cumulativ de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului:	N 11 178 DL
Denumire proiectului:	Construcția turnului de acumulare a apei și a rețelelor de apeduct în satul Cașunca, raionul Florești
Domeniul și măsura de intervenție:	1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale
Măsura	1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local
Localitatea proiectului:	s. Cașunca, r-nul Florești
Beneficiar:	Primăria s. Cașunca, r-nul Florești
Bugetul proiectului:	3.612.515,99 lei
Suma finanțată din FNDRL:	3.612.515,99 lei
Data semnării contractului de finanțare:	# 461-N11178DL-2022
Data transmiterii obiectului:	03.10.2022

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1,6 km rețelei exterioare de apă construit, - 1 stație de pompare construit, - 1 turn de apă construit, - 1,595 km rețele electrice externe 04 kV montate. - Platforma A ,B amenajat	Produs	- 1,6 km rețelei exterioare de apă construit, - 1 stație de pompare construit, - 1 turn de apă construit, - 1,595 km rețele electrice externe 04 kV montate. - Platforma A ,B amenajat	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară: - Cererea de Finanțare - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin Decizia nr. 8/4 din 24.11.2023. - Nota informativa cu acțiuni realizate, din data de 17.11.2023 și nr. 55 din 13.02.2025. - Interviu cu beneficiarul final. - Actul de constatare a costurilor investiționale, Nr. 14 din 21.02.2023.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 06.11.2023 Vizita de monitorizare ex-post din 30.05.2025.	- 1,6 km rețelei exterioare de apă construit, - 1 stație de pompare construit, - 1 turn de apă construit, - 1,595 km rețele electrice externe 04 kV montate. - Platforma A ,B amenajat
-Acces la rețeaua de apeduct pentru 110 gospodarii cu circa 320 locuitori, deasemenea, 1 instituție publică, 2 instituție de cult , 2 agenți economici; 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit	Rezultat	-Acces la rețeaua de apeduct pentru 110 gospodarii cu circa 320 locuitori, deasemenea, 1 instituție publică, 2 instituție de cult , 2 agenți economici; 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară: - Cererea de Finanțare - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin Decizia nr. 8/4 din 24.11.2023. - Nota informativa cu acțiuni realizate, din data de 17.11.2023 și nr. 55 din 13.02.2025. - Interviu cu beneficiarul final. - Actul de constatare a costurilor investiționale, Nr. 14 din 21.02.2023.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 06.11.2023 Vizita de monitorizare ex-post din 30.05.2025.	-Rata de acces la sistemul de apeduct construit pentru 110 gospodarii cu circa 320 locuitori din totalul de 1764 locuitori, 1 instituție publică, 2 instituții de cult; 2 agenți economici; - 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit; Grad sporit de acces la apă potabilă de calitate de la 28% (242 gospodării beneficiare la moment), la 100%, respectiv- 552 gospodării;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	Conform cap 4.3 din Cererea de finanțare, beneficiarul va gestiona bunul format. Deasemenea își planifică să încheie un acord cu regia "Apă Canal", care va exploata sistemul de alimentare cu apă.	Conform rapoartelor de asigurare durabilitate prezentate de APL și constatările din timpul vizitelor de monitorizare, au fost întreprinse următoarele acțiuni de sustenabilitate: -Sunt asigurate condițiile de vizibilitate a proiectului prin instalarea panoului informativ permanent, cost 750 lei. -A fost delegată gestiunea serviciului public de alimentare cu apă către Întreprinderea Municipală „Servicii Comunale Cașunca”, înființată prin decizia Consiliului Local și înregistrată oficial, cu un aport de 50.000 lei la capitalul social. -A fost desemnat administratorul întreprinderii și aprobat regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de apă, ceea ce asigură cadrul instituțional pentru întreținerea și operarea investiției. -La necesitate apl alocă resursele necesare pentru întreținerea și menținerea a sistemului de apeduct în stare funcțională, ori acestea inclusiv se regăsesc în bugetul anul al Întreprinderii Municipale.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	Beneficiarul planifică angajarea a 3 specialiști în calitate de personal de exploatare a sistemului de apeduct. APL va planifica resurse financiare pentru getiunea și buna funcționare a sistemului de apeduct.	Conform deciziei CL nr. 4/10 din 03.07.2023, a fost fondată ÎM "Servicii Comunale Cașunca", care va gestiona serviciul nou format. Conform deciziei CL nr. 5/5 din data de 17.11.2023 a fost numit un administrator interimar până la desemnarea administratorului ÎM. Prin decizia CL nr. 5/1 din 17.07. 2023 din soldul APL au fost alocate 52,0 mii lei dintre care 2,0 mii lei pentru perfectarea actelor ÎM "Servicii Comunale Cașunca" și alte 50,0 mii lei alocati pentru capitalul social al întreprinderii.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Construit un sistem de alimentare cu apă ce include 1,6 km de rețea exterioră, un turn de apă, o stație de pompare și 1,595 km de rețea electrică. Investiția asigură accesul la rețeaua de apeduct pentru 110 gospodării (cu cca 320 de locuitori), o instituție publică, două instituții de cult și doi agenți economici.	Proiectul a dus la creșterea gradului de acces la apă potabilă de calitate în satul Cașunca de la 28% la 100%, conectând toate cele 552 de gospodării la rețeaua de apeduct. Astfel, 320 de locuitori din 110 gospodării, alături de o instituție publică, două instituții de cult și doi agenți economici, beneficiază direct de infrastructura modernizată. Investiția contribuie la îmbunătățirea condițiilor de trai și la asigurarea unui serviciu public durabil și sigur.

Concluzii:	În perioada 2023–2025, Primăria Cașunca a respectat angajamentele privind asigurarea durabilității proiectului implementat prin Programul „Satul European” - ediția 2022. Specialiștii SEER din cadrul ONDRL au efectuat două vizite de monitorizare și au analizat periodic rapoartele transmise de beneficiar, confirmând sustenabilitatea investiției. Proiectul și-a atins obiectivele, având un impact semnificativ asupra comunității.						
	Concluzie: În urma finalizării perioadei de post-implementare și a vizitelor de monitorizare, se constată că beneficiarul final asigură în mod corespunzător durabilitatea investițiilor realizate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, respectând angajamentele asumate. Proiectul și-a atins obiectivele propuse, are un impact real asupra grupurilor-țintă și contribuie la dezvoltarea comunității. Investițiile sunt funcționale, sustenabile și bine integrate în viața locală.						
Direcția evaluare ex-post și raportare							
Data 30.05.2025							