

**Raport cumulativ de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului:	C 11 183 DL
Denumire proiectului:	Reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă
Domeniul și măsura de intervenție:	1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale
Măsura	1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local
Localitatea proiectului:	s. Roșcani, r-nul Anenii Noi
Beneficiar:	Primăria s. Roșcani, r-nul Anenii Noi
Bugetul proiectului:	1.462.423,15 lei
Suma finanțată din FNDRL:	1.447.893,87 lei
Data semnării contractului de finanțare:	# 20-C11183DL-2022
Data transmiterii obiectului:	14.12.2022

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 3,581 km de rețele magistrale și de apeduct reabilitate , - 11 camine de vane instalate.	Produs	- 3,581 km de rețele magistrale și de apeduct reabilitate , - 11 camine de vane instalate.	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; -Actul de constatare a costurilor investiționale, nr. 15 din 21.02.2023 -Planul de asigurare durabilitate din data de 24.01.2023. - Nota informativa nr. 456 din 13.12.2023, cu acțiuni realizate. -Raportul anual post-implementare prezentat de APL, din data de 17.09.2025. - Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare a proiectului. - Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă din 21.09.2023. 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar); 4. Sondaj cu beneficiarii finali;	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 25.10.2023 Vizita de monitorizare post-implementare din data de 05.12.2024 Vizita de monitorizare ex-post din data de 17.09.2025	- 3,581 km de rețele magistrale și de apeduct reabilitate. - 11 camine de vane instalate.
-Acces la rețeaua de alimentare cu apă potabilă a circa 400 de gospodării și 5 instituții publice, 15 agenți economici în total circa 800 de beneficiari; 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct reabilitat	Rezultat	-Acces la rețeaua de alimentare cu apă potabilă a circa 400 de gospodării și 5 instituții publice, 15 agenți economici în total circa 800 de beneficiari; 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct reabilitat	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; -Actul de constatare a costurilor investiționale, nr. 15 din 21.02.2023 -Planul de asigurare durabilitate din data de 24.01.2023. - Nota informativa nr. 456 din 13.12.2023, cu acțiuni realizate. -Raportul anual post-implementare prezentat de APL, din data de 17.09.2025. - Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare a proiectului. - Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă din 21.09.2023. 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar); 4. Sondaj cu beneficiarii finali;	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 25.10.2023 Vizita de monitorizare post-implementare din data de 05.12.2024 Vizita de monitorizare ex-post din data de 17.09.2025	-Rata de acces la rețeaua de alimentare cu apă potabilă a circa 400 de gospodării și 5 instituții publice (Grădinița, Gimnaziu, Centrul Medicilor de familie, APL, Întreprindere municipală, 15 agenți economici în total circa 800 de beneficiari, care constituie 100 %. Magistralele apeductului din sectoarele Studenților și Tineretului renovate în proporție de 100%. Fondul de faună, floră și cinegetic, în creștere. Condiții de trai îmbunătățite pentru cetățenii satului. 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct reabilitat.

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	Asigurarea întreținerii corespunzătoare a rețelelor exterioare de alimentare cu apă potabilă. Prestarea serviciului de alimentare cu apă către consumatorii s. Roșcani asigurat pe parcursul a 24 ore /zi , 7 zile per săptămână. Desemnarea în fiecare sector a responsabilului de informare și monitorizare a atitudinii față de mediu. Aprobarea unui program de instruire ecologică a populației. Alocarea surselor financiare pentru implementarea proiectelor ecologice.	-Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea plăcii informative permanente; -Gestiunea sistemului de apeduct este delegată către ÎM „PrestServ” Roșcani. Inclusiv antreprenorul care a executat lucrările a oferit o garanție de 5 ani atât pentru lucrările realizate. -În perioada de sustenabilitate, primăria din resurse proprii a extins rețeaua de apeduct cu 0,3km fiind conectate încă 9 gospodării (cost 35,0 mii lei). Inclusiv a mai fost construită o buvetă cu stația de dezinfectare pentru asigurarea calității apei din sistem (acțiune realizată din surse atrase și investiții private). -Perioadic APL întreprinde următoarele acțiuni de întreținere: clorarea traseelor magistrale, curățarea și întreținerea turnurilor de acumulare, lucrări de mentenanță a rețelelor de apeduct.

<p>Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<p>Asigurarea sustenabilității rezultatelor proiectului, precum și menținerea funcționalității infrastructurii amenajate, va fi asigurată din sursele Bugetului Local.</p> <p>În cadrul ședinței CL de aprobare a bugetului pentru anul viitor vor fi planificate resurse financiare suficiente pentru întreținerea adecvată a apeductului și buna activitate a sondei de aprovizionare cu apă potabilă. Totodată activitatea statutară a Întreprinderii Municipale are ca drept sarcină întreținerea rețelelor de apeduct, iar raportarea activității directorului întreprinderii, solidar cu primarul localității, față de CL și de beneficiari, reprezintă garantul sustenabilității proiectului.</p> <p>Optimizarea resurselor umane și financiare ale întreprinderii Î.M ” PrestServ” Roșcani, precum și angajarea personalului calificat și instruit.</p>	<p>Rețelele de alimentare cu apă au fost transmise în gestiunea ÎM”Prest Serv Roșcani”, care asigură întreținerea rețelelor exterioare de alimentare cu apă potabilă prin dezinfectarea și spălarea turului și traseului de apă de 2 ori pe an, protejarea magistralei prin acoperirea cu nivelul necesar de pământ a șanțurilor formate în urma săpăturilor mecanice și manuale pentru evitarea înghețului și spargerii țevilor.</p> <p>ÎM ”Prest Serv Roșcani” promovează acțiuni de protecție a mediului înconjurător prin măsuri de înverzire a spațiilor verzi. Au fost sădiți copaci în preajma fântinii arteziene.</p>	
<p>Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produs efecte și după finalizare</p>	<p>3,59 km de apeduct reabilitate în localitatea Roșcani. Optimizarea cheltuielilor publice după reabilitarea sistemului de alimentare cu apă.</p> <p>Gradul de acoperire a rețelelor de apeduct reabilitat în proporție de 100%, cuprinzând toată localitatea.</p> <p>Magistralele apeductului din sectoarele Studenților și Tineretului renovate în proporție de 100%.</p> <p>Rata de acces la sistemul de apeduct în proporție de 100% pentru 800 cetățeni.</p> <p>Peste 400 de consumatori unici (gospodării) vor beneficia de apă potabilă.</p>	<p>Reabilitarea celor 3,59 km de apeduct din localitatea Roșcani a asigurat acces la apă potabilă pentru 800 de cetățeni și peste 400 de gospodării, contribuind la îmbunătățirea condițiilor de trai din localitate. Extinderea ulterioară a rețelei de către APL și construcția unei buvete cu stație de dezinfectare au consolidat calitatea serviciilor și siguranța consumului de apă.</p>	
<p>Concluzii:</p>	<p>1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.</p> <p>2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.</p> <p>3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.</p> <p>4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.</p> <p>5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.</p> <p>6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resurse proprii a proiectului după finalizarea lui.</p> <p>Concluzie: În urma finalizării perioadei de post-implementare și a vizitelor de monitorizare, se constată că beneficiarul final asigură în mod corespunzător durabilitatea investițiilor realizate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, respectând angajamentele asumate. Proiectul și-a atins obiectivele propuse, are un impact real asupra grupurilor-țintă și contribuie la dezvoltarea comunității. Investițiile sunt funcționale, sustenabile și bine integrate în viața locală.</p>		
<p>Direcția evaluare ex-post și raportare</p>			
<p>Data 17.09.2025</p>			