

**Raport cumulativ de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului:	C 12 117 DL
Denumire proiectului:	Construcția rețelelor de iluminat stradal în comuna Șișcani, raionul Nisporeni
Domeniul și măsura de intervenție:	1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale
Măsura	1.2 Instalarea iluminatului public
Localitatea proiectului:	com. Șișcani, r-nul Nisporeni
Beneficiar:	Primăria com. Șișcani, r-nul Nisporeni
Bugetul proiectului:	944.982,14 lei
Suma finanțată din FNDRL:	935.626,14 lei
Data semnării contractului de finanțare:	# 364-C12117DL-2022
Data transmiterii obiectului:	21.12.2022

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 7,204 km de rețea de iluminat stradal, construit; - 121 corpuri de iluminat stradal, instalate; - 6 dulapuri de evidență; - 36 piloni instalați;	Produs	- 7,204 km de rețea de iluminat stradal, construit; - 121 corpuri de iluminat stradal, instalate; - 6 dulapuri de evidență; - 36 piloni instalați;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin Decizia CL nr. 1/13 din 02.03.2023; - Actul de constatare a costurilor investiționale, Nr. 93 din 09.08.2023. 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, percepător fiscal, primar); 4. Sondaj cu beneficiarii finali; 5. Raport narativ din data de 13.11.2023 cu privire la acțiunile realizate de asigurare durabilitate și Raportul post-implementare din 18 iunie 2025.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 02.11.2023 Vizita de monitorizare ex-post din 19.06.2025.	- 7,204 km de rețea de iluminat public stradal, construit; - 121 corpuri de iluminat stradal, instalate; - 36 piloni instalați; - 6 panouri de comandă;
-Acces îmbunătățit pentru 518 beneficiari, la sistemul de iluminat stradal construit; - 3 localități cu acces la rețeaua de iluminat stradal construit; - 1 loc de muncă creat;	Rezultat	-Acces îmbunătățit pentru 518 beneficiari, la sistemul de iluminat stradal construit; - 3 localități cu acces la rețeaua de iluminat stradal construit; - 1 loc de muncă creat;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin Decizia CL nr. 1/13 din 02.03.2023; - Actul de constatare a costurilor investiționale, Nr. 93 din 09.08.2023. 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, percepător fiscal, primar); 4. Sondaj cu beneficiarii finali; 5. Raport narativ din data de 13.11.2023 cu privire la acțiunile realizate de asigurare durabilitate și Raportul post-implementare din 18 iunie 2025.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 02.11.2023 Vizita de monitorizare ex-post din 19.06.2025.	-Acces îmbunătățit pentru 518 beneficiari, la sistemul de iluminat stradal construit; - 3 localități cu acces la rețeaua de iluminat stradal construit; - 1 loc de muncă creat;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	Conform cap. 4.3 din CF, beneficiarul final va asigura buna funcționare din sursele proprii pentru deservirea rețelelor și plata pentru consum de energie electrică. Punctele de comandă dispun de taimer ce pot primi pînă la 10 comenzi de activitate(On/Of). Ulterior, după încetarea finanțării și acoperirea cu iluminat public stradal cu 100% , primăria va recurge la o taxa locală pentru consumatori;	Conform rapoartelor APL de asigurare durabilitate și constatările din timpul vizitelor de monitorizare, au fost realizate următoarele acțiuni: 1. Executarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea panou informativ permanent; 2. Primăria este responsabilă de mentenanța sistemului de iluminat, pentru anul 2025 fiind încheiat un contract de mentenanță cu o firmă specializată, suma contractului 10,0 mii lei. 3. Pentru anul 2025, Primăria a planificat mijloace financiare în sumă de 30,0 mii lei pentru întreținerea și buna funcționare a sistemului de iluminat stradal. 4. Periodic Primăria întreprinde acțiuni de extindere a rețelei de iluminat public stradal cu instalarea corpurilor de iluminat dotate cu panouri solare.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	În cadrul asociației obștești Aqua-com-Șișcani va fi angajat un electric licențiat pentru deservirea rețelelor de iluminat stradal.	Annual sunt contractate de către APL a serviciilor de întreținere și gestionare a sistemului de iluminat. Annual Primăria alocă resurse financiare pentru buna funcționare a sistemului de iluminat, pentru anul 2025 suma fiind de 30,0 mii lei.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produse efecte și după finalizare	În comuna Șișcani, se va construi un sistem de iluminat public stradal cu o rețea de 7,204 km, dotată cu 121 corpuri de iluminat, 36 piloni și 6 panouri de comandă. Proiectul oferă acces îmbunătățit la iluminat public pentru 518 locuitori din 3 localități și va genera un loc de muncă.	Proiectul a contribuit la creșterea gradului de siguranță publică în cele 3 localități beneficiare din comuna Șișcani, reducând riscurile de accidente și infraționalitate în timpul nopții. Cca 600 locuitori au acum acces constant la iluminat stradal modern. Rata de acoperire cu iluminat stradal a localității constituie cca 90%.								
Concluzii:	<p>În perioada 2023–2025, Primăria Șișcani a respectat angajamentele privind asigurarea durabilității proiectului implementat prin Programul „Satul European” - ediția 2022. Specialiștii SEER din cadrul ONDRL au efectuat două vizite de monitorizare și au analizat periodic rapoartele transmise de beneficiar, confirmând sustenabilitatea investiției. Proiectul și-a atins obiectivele, având un impact semnificativ asupra comunității.</p> <p>Concluzie: În urma finalizării perioadei de post-implementare și a vizitelor de monitorizare, se constată că beneficiarul final asigură în mod corespunzător durabilitatea investițiilor realizate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, respectând angajamentele asumate. Proiectul și-a atins obiectivele propuse, are un impact real asupra grupurilor-țintă și contribuie la dezvoltarea comunității. Investițiile sunt funcționale, sustenabile și bine integrate în viața locală.</p>									
Direcția evaluare ex-post și raportare										
Data 19.06.2025										