

**Raport cumulativ de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului:	C 12 682 DL
Denumire proiectului:	Lucrări de montare a felinarelor stradale
Domeniul și măsura de intervenție:	1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale
Măsura	1.2 Instalarea iluminatului public
Localitatea proiectului:	s. Dolna, r-nul Strășeni
Beneficiar:	Primăria s. Dolna, r-nul Strășeni
Bugetul proiectului:	259.282,71 lei
Suma finanțată din FNDRL:	257.111,87 lei
Data semnării contractului de finanțare:	# 374-C12682DL-2022
Data transmiterii obiectului:	23.11.2022

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 195 corpuri de iluminat stradal, instalate;	Produs	- 195 corpuri de iluminat stradal, instalate;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate din 03.03.2023; - Decizia CL de aprobare a PAD din 03.03.2023; - Nota informativă cu acțiuni realizate, din data de 23.10.2023 și 14.02.2025; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar); 4. Sondaj cu beneficiarii finali;	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 25.10.2023 Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 17.04.2025	- 195 corpuri de iluminat stradal, montate;
- Acces îmbunătățit pentru 1104 beneficiari, la sistemul de iluminat stradal construit; - 1 localitate turistică cu statut special, cu acces la rețeaua de iluminat stradal construit;	Rezultat	- Acces îmbunătățit pentru 1104 beneficiari, la sistemul de iluminat stradal construit; - 1 localitate turistică cu statut special, cu acces la rețeaua de iluminat stradal construit;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate din 03.03.2023; - Decizia CL de aprobare a PAD din 03.03.2023; - Nota informativă cu acțiuni realizate, din data de 23.10.2023 și 14.02.2025; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar); 4. Sondaj cu beneficiarii finali;	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 25.10.2023 Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 17.04.2025	- Acces îmbunătățit pentru 1104 beneficiari din totalul de 2000 locuitori ai satului Dolna, la sistemul de iluminat stradal construit; - 1 localitate turistică cu statut special, cu acces la rețeaua de iluminat stradal construit;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ); 3. Activități de întreținere a sistemului de iluminat public. 4. Planificarea mijloacelor financiare în buget pentru gestionarea sistemului de iluminat public. 5. Elaborarea unui grafic privind managementul sistemului de iluminat public în vederea minimizării cheltuielilor	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ); 3. Activități de întreținere a sistemului de iluminat public sunt asigurate de către Primăria Dolna. 4. Anual apl bugetează resurse financiare pentru achitarea energiei electrice și mentenanța sistemului de iluminat; 5. APL a mai instalat 14 corpuri de tip LED a sistemului de iluminat public stradal;
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	După încetarea investiției din partea finanțatorului, beneficiarul va asigura durabilitatea prin achitarea din bugetul local a costurilor de întreținere a sistemului de iluminat public stradal, în baza facturilor pentru energia electrică. A fost angajat un specialist pentru funcționarea, întreținerea și deservirea sistemului de iluminat public stradal;	1. APL a încheiat contract de prestare a serviciilor pentru funcționarea, întreținerea și deservirea sistemului de iluminat public stradal. 2. Anual apl bugetează resurse financiare pentru achitarea energiei electrice și mentenanța sistemului de iluminat..

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produse efecte și după finalizare	<p>Gradul de acoperire cu sistem de iluminat public stradal de la 50% la 100%;</p> <p>Acces îmbunătățit la sistemul de iluminat public stradal pentru 1104 beneficiari direcți din totalul de 2000 locuitori ai satului Dolna.</p> <p>Creșterea gradului de confort și siguranța a locuitorilor și turiștilor care vizitează obiectivele turistice din localitate;</p> <p>Reducerea cheltuielilor de întreținere a sistemului de iluminat public stradal prin optimizarea consumului de energie electrică.</p> <p>Creșterea siguranței rutiere și pietonale;</p> <p>Acces îmbunătățit pentru instituții publice și agenți economici vizități din localitate.</p>	<p>În satul Dolna, sistemul construit de iluminat stradal cu instalarea a 195 de corpuri de iluminat, a îmbunătățit accesul la iluminat public pentru 1104 locuitori, inclusiv mobilitatea în siguranță pe timp de noapte a acestora cît și a vizitatorilor localității.</p>							
<p>Concluzii:</p>	<p>1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.</p> <p>2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.</p> <p>3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.</p> <p>4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.</p> <p>5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.</p> <p>6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui, menționează capacitățile financiare, umane ale instituției care va gestiona acest bun.</p> <p>Concluzie: În urma finalizării perioadei de post-implementare și a vizitelor de monitorizare, se constată că beneficiarul final asigură în mod corespunzător durabilitatea investițiilor realizate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, respectând angajamentele asumate. Proiectul și-a atins obiectivele propuse, are un impact real asupra grupurilor-țintă și contribuie la dezvoltarea comunității. Investițiile sunt funcționale, sustenabile și bine integrate în viața locală.</p>								
<p>Direcția evaluare ex-post și raportare Data 17.04.2025</p>									