

**Raport cumulativ de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului:	C 12 408 DL
Denumire proiectului:	Extinderea și modernizarea iluminatului public în satele Zagaranca și Semeni
Domeniul și măsura de intervenție:	1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale
Măsura	1.2 Instalarea iluminatului public
Localitatea proiectului:	s. Zagaranca și s. Semeni, com. Zagaranca, r-nul Ungheni
Beneficiar:	Primăria com. Zagaranca, r-nul Ungheni
Bugetul proiectului:	1.292.908,00 lei
Suma finanțată din FNDRL:	1.292.908,00 lei
Data semnării contractului de finanțare:	# 379-C12408DL-2022
Data transmiterii obiectului:	18.11.2022

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 16,4 km de rețea de iluminat stradal, construit; - 502 corpuri de iluminat stradal, instalate; - 69 piloni electrici pentru rețea de iluminat stradal, instalați;	Produs	- 16,4 km de rețea de iluminat stradal, construit; - 502 corpuri de iluminat stradal, instalate; - 69 piloni electrici pentru rețea de iluminat stradal, instalați;	1. Vizita de monitorizare ex-post în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate din 21.12.2022; - Decizia CL de aprobare a PAD din 21.12.2022; - Plan de asigurare durabilitate actualizat din 02.11.2023; - Decizia CL de aprobare a PAD actualizat din 02.11.2023; - Nota informativă nr. 180 cu acțiuni realizate, din data de 08.11.2023; 3. Interviul cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar); 4. Sondaj cu beneficiarii finali;	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 02.11.2023 Vizită de monitorizare ex-post din data de 30.01.2025	- 16,4 km de rețea de iluminat stradal, construit; - 502 corpuri de iluminat stradal, instalate; - 69 piloni electrici pentru rețea de iluminat stradal, instalați;
- Acces îmbunătățit pentru 1815 beneficiari, la sistemul de iluminat stradal construit; - 2 localități cu acces la rețeaua de iluminat stradal construit;	Rezultat	- Acces îmbunătățit pentru 1815 beneficiari, la sistemul de iluminat stradal construit; - 2 localități cu acces la rețeaua de iluminat stradal construit;	1. Vizita de monitorizare ex-post în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate din 21.12.2022; - Decizia CL de aprobare a PAD din 21.12.2022; - Plan de asigurare durabilitate actualizat din 02.11.2023; - Decizia CL de aprobare a PAD actualizat din 02.11.2023; - Nota informativă nr. 180 cu acțiuni realizate, din data de 08.11.2023; 3. Interviul cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar); 4. Sondaj cu beneficiarii finali;	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 02.11.2023 Vizită de monitorizare ex-post din data de 30.01.2025	- Acces îmbunătățit pentru 1815 beneficiari, la sistemul de iluminat stradal construit; - 2 localități cu acces la rețeaua de iluminat stradal construit;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ); 3. Activități de întreținere a sistemului de iluminat public. 4. Planificarea mijloacelor financiare în buget pentru gestionarea sistemului de iluminat public. 5. Elaborarea unui grafic privind managementul sistemului de iluminat public în vederea minimizării cheltuielilor.	1. APL a luat bunul format/sistemul de iluminat stradal, la evidenta contabila a primariei Zagaranca. 2. Plăcuța informativă permanentă a fost instalată la obiectivul proiectului. 3. Sunt realizate activități de întreținere a sistemului de iluminat public/ de reparație și deservire a sistemului de iluminat stradal, de verificare a orarului de funcționare pe timp de noapte, de monitorizare a becurilor stradale de tip LED. 4. Responsabil de mentenanța bunului prin verificarea funcționării lui, stabilirea orarului de funcționare este primarul com. Zagaranca. Pentru servicii de deservire, reparație, schimbare a ledurilor defecte au fost încheiat contract cu SRL "Instal- Electro".
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Alocarea resurselor financiare pentru elemente de vizibilitate (panou informativ)- 720 lei; 2. Alocarea resurselor financiare planificate în buget pentru întreținerea bunului format, în sumă de 275,3 mii lei (achitarea consumului de energie electrică și mentenanță a bunului); 3. Contractarea serviciilor de întreținere a sistemului de iluminat public stradal.	1. Alocarea resurselor financiare pentru elemente de vizibilitate (panou informativ)- 720 lei; 2. Alocarea resurselor financiare planificate în buget pentru întreținerea bunului format, în sumă de 275,3 mii lei (achitarea consumului de energie electrică și mentenanță a bunului); Pentru anul de gestiune 2024 primăria a planificat 190 000 lei pentru întreținerea și achitarea consumului pentru energie electrică pentru sistemul de iluminat stradal. 3. APL a contractat un specialist electrician pentru acordarea serviciilor de întreținere a sistemului de iluminat public stradal. Suma contractului pentru anul de gestiune 2024 a constituit -8 356,06 lei.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produse efecte și după finalizare	<input type="checkbox"/> Sporirea gardului de acoperire a iluminatului stradal din satele Zagarancea și Semeni, raionul Ungheni cu 16,4 km (va fi extinsă cota de iluminat public la 98%); <input type="checkbox"/> Mobilitate mai sigură pe timp de noapte pentru cetățeni spre locuințele proprii, instituții social-culturale, medicale și de menire educativă; <input type="checkbox"/> Oferirea unei siguranțe pentru paza bunurilor publice și private, inclusiv excluderea tentativelor de furt, huliganism și vandalism pe timp de noapte; <input type="checkbox"/> Conducerea mai sigură de către șoferi pe străzile satelor pe timp de noapte. <input type="checkbox"/> La sîstuatia anului 2024, numărul locuitorilor din satele Zagarancea și Semeni beneficiari ai iluminatului stradal este de 2400 locuitori, ceea ce reprezintă 98%.	Impact economic, după cum urmează: <input type="checkbox"/> Îmbunătățirea nivelului de trai; <input type="checkbox"/> Crearea de noi locuri de muncă prin stimularea agenților economici de a investi ca urmare a accesului spre sectoare iluminate inclusiv pentru angajați; <input type="checkbox"/> Responsabilizarea administrației publice locale în gestionarea eficientă prin reducerea consumului energiei electrice și economisirea resurselor financiare ca urmare a utilizării corpurilor de iluminat LED. Impact social, după cum urmează: <input type="checkbox"/> Deplasarea sigură a cetățenilor pe timp de noapte, inclusiv pentru a ajunge la serviciu, la domiciliu, la instituții publice și private; <input type="checkbox"/> O mai bună circulație și deplasare pe drumurile locale pentru autovehicule; <input type="checkbox"/> Asigurarea vizibilității pentru paza bunurilor publice și private, inclusiv prin reducerea cazurilor de furt sau de vandalism; <input type="checkbox"/> Acces facil pe timp de noapte a persoanelor cu dezabilități și persoanelor vîrstnice spre domiciliu și instituțiile publice.	
Concluzii:	1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. 2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului. 3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. 4. Bunul creat funcționează și este sustenabil. 5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. 6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui. Concluzie: În urma finalizării perioadei de post-implementare și a vizitelor de monitorizare, se constată că beneficiarul final asigură în mod corespunzător durabilitatea investițiilor realizate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, respectând angajamentele asumate. Proiectul și-a atins obiectivele propuse, are un impact real asupra grupurilor-țintă și contribuie la dezvoltarea comunității. Investițiile sunt funcționale, sustenabile și bine integrate în viața locală.		
Direcția evaluare ex-post și raportare Data 30.01.2025			