

**Raport cumulativ de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului:	N 21 29 DL
Denumire proiectului:	Lucrări de renovare a clădirii Gimnaziului din satul Lopatnic, raionul Edineț
Domeniul și măsura de intervenție:	2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale
Măsura	2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice
Localitatea proiectului:	s. Lopatnic, r-nul Edineț
Beneficiar:	Primăria s. Lopatnic, r-nul Edineț
Bugetul proiectului:	2.537.290,50 lei
Suma finanțată din FNDRL:	2.537.290,50 lei
Data semnării contractului de finanțare:	# 66-N21029DL-2022
Data transmiterii obiectului:	30.11.2022

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 Instituție educațională (Gimnaziu), renovată, - 2578 m2 acoperiș renovat, - 15,77 m2 usi noi, - 172,69 m2 ferestre, - 1 set de echipament tehnic(18 unități) procurate.	Produs	- 1 Instituție educațională (Gimnaziu), renovată, - 2578 m2 acoperiș renovat, - 15,77 m2 usi noi, - 172,69 m2 ferestre, - 1 set de echipament tehnic(18 unități) procurate.	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de constatare a costului investițional, Nr. 158 din 09.11.2023 - Planul de asigurare durabilitate prezentata la data de 28.11.2023 - Decizia CL nr. 7/3 din 28.11.23 de aprobare a PAD - Nota informativa cu acțiuni realizate din 18.12.2023. - Raport anual post-implementare din data de 19.03.2025, prezentat de APL. 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil primarie, primar); 4. Sondaj cu beneficiarii finali;	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 20.11.2023 Raport actualizat în baza Raportului anual post-implementare din 19.03.2025, prezentat de Primărie. Vizita de monitorizare ex-post din data de 31.07.2025	- 1 Instituție educațională (Gimnaziu), renovată, - 2578 m2 acoperiș renovat, - 15,77 m2 usi noi, - 172,69 m2 ferestre, - 1 set de echipament tehnic(18 unități) procurate.
Acces îmbunătățit pentru 143 elevi și 20 de profesori, beneficiari direcți ai gimnaziului reabilitat - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 143 elevi și 20 de profesori, beneficiari direcți ai gimnaziului reabilitat - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de constatare a costului investițional, Nr. 158 din 09.11.2023 - Planul de asigurare durabilitate prezentata la data de 28.11.2023 - Decizia CL nr. 7/3 din 28.11.23 de aprobare a PAD - Nota informativa cu acțiuni realizate din 18.12.2023. - Raport anual post-implementare din data de 19.03.2025, prezentat de APL. 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil primarie, primar); 4. Sondaj cu beneficiarii finali;	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 20.11.2023 Raport actualizat în baza Raportului anual post-implementare din 19.03.2025, prezentat de Primărie. Vizita de monitorizare ex-post din data de 31.07.2025	Acces îmbunătățit pentru 143 elevi și 20 de profesori, beneficiari direcți ai gimnaziului reabilitat - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1.Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ); 3. Activități de întreținere a infrastructurii reabilite. 4. Planificarea mijloacelor financiare în buget pentru gestionarea ai infrastructurii reabilite; 5. Elaboarea planului managerial al instituției IP gimnaziul Lopatnic.	1.Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ), cost 350 lei; 3. Întreținerea investiției este asigurată de Gimnaziul Lopatnic în cooperare cu Primăria din localitate. 4. La Gimnaziul din satul Lopatnic au fost realizate mai multe investiții importante în ultimii ani pentru îmbunătățirea condițiilor de studiu. În anul 2023, au fost achiziționate o ușă și o fereastră în valoare totală de 12.890,00 lei, iar pentru proiecte de întreținere și modernizare s-au cheltuit 32.346,55 lei. În anul 2024, au fost finalizate lucrările de reparație capitală a rețelei electrice în cabinetele claselor primare, cu o valoare de 112.344,42 lei. 5. În anul 2025, Primăria Lopatnic a construit o cale de acces în variantă albă pe teritoriul gimnaziului, pentru a facilita mobilitatea elevilor și a personalului, precum și accesul transportului.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	Asigurarea achitării costurilor de întreținere a IP gimnaziul Lopatnic (reparații curente) din bugetul APL, aproximativ 12,0 mii lei/anual; Asigurarea achitării costurilor de întreținere a dotărilor a IP gimnaziul Lopatnic din bugetul APL, aproximativ 10,0 mii lei/anual; Responsabil de desfășurarea activităților de mentenanță a gimnaziului din satul Lopatnic este administrația publică locală de nivelul I. Alte structuri noi nu vor fi create.	Asigurarea achitării costurilor de întreținere a IP gimnaziul Lopatnic (reparații curente) din bugetul APL, aproximativ 12,0 mii lei/anual; Asigurarea achitării costurilor de întreținere a dotărilor a IP gimnaziul Lopatnic din bugetul APL, aproximativ 10,0 mii lei/anual; Responsabil de desfășurarea activităților de mentenanță a gimnaziului din satul Lopatnic este administrația publică locală de nivelul I. Alte structuri noi nu vor fi create. A fost angajat un muncitor necalificat pentru întreținerea și deservirea instituției cu 0,75% aproximativ 4000 lei conform contractului individual de munca. Pe parcursul anilor 2023–2024, la Gimnaziul din satul Lopatnic au fost investite cca 157.580,97 lei pentru îmbunătățirea condițiilor de studiu.	
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produs efecte și după finalizare	Beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate- 143 elevi și 20 angajați ai gimnaziului din Lopatnic; 1217 locuitori ai satului Lopatnic, raionul Edineț, beneficiari finali ai infrastructurii reabilitate; Creșterea numărului de elevi la gimnaziu de la 93 la 143; Creșterea numărului de personal ai gimnaziului de la 18 la 20 angajați; Crearea a 2 clase primare și asigurarea dreptului la educație pentru toți copiii din localitate; Diminuarea costurilor de încălzire cu cel puțin 20% /anual datorită înlocuirii țimplariei. Diminuarea emisiilor de gaze cu efect de sera cu cel puțin 20% datorită înlocuirii țimplariei; Asigurarea durabilității fațadei clădirii datorită sistemelor de jgheaburi și burlane renovate; Diminuarea costurilor anuale de întreținere a clădirii, datorită renovării acoperișului; Asigurarea confortului termic în cladire datorită înlocuirii țimplariei.	Reabilitarea Gimnaziului din satul Lopatnic, raionul Edineț, contribuie la îmbunătățirea condițiilor de studiu pentru elevii și angajații din cadrul gimnaziului, beneficiarii direcți ai proiectului. Renovarea acoperișului, a țimplăriei, a redus considerabil costurile de întreținere și de încălzire, asigurând confort termic și protejând clădirea pe termen lung. Dotarea gimnaziului cu echipamente TIC precum televizoare, tablete, imprimante și proiectoare a îmbunătățit considerabil calitatea procesului educațional, facilitând accesul elevilor la resurse digitale moderne și metode interactive de predare. Aceste măsuri contribuie, totodată, la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și sprijină dezvoltarea durabilă a întregii comunități, formată din 1.217 locuitori.	
Concluzii:	<p>1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.</p> <p>2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.</p> <p>3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.</p> <p>4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.</p> <p>5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.</p> <p>6. Planul de acțiuni prezentat de către beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, reflectă modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.</p> <p>Concluzie: În urma finalizării perioadei de post-implementare și a vizitelor de monitorizare, se constată că beneficiarul final asigură în mod corespunzător durabilitatea investițiilor realizate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, respectând angajamentele asumate. Proiectul și-a atins obiectivele propuse, are un impact real asupra grupurilor-țintă și contribuie la dezvoltarea comunității. Investițiile sunt funcționale, sustenabile și bine integrate în viața locală.</p>		
Direcția evaluare ex-post și raportare			
Data 31.07.2025			