

**Raport cumulativ de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

| | |
|--|---|
| Codul proiectului: | C 21 485 DL |
| Denumire proiectului: | Reparația și dotarea Grădiniței din satul Mașcăuți, raionul Criuleni, în vederea deschiderii unei grupe de creșă |
| Domeniul și măsura de intervenție: | 2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale |
| Măsura | 2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice |
| Localitatea proiectului: | s. Mașcăuți, r-nul Criuleni |
| Beneficiar: | Primăria s. Mașcăuți, r-nul Criuleni |
| Bugetul proiectului: | 388.371,62 lei |
| Suma finanțată din FNDRL: | 386.601,00 lei |
| Data semnării contractului de finanțare: | # 96-C21485DL-2022 |
| Data transmiterii obiectului: | 07.11.2022 |

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

| Indicator | Tip | Valoarea planificată | Metoda de măsurare a indicatorului | Data măsurării | Valoarea efectivă |
|---|----------|---|---|--|--|
| -1 Instituție educațională (Grădiniță) reconstruită, -141,85 m2 de gradiniță reabilitată -1 grupă nouă deschisă -5 încăperi reabilitate (vestiar, bucătărie, dormitor, sala de festivități, bloc sanitar). | Produs | -1 Instituție educațională (Grădiniță) reconstruită, -141,85 m2 de gradiniță reabilitată -1 grupă nouă deschisă -5 încăperi reabilitate (vestiar, bucătărie, dormitor, sala de festivități, bloc sanitar). | 1. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Documente tehnico-financiare; Proces-Verbal la RTL din 07.11.2022; - Act de formare costuri investionale nr. 31 din 27.02.2023; - Planul de asigurare durabilitate din 28.02.2023; - Decizia CL nr. 1/5 de aprobare a PAD din 28.02.2023; - Nota informativa cu acțiuni realizate, din data de 25.10.2023 - Raport anual post-implementare din 29.08.2025; 2. Vizite in teren. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului. | Vizita de monitorizare post-implementare din data de 31.10.2023 Vizita de monitorizare ex-post din data de 29.08.2025 | -1 instituție publică de educație timpurie (gradiniță), reabilitată. - S= 141,85 m2 a gradiniță reabilitată -1 grupă nouă deschisă -5 încăperi reabilitate (vestiar, bucătărie, dormitor, sala de festivități, bloc sanitar). |
| Acces îmbunătățit pentru 170 copii și 28 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate, 1 grupa nou creată 25 copii. 4 locuri noi de munca create -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată; | Rezultat | Acces îmbunătățit pentru 170 copii și 28 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate, 1 grupa nou creată 25 copii. 4 locuri noi de munca create -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată; | 1. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Documente tehnico-financiare; Proces-Verbal la RTL din 07.11.2022; - Act de formare costuri investionale nr. 31 din 27.02.2023; - Planul de asigurare durabilitate din 28.02.2023; - Decizia CL nr. 1/5 de aprobare a PAD din 28.02.2023; - Nota informativa cu acțiuni realizate, din data de 25.10.2023 - Raport anual post-implementare din 29.08.2025; 2. Vizite in teren. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului. | Vizita de monitorizare post-implementare din data de 31.10.2023 Vizita de monitorizare ex-post din data de 29.08.2025 | Acces îmbunătățit pentru 170 copii și 28 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate, 1 grupa nou creată pentru 25 copii. 4 locuri noi de munca create -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată; |

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

| | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------------------------|
| Cerințe de sustenabilitate | Aspecte planificate | Aspecte efectiv |
|-----------------------------------|----------------------------|------------------------|

| | | | |
|---|---|--|--|
| Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului | <p>1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional;</p> <p>2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și amplasarea panoului informativ elaborat conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL;</p> <p>3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției;</p> <p>4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat;</p> <p>5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format);</p> <p>6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format);</p> <p>7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;</p> | <p>In perioada post-implementare, APL a investit constant in edificiul IP Izvorasul din s. Mascauti.</p> <p>Prin urmare, au fost efectuate urmatoarele actiuni, conform raportului anual post-implementare:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Reparatii curente; -Amenajarea, salubritizarea si igienizarea terenului aferent institutiei; -Asigurarea cu agent termic si mentinerea in regim de lucru a cazangeriei si sistemului de incalzire; -Perfectionarea continua a cadrelor didactice in scopul asigurarii calitatii educationale; -Adunari generale cu parintii si copiii privind elaborarea unor reguli de comportament in institutie; -Planificarea masurilor de interventie in caz de deteriorare a bunurilor de catre copii si restabilirea pagubelor de catre parinti; -Crearea parteneriatului intre APL, administratia Gradinitei si comunitate in scopul asigurarii durabilitatii institutiei. <p>Totodata, trimestrial se verifica starea incaperilor, mobilierul si inventarul sportiv se verifica si se supravegheaza si se mentine in stare buna permanent.</p> | |
| Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului | <p>1. Odata cu deschiderea grupei noi și angajarea personalului didactic, toate cheltuielile de salarizare, întreținere, menținere, etc, vor fi asumate de către APL, prin coordonarea schemei de încadrare a personalului și a cheltuielilor pentru întreținere cu direcția educație din cadrul CR Criuleni și cu Ministerul Finanțelor al RM. Întreg necesarul bugetar va fi astfel acoperit din buget, prin transferuri cu destinație specială. Gestiunea grupei noi formate va fi asigurată de administrația IET” Izvoaraș” din Mașcăuți, Criuleni.</p> | <p>Responsabil pentru gestionarea investitiei in cadrul implementarii proiectului este primarul si directorul gradinitei de copii. Pentru anul 2025 in sopul acoperirii cheltuielilor pentru reparatii capitale a cladirii au fost alocate din bugetul local mijloace financiare in suma de 235000 lei iar pentru servicii de reparatii curente a fost alocata suma de 17910 lei.</p> | |
| Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produs efecte și după finalizare | <p>1. Condiții optime de muncă și studiu pentru 170 discipoli care deja frecventeaza grădinița și pentru 25 copii care vor completa rîndurile lor, dar și pentru 28 angajați ai instituției, plus alți minim 4 angajați ai noii grupe create;</p> <p>2. 1 grupa creșă nou formată.</p> <p>3. 4 locuri noi de muncă create;</p> <p>4. Acces îmbunătățit pentru alte 50 părinți ale copiilor cu vârsta de creșă, în deosebi 25 mame încadrate în câmpul muncii.</p> | <p>Ca urmare a repararii edificiului IET Izvorasul, au fost reabilitate 5 incaperi din cadrul institutiei precum si a fost deschisa 1 grupa-creșa. Prin urmare, au fost asigurate conditii optime de studiu si munca pentru cei 143 discipoli ce frecventeaza institutia si pentru cei 28 de angajati. Totodata, au fost create aditional locuri de munca pentru 16 mame care vor contribui pe plan economic la cresterea bazei impozabile si a bunastarii per general in localitate. In acest context, reabilitarea gradinitei si deschiderea unei noi grupe-creșa ar putea imbunatati si situatia demografica din localitate stimulind intoarcerea familiilor tinre cu copii din diaspora.</p> | |
| <p>Concluzii:</p> <p>1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.</p> <p>2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.</p> <p>3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.</p> <p>4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.</p> <p>5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.</p> <p>6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activitati de mentenanță a investitiei proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.</p> <p>Concluzie: În urma finalizării perioadei de post-implementare și a vizitelor de monitorizare, se constată că beneficiarul final asigură în mod corespunzător durabilitatea investițiilor realizate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, respectând angajamentele asumate. Proiectul și-a atins obiectivele propuse, are un impact real asupra grupurilor-țintă și contribuie la dezvoltarea comunității. Investițiile sunt funcționale, sustenabile și bine integrate în viața locală.</p> | | | |
| <p>Direcția evaluare ex-post și raportare</p> <p>Data 29.08.2025</p> | | | |