

**Raport cumulativ de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului:	C 11 73 DL
Denumire proiectului:	Alimentarea cu apă a satului Frumoasa, raionul Călărași
Domeniul și măsura de intervenție:	1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale
Măsura	1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local
Localitatea proiectului:	s. Frumoasa, r-nul Călărași
Beneficiar:	Primăria s. Frumoasa, r-nul Călărași
Bugetul proiectului:	2.892.429,38 lei
Suma finanțată din FNDRL:	2.860.345,29 lei
Data semnării contractului de finanțare:	# 4-C11073DL-2022
Data transmiterii obiectului:	31.03.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-4,3 km rețelei de distribuție a apei construcția -3,2 km rețea de apeduct construit -1 platforma pentru stație de captare construit, -1 stație de tratare a apei potabile construit	Produs	-4,3 km rețelei de distribuție a apei construcția -3,2 km rețea de apeduct construit -1 platforma pentru stație de captare construit, -1 stație de tratare a apei potabile construit	1. Vizita în teren din data de 28.03.2024 și 23.01.2026; 2. Analiza documentară: - Cererea de Finanțare. - Actul de constatare a costurilor investiționale, nr. 121 din 16.08.2023. - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin Decizia nr. 03/04 din 27.06.2023 - Nota informativă cu acțiuni realizate din data de 28.03.2024. - Raportul anual post-implementare prezentat de Primăria Frumoasa, din 21.01.2026. 3. Interviul cu UI a beneficiarului final (primar, contabil, secretar CL)	Vizita de monitorizare ex-post din data de 23.01.2026	-4,3 km rețelei de distribuție a apei construcția -3,2 km rețea de apeduct construit -1 platforma pentru stație de captare construit, -1 stație de tratare a apei potabile construit
Acces la alimentare cu apă a 628 locuitori din 216 gospodării, 6 instituții publice Complexul monahal și 3 agenți economici. 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit.	Rezultat	Acces la alimentare cu apă a 628 locuitori din 216 gospodării, 6 instituții publice Complexul monahal și 3 agenți economici. 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit.	1. Vizita în teren din data de 28.03.2024 și 23.01.2026; 2. Analiza documentară: - Cererea de Finanțare. - Actul de constatare a costurilor investiționale, nr. 121 din 16.08.2023. - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin Decizia nr. 03/04 din 27.06.2023 - Nota informativă cu acțiuni realizate din data de 28.03.2024. - Raportul anual post-implementare prezentat de Primăria Frumoasa, din 21.01.2026. 3. Interviul cu UI a beneficiarului final (primar, contabil, secretar CL)	Vizita de monitorizare ex-post din data de 23.01.2026	Acces la alimentare cu apă a 628 locuitori din 216 gospodării, 6 instituții publice Complexul monahal și 3 agenți economici. 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit.

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	Acțiuni planificate conform prevederilor Cererii de Finanțare, cap. 4.3 și a Planului de asigurare durabilitate aprobat prin Decizia CL nr. 03/04 din 27.06.2023.	-Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea panoului informativ permanent; -Gestiunea sistemului de apeduct construit este asigurată de Primăria Frumoasa, care a angajat o persoană pentru asigurarea funcționalității apeductului. -Prin Decizia Consiliului Local Frumoasa, nr. 5/1 din 17.09.2024, este aprobat Regulamentul privind modul de prestare a serviciului de livrare a apei. -Prin Decizia Consiliului Local Frumoasa, nr. 5/2 din 17.09.2024, este aprobat Contractul de furnizare /prestare a serviciilor de alimentare cu apă. -Prin Decizia Consiliului Local Frumoasa, nr. 6/6 din 10.12.2024, este aprobat Tariful pentru serviciul public de alimentare cu apă, care constituie 13 lei per metru cub. -Pentru întreținerea anuală a sistemului de apeduct, Primăria Frumoasa, planifică anual resurse financiare în sumă de circa 66 mii lei, destinate achitării energiei electrice, efectuării reparațiilor curente și salarizării personalului. -La momentul vizitei de monitorizare, sunt conectate la sistemul de apeduct 164 gospodării, 5 instituții publice și 1 agent economic, procesul fiind în continuă desfășurare pe măsura parvenirii cererilor. -Prin intermediul Programului „Satul European”, ediția a II-a, Primăria implementează proiectul „Extinderea sistemului de aprovizionare cu apă potabilă a satului Frumoasa, raionul Călărași”, care prevede: construirea și extinderea a 1,40 km de rețea de apeduct, 1 stație de pompare și conectarea noilor gospodării la sistemul de alimentare cu apă potabilă.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>-APL va angaja o persoană responsabilă de gestionarea responsabilă de mentenanța sistemului de apeduct care va fi achitată din veniturile colectate.</p> <p>-Ulterior urmează și formarea unei ÎM ce va gestiona serviciul, la moment acesta va fi gestionat de către Primăria localității.</p>	<p>-Primăria Frumoasa asigură gestiunea directă a sistemului de apeduct, fiind angajată o persoană responsabilă de operarea acestuia; pentru întreținerea și gestionarea sistemului au fost bugetate următoarele resurse financiare: 16,0 mii lei în 2023, 31,2 mii lei în 2024 și aproximativ 66 mii lei pentru 2025.</p>	
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	<p>-Rata de acces la sistemul de apeduct construit pentru 628 locuitori din 216 gospodării, agenți economici.</p> <p>-Asigurarea livrării apei potabile de calitate, fără întreruperi, conform așteptărilor localnicilor.</p>	<p>Impactul proiectului se reflectă în asigurarea accesului la apă potabilă pentru 628 locuitori, prin construcția unui sistem de apeduct, care garantează alimentarea continuă a localității Frumoasa. La momentul monitorizării, la rețea sunt deja branșate 164 gospodării, 5 instituții publice și 1 agent economic, iar procesul de conectare este în desfășurare.</p>	
<p>Concluzii:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. 2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului. 3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. 4. Bunul creat funcționează și este sustenabil. 5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. 6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui. <p>Concluzie: În urma finalizării perioadei de post-implementare și a vizitelor de monitorizare, se constată că beneficiarul final asigură în mod corespunzător durabilitatea investițiilor realizate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, respectând angajamentele asumate. Proiectul și-a atins obiectivele propuse, are un impact real asupra grupurilor-țintă și contribuie la dezvoltarea comunității. Investițiile sunt funcționale, sustenabile și bine integrate în viața locală.</p>			
<p>Direcția evaluare ex-post și raportare Data 23.01.2026</p>			