

**Raport cumulativ de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului:	C 11 674 DL
Denumire proiectului:	Extinderea rețelelor de apeduct în comuna Bahmut, raionul Călărași, etapa II
Domeniul și măsura de intervenție:	1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale
Măsura	1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local
Localitatea proiectului:	s. Bahmut, r-nul Călărași
Beneficiar:	Primăria com. Bahmut, r-nul Călărași
Bugetul proiectului:	2.889.868,16 lei
Suma finanțată din FNDRL:	2.889.868,16 lei
Data semnării contractului de finanțare:	# 482-C11674DL-2022
Data transmiterii obiectului:	22.09.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-6,17 km de rețele de apeduct construit, realizat 7 km -1 rezervor de apa potabila cu V=50m3, construit . -115/ 85 brașamente, realizate.	Produs	-6,17 km de rețele de apeduct construit, realizat 7 km -1 rezervor de apa potabila cu V=50m3, construit . -115/ 85 brașamente, realizate.	1. Vizita în teren din 21.10.2024 și 16.01.2026; 2. Analiza documentară: -Cererea de Finanțare. -Actul de constatare a costurilor investiționale, Nr.201 din 15.11.2023. -Documentele tehnico-financiare. -PAD aprobat prin DCL nr. 4/8 din 28.05.2024 -Nota informativă acțiuni ex-post, nr. 213 din 21.10.2024. -Raportul post-implementare prezentat de Primăria Bahmut, din data de 16.01.2026. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare ex-post din data de 16.01.2026	-6,17 km de rețele de apeduct construit, realizat 7 km -1 rezervor de apa potabila cu V=50m3, construit . -115/ 85 brașamente, realizate.
-Rata de acces la rețeaua de alimentare cu apa pentru 300 beneficiari Beneficiari finali 4 instituții publice, populația totală 1797, 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit.	Rezultat	-Rata de acces la rețeaua de alimentare cu apa pentru 300 beneficiari Beneficiari finali 4 instituții publice, populația totală 1797, 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit.	1. Vizita în teren din 21.10.2024 și 16.01.2026; 2. Analiza documentară: -Cererea de Finanțare. -Actul de constatare a costurilor investiționale, Nr.201 din 15.11.2023. -Documentele tehnico-financiare. -PAD aprobat prin DCL nr. 4/8 din 28.05.2024 -Nota informativă acțiuni ex-post, nr. 213 din 21.10.2024. -Raportul post-implementare prezentat de Primăria Bahmut, din data de 16.01.2026. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare ex-post din data de 16.01.2026	-Rata de acces la rețeaua de alimentare cu apa pentru 300 beneficiari Beneficiari finali 4 instituții publice, populația totală 1797, 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit.

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ, elaborat conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată , conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), daca este cazul;	- Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea panou informativ, cost 1,85 mii lei; - Prin Decizia Consiliului Local Bahmut, nr. 4/7 din 28.05.2024, gestiunea rețelelor de apeduct construite este delegată ÎM „Gospodărie Comunală Bahmut”. - La data vizitei de monitorizare sunt brașate la sistemul de apeduct 300 gospodării, 4 instituții publice și 3 agenți economici, procesul fiind în continuă desfășurare în caz că există noi cereri de conectare. - În anul 2024, Primăria a implementat un proiect din resursele Ambasadei Poloniei pentru reabilitarea a unui nou izvor ce este conectat la sistemul de apeduct și suplinește debitul acestuia. - Primăria Bahmut a extins sistemul de apeduct pe o lungime de 1 km, a executat 5 captaje noi pentru sporirea debitului în rețea și a conectat suplimentar 10 gospodării, lucrările fiind realizate cu un buget total de 475 mii lei, din care 396 mii lei au fost alocați de Ambasada Germaniei, iar diferența din bugetul local.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi alocate resurse pentru asigurarea vizibilității proiectului prin instalarea panoului informativ. -Va fi delegată gestiunea apeductului întreprinderii municipale ce va gestiona livrarea apei în localitate. -APL va aplica noi proiecte pentru dezvoltarea și asigurarea menetenanței sistemului de apeduct creat.	Pentru elaborarea panoului informativ permanent APL a alocat din bugetul local 1850 lei; Transmiterea bunului format de către APL, în gestiune către IM ”Gospodăria Comunală Bahmut”; Angajarea administratorului și a unui muncitor pentru întreținerea și gestionarea bunului format, pentru care sunt planificati cca 300 mii lei anual, care sunt utilizate pentru energie electrică, reparații curente și cheltuieli de personal; În anul 2025 pentru dezvoltarea sistemului de apeduct, Primăria a identificat resurse financiare în sumă de 475 mii lei dintre care 396 mii lei constituie contribuția Ambasadei Germane.	
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Proiectul prevede construcția unui sistem de apeduct de 6,17 km și un rezervor de apă potabilă cu o capacitate de 50 m ³ pentru a asigura alimentarea constantă cu apă a unei localități cu 1797 de locuitori.	Impactul proiectului se reflectă în asigurarea accesului la apă potabilă pentru 1.797 locuitori, prin construcția unui sistem de apeduct, care garantează alimentarea continuă a localității. La momentul monitorizării, la rețea sunt deja branșate 300 gospodării, 4 instituții publice și 3 agenți economici, iar procesul de conectare este în desfășurare. Extinderea suplimentară de 1 km a rețelei, realizarea a 5 captaje noi și investițiile efectuate ulterior ce au sporit debitul și fiabilitatea sistemului, au consolidat impactul social și economic al proiectului.	
Concluzii:	<ol style="list-style-type: none"> 1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. 2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului. 3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. 4. Bunul creat funcționează și este sustenabil. 5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. 6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui. <p>Concluzie: În urma finalizării perioadei de post-implementare și a vizitelor de monitorizare, se constată că beneficiarul final asigură în mod corespunzător durabilitatea investițiilor realizate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, respectând angajamentele asumate. Proiectul și-a atins obiectivele propuse, are un impact real asupra grupurilor-țintă și contribuie la dezvoltarea comunității. Investițiile sunt funcționale, sustenabile și bine integrate în viața locală.</p>		
Direcția evaluare ex-post și raportare Data 16.01.2026			