

**Raport de monitorizare post implementare
al proiectului, cu sursa de finanțare din FNDRL**

Codul proiectului: **C 11 350 DL**
 Denumire proiectului: **Rețelele de apeduct în localitatea Brătuleni, raionul Nisporeni**
 Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
 Măsura **1.1** Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local

Localitatea proiectului: s. Brătuleni, r-nul Nisporeni
 Beneficiar: Primăria com. Brătuleni, r-nul Nisporeni
 Bugetul proiectului: 4.851.127,54 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 4.851.127,54 lei
 Data semnării contractului de finanțare: # 30-C11350DL-2022
 Data transmiterii obiectului: 06.10.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

2

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 14,87 km de rețele de apeduct, construite; (excluse 2850m lucrări executate anterior conform Actului de constatare a GL și Devizului actualizat)	Produs	- 14,87 km de rețele de apeduct, construite; (excluse 2850m lucrări executate anterior conform Actului de constatare a GL și Devizului actualizat)	1. Vizita în teren din data de 03.07.2024 și 16.01.2026; 2. Analiza documentară: -Cererea de Finanțare. -Actul de constatare a costurilor investiționale, nr. 244 din 09.07.2024; -Documentele tehnico-financiare. -Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare. -Raportul anual post-implementare prezentat de Primărie, din 06.02.2026. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare ex-post din data de 16.01.2026	- 13,2 km de rețele de apeduct, construite;
1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit - Acces pentru 512 gospodării casnice cu 1 512 locuitori și 7 instituții publice, beneficiari ai sistemului de apeduct construit;	Rezultat	1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit - Acces pentru 512 gospodării casnice cu 1 512 locuitori și 7 instituții publice, beneficiari ai sistemului de apeduct construit;	1. Vizita în teren din data de 03.07.2024 și 16.01.2026; 2. Analiza documentară: -Cererea de Finanțare. -Actul de constatare a costurilor investiționale, nr. 244 din 09.07.2024; -Documentele tehnico-financiare. -Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare. -Raportul anual post-implementare prezentat de Primărie, din 06.02.2026. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.		1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit - Acces pentru 512 gospodării casnice cu 1 512 locuitori și 7 instituții publice, beneficiari ai sistemului de apeduct construit;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ, elaborat conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;	- În prezent gestiunea sistemului de apeduct construit este asigurată de Primăria Brătuleni, însă se prevede ca rețelele de apeduct să fie date în gestionare unui operator regional specializat. - Primăria a întreprins acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ permanent; - Prin ediția II a Programului „Satul European”, Primăria Brătuleni implementează proiectul „Rețelele de apeduct în localitatea Brătuleni și Cîrșești, raionul Nisporeni”, care prevede construcția a 8,39 km de rețele de apeduct, realizarea a 131 de brașamente în satul Cîrșești și 566 de brașamente în satul Brătuleni, asigurând totodată operaționalizarea investiției realizate prin ediția I a programului. -Se estimează că, după finalizarea proiectului din cadrul Programului „Satul European” - ediția II, sistemul de apeduct al comunei, care în prezent este interconectat cu apeductul magistral ce asigură sursa de apă, va deveni pe deplin funcțional, termenul de finalizare a acestei etape fiind estimat de Primărie până în luna august sau finele anului 2026, urmând totodată să fie identificat un operator specializat pentru gestionarea sistemului de apeduct.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi alocate resurse 400 lei pentru asigurarea vizibilității proiectului prin instalarea panoului informativ. -Va fi delegată gestiunea apeductului întreprinderii municipale ce va gestiona livrarea apei în localitate. -APL Brătuleni va planifica în bugetul local resurse pentru dezvoltarea și asigurarea menetenanței sistemului de apeduct creat.	-Activități de întreținere a sistemului de aprovizionare cu apă, responsabil APL; -Pentru operaționalizarea investiției APL implementează proiect prin intermediul PN SE-II.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	În localitatea Brătuleni, raionul Nisporeni, se vor construi 13,2 km de rețele de apeduct, asigurând astfel accesul la apă potabilă pentru întreaga comunitate. În urma acestui proiect, 512 gospodării casnice, cu cca 1.512 locuitori, vor beneficia de acces la sistemul de apeduct. De asemenea, șapte instituții publice din localitate vor avea acces la acest nou sistem de aprovizionare cu apă.	Proiectul implementat prin Programul „Satul European” - ediția I a asigurat construcția rețelelor interne de apeduct care se interconectează cu apeductul magistral ce asigură sursa de apă. Astfel, a fost creată infrastructura esențială pentru alimentarea cu apă a satelor din comuna Brătuleni, oferind acces îmbunătățit pentru cca 640 gospodării și 1.300 locuitori. Prin Programul „Satul European” - ediția II, proiectul este continuat prin extinderea rețelelor și realizarea bransamentelor, ceea ce va permite conectarea efectivă a utilizatorilor finali. După finalizarea acestor lucrări, sistemul de apeduct va deveni pe deplin funcțional la nivel de comună. Se estimează că, după finalizarea proiectului din cadrul Programului „Satul European” - ediția II, sistemul de apeduct al comunei, care în prezent este interconectat cu apeductul magistral ce asigură sursa de apă, va deveni pe deplin funcțional, termenul de finalizare a acestei etape fiind estimat de Primărie până în luna august al anului 2026, urmând totodată să fie identificat un operator specializat pentru gestionarea sistemului de apeduct.
---	--	--

Concluzii:

1. Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
5. Obiectivele generale și specifice ale proiectului urmează a fi atinse odată cu operaționalizarea proiectului.
6. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final se respectă.
7. Ulterior operaționalizării proiectului, va fi efectuată o nouă vizită de monitorizare, în vederea constatării funcționalității și rezultatelor obținute.

Proiectul implementat prin intermediul PNSE-I se operaționalizează prin proiectul ce se implementează prin PNSE-II.

Se va efectua o nouă vizită după operaționalizarea proiectului.

Direcția evaluare ex-post și raportare

Data: 16.01.2026