

**Raport cumulativ de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului:	N 12 409 DL
Denumire proiectului:	Asigurarea unui mediu de viață sigur și confortabil în comuna Cuhureștii de Jos, raionul Florești, prin extinderea rețelei de iluminat stradal
Domeniul și măsura de intervenție:	1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale
Măsura	1.2 Instalarea iluminatului public
Localitatea proiectului:	s. Cuhureștii de Jos și s. Țipordei, com. Cuhureștii de Jos, r-nul Florești
Beneficiar:	Primăria com. Cuhureștii de Jos, r-nul Florești
Bugetul proiectului:	963.866,10 lei
Suma finanțată din FNDRL:	954.322,88 lei
Data semnării contractului de finanțare:	# 361-N12409DL-2022
Data transmiterii obiectului:	26.04.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 15,34 km de rețea de iluminat stradal construit; - 311 corpuri de iluminat stradal instalate;	Produs	- 15,34 km de rețea de iluminat stradal construit; - 311 corpuri de iluminat stradal instalate;	1. Vizită de monitorizare din 30.05.2024 și 21.01.2026; - Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de finanțare, - Documentația tehnică și financiar-contabilă; - Actul de constatare a costurilor investiționale, Nr. 117 din 15.08.2023. - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 4/1 din 22.04.2024; - Notă informativă din 30.05.2024 și Raportul ex-post prezentat de primărie, ianuarie 2026. 2. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare.	Vizita de monitorizare ex-post din data de 21.01.2026	- 15,34 km de rețea de iluminat stradal construit; - 311 corpuri de iluminat stradal instalate;
-Acces îmbunătățit pentru 1 085 beneficiari, 5 instituții publice și de menire social-culturală, la sistemul de iluminat stradal construit; - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal construit;	Rezultat	-Acces îmbunătățit pentru 1 085 beneficiari, 5 instituții publice și de menire social-culturală, la sistemul de iluminat stradal construit; - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal construit;	1. Vizită de monitorizare din 30.05.2024 și 21.01.2026; - Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de finanțare, - Documentația tehnică și financiar-contabilă; - Actul de constatare a costurilor investiționale, Nr. 117 din 15.08.2023. - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 4/1 din 22.04.2024; - Notă informativă din 30.05.2024 și Raportul ex-post prezentat de primărie, ianuarie 2026. 2. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare.	Vizita de monitorizare ex-post din data de 21.01.2026	-Acces îmbunătățit pentru 1 085 beneficiari, 5 instituții publice și de menire social-culturală, la sistemul de iluminat stradal construit; - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal construit;

1. Verificarea respectării cerințelor de durabilitate și continuitate a proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	Acțiuni planificate conform prevederilor Cererii de Finanțare, cap. 4.3 și a Planului de asigurare durabilitate aprobat prin Decizia CL nr. 4/1 din 22.04.2024	- Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ, cost 500 lei. - Mentenanța și asigurarea bunei funcționări ai sistemului de iluminat stradal este asigurată de APL Cuhureștii de Jos. - Din bugetul local sunt alocate anual resurse financiare pentru acoperirea cheltuielilor aferente iluminatului stradal, în valoare de aproximativ 100 mii lei pentru consumul de energie electrică și circa 8 mii lei pentru lucrări de întreținere și instalarea de noi corpuri de iluminat. - În anul 2025, Primăria a extins rețeaua de iluminat stradal cu instalarea a 20 corpuri de iluminat, fiind utilizată din bugetul local suma de 4,8 mii lei. - Primăria periodic verifică funcționalitatea corpurilor de iluminat instalate și după caz acestea sunt reparate și reinstalate. - Primăria se află în proces de obținere a avizului de la INST pentru proiectul implementat.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi întreprinse măsuri de către beneficiar de preluare a investiției conform legislației. -Vor fi desemnate persoane responsabile de monitorizarea integrității bunurilor și serviciilor create. -Va fi asigurată vizibilitatea proiectului prin instalarea unui panou informativ. -Vor fi întreprinse acțiuni de sustenabilitate a sistemului de iluminat public.	- Sunt alocate resurse din bugetul local pentru acoperirea cheltuielilor de energie pentru iluminare stradală, cca 100 mii lei anual. - Mentenanța și asigurarea bunei funcționări ai sistemului de iluminat este asigurată de APL Cuhureștii de Jos. - În anul 2025, Primăria a extins rețeaua de iluminat stradal cu instalarea a 20 corpuri de iluminat, fiind utilizată din bugetul local suma de 4,8 mii lei.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produse efecte și după finalizare	Rezultatele așteptate ale prezentului proiect sunt construirea unei rețele de iluminat stradal cu o lungime totală de 15,34 km și instalarea a 311 corpuri de iluminat stradal. Aceste măsuri vor îmbunătăți accesul la iluminatul public pentru 1.085 de beneficiari și vor deservi cinci instituții publice și social-culturale. O localitate va beneficia integral de noua rețea de iluminat stradal, sporind astfel siguranța și confortul comunității.	Proiectul a creat un mediu mai sigur și mai accesibil pentru instituțiile publice și cele social-culturale, încurajând desfășurarea activităților comunitare și sociale. Locuitorii comunei Cuhureștii de Jos beneficiază de un grad mai ridicat de securitate pe timp de noapte, ceea ce reduce riscul de accidente și infracțiuni. Iluminatul stradal modernizat sprijină, de asemenea, dezvoltarea economică locală, prin crearea unor condiții mai bune pentru funcționarea afacerilor și serviciilor. Beneficiari finali ai proiectului sunt cca 1,5 mi locuitori.																
<b>Concluzii:</b>	<p>1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.</p> <p>2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.</p> <p>3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.</p> <p>4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.</p> <p>5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate:</p> <p>6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resurse proprii a proiectului după finalizarea lui, menționează capacitățile financiare, umane ale instituției care va gestiona acest bun.</p> <p>Concluzie: În urma finalizării perioadei de post-implementare și a vizitelor de monitorizare, se constată că beneficiarul final asigură în mod corespunzător durabilitatea investițiilor realizate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, respectând angajamentele asumate. Proiectul și-a atins obiectivele propuse, are un impact real asupra grupurilor-țintă și contribuie la dezvoltarea comunității. Investițiile sunt funcționale, sustenabile și bine integrate în viața locală.</p>																	
<b>Direcția evaluare ex-post și raportare</b>																		
<b>Data 21.01.2026</b>																		