

**Raport cumulativ de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului:	<b>G 21 45 DL</b>
Denumire proiectului:	<b>Reparația acoperișului Școlii din satul Joltai</b>
Domeniul și măsura de intervenție:	<b>2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale</b>
Măsura	2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice
Localitatea proiectului:	s. Joltai, UTA Găgăuzia
Beneficiar:	Primăria s. Joltai, UTA Găgăuzia
Bugetul proiectului:	2.960.338,68 lei
Suma finanțată din FNDRL:	2.960.338,68 lei
Data semnării contractului de finanțare:	# 68-G21045DL-2022
Data transmiterii obiectului:	18.03.2024

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 instituție publică, reabilitată; - suprafața acoperișului gimnaziului de 2 201,9 m2, reparat;	Produs	- 1 instituție publică, reabilitată; - suprafața acoperișului gimnaziului de 2 201,9 m2, reparat;	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 30.04.2025 și din data de 02.02.2026; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale, Nr. 344 din 17.07.2024; -Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului, aprobat prin Decizia nr. 5/2 din 04.06.2024; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Raport anual post-implementare prezentat de APL, nr. 80 din 02.05.2025 și din data de 02.02.2026. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 02.02.2026	- 1 instituție publică, reabilitată; - suprafața acoperișului gimnaziului de 2 201,9 m2, reparat;
- Acces îmbunătățit pentru 140 elevi și 30 profesori, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate; - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	- Acces îmbunătățit pentru 140 elevi și 30 profesori, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate; - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 30.04.2025 și din data de 02.02.2026; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale, Nr. 344 din 17.07.2024; -Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului, aprobat prin Decizia nr. 5/2 din 04.06.2024; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Raport anual post-implementare prezentat de APL, nr. 80 din 02.05.2025 și din data de 02.02.2026. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 02.02.2026	- Acces îmbunătățit pentru 140 elevi și 30 profesori, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate; - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea panoului informativ, elaborat conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format);	Conform raportului post-implementare prezentat de APL și constatărilor din timpul vizitei de monitorizare, beneficiarul a întreprins următoarele acțiuni de durabilitate: -Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ, cost 1070,0 lei. -Acoperișul renovat este în gestiunea directă a Gimnaziului Joltai, responsabilitatea pentru întreținerea și monitorizarea tehnică a acoperișului este asumată de conducerea instituției. -Pe parcursul anului 2024, Primăria a realizat lucrări de reparație a trotuarelor și a zonei de acces către gimnaziu, reparația sălii de sport, precum și reparații curente la pereții exteriori ai corpului de învățământ, utilizând cca 450 de mii de lei. -Cheltuielile pentru întreținerea investiției se acoperă din bugetul local, în funcție de necesitate. Până în prezent, nu au fost necesare alocări financiare suplimentare, datorită stării bune a acoperișului.

