

**Raport cumulativ de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului:	C 31 747 DL
Denumire proiectului:	Modernizarea casei de cultură din com. Mingir, r-nul Hîncești
Domeniul și măsura de intervenție:	3. Cofinanțarea proiectelor implementate din sursele de asistență externă
Măsura	3.1 Creșterea capacităților de valorificare a surselor de finanțare a proiectelor investiționale finanțate alocate din sursele partenerilor de dezvoltare
Localitatea proiectului:	com. Mingir, r- nul Hîncești
Beneficiar:	Primăria com. Mingir, r- nul Hîncești
Bugetul proiectului:	2.112.722,84 lei
Suma finanțată din FNDRL:	599.133,40 lei
Data semnării contractului de finanțare:	#510-C31747DL-2023
Data transmiterii obiectului:	29.11.2023
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs	

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 instituție culturală (Casa de cultură), reabilitată; 970m2 acoperiș construit, termoizolat, 56,96m2 ferestre montate, 28m2 usi montate	Produs	-1 instituție culturală (Casa de cultură), reabilitată; 970m2 acoperiș construit, termoizolat, 56,96m2 ferestre montate, 28m2 usi montate	1. Vizita de monitorizare din 08.05.2024 și 10.02.2026; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; -Actul de constatare a costurilor investiționale, nr. 251 din 09.07.2024. -Planul de Asigurare Durabilitate aprobat prin Decizia CL Nr. 3.8 din 21.05.2024. -Nota informativă cu acțiuni realizate, din data de 08.05.2024; -Raportul anual post-implementare prezentat de primărie, din data de 10.02.2026. 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare post-implementare din 10.02.2026.	-1 instituție culturală (Casa de cultură), reabilitată; 970m2 acoperiș construit, termoizolat, 56,96m2 ferestre montate, 28m2 usi montate
-Acces îmbunătățit pentru tineri și 3 angajați, cercurile artistice beneficiari direcți ai infrastructurii culturale reabilitate; Beneficieri finali- 5120 locuitori; - 1 localitate beneficiară de instituția culturală reabilitată;	Rezultat	-Acces îmbunătățit pentru tineri și 3 angajați, cercurile artistice beneficiari direcți ai infrastructurii culturale reabilitate; Beneficieri finali- 5120 locuitori; - 1 localitate beneficiară de instituția culturală reabilitată;	1. Vizita de monitorizare din 08.05.2024 și 10.02.2026; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; -Actul de constatare a costurilor investiționale, nr. 251 din 09.07.2024. -Planul de Asigurare Durabilitate aprobat prin Decizia CL Nr. 3.8 din 21.05.2024. -Nota informativă cu acțiuni realizate, din data de 08.05.2024; -Raportul anual post-implementare prezentat de primărie, din data de 10.02.2026. 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare post-implementare din 10.02.2026.	-Acces îmbunătățit pentru tineri și 3 angajați, cercurile artistice beneficiari direcți ai infrastructurii culturale reabilitate; Beneficieri finali- 5120 locuitori; - 1 localitate beneficiară de instituția culturală reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1.Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ). 3.Activități de întreținere și asigurare integritate a Casei de Cultură. 4. Activități de promovare și organizare a evenimentelor cultural-sociale.	- Primăria Mingir a întreprins acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalare panou informativ permanent, cost 1.5 mii lei; - Reponsabilă de gestiunea și întreținerea casei de cultură este Primăria comunei Mingir în comun cu Casa de Cultură. - A fost alocat în anul 2024, 222.7 mii lei pentru elaborarea proiectului de execuție privind repararea capitală a Casei de Cultură. Cea 85.7 mii lei au fost folosiți pentru elaborarea proiectului tehnic de construcție a unei centrale fotovoltaice care va asigura energia electrică inclusiv pentru Casa de Cultură. - Anual Primăria bugetează resurse financiare pentru asigurarea funcționării Casei de Cultură, în anul 2026 fiind alocați 780.0 mii lei. - Primăria Mingir a mai executat următoarele lucrări: reparația acoperișului la blocul nr.2 al CC (200.0 mii lei), procurat un generator de 7 kw (34.8 mii lei). Inclusiv pentru anul curent sunt bugetați 150.0 mii lei pentru lucrări de pavare a căilor de acces către Casa de Cultură. - Primăria urmează să identifice resurse financiare pentru renovarea capitală a Casei de Cultură.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ. -Administrația Casei de Cultură în comun cu APL va asigura întreținerea și buna funcționare a investiției realizate.	- Reponsabilă de gestiunea și întreținerea casei de cultură este Primăria comunei Mingir în comun cu Casa de Cultură. - În perioada 2024-2026, Primăria Mingir a alocat 222,7 mii lei pentru proiectul de execuție al reparației capitale și 85,7 mii lei pentru proiectarea unei centrale fotovoltaice, iar în 2026 sunt prevăzuți 780,0 mii lei pentru funcționarea Casei de Cultură. De asemenea, au fost realizate lucrări în valoare de 200,0 mii lei pentru reparația acoperișului, a fost procurat un generator de 7 kW cu 34,8 mii lei, iar pentru anul curent sunt bugetați 150,0 mii lei pentru pavarea căilor de acces.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Reabilitarea Casei de cultură va spori accesul comunității locale la evenimente culturale și educaționale, oferind un spațiu pentru activități socio-culturale. Construcția și termoizolarea acoperișului, cât și instalarea ferestrelor și ușilor noi, vor crea un mediu sigur și eficient energetic, reducând costurile de întreținere. Aceasta va contribui la coeziunea socială și la dezvoltarea culturală a localității, îmbunătățind calitatea vieții pentru toți beneficiarii, care constituie 5120 locuitori.	Reabilitarea Casei de Cultură a permis desfășurarea evenimentelor social-culturale în condiții îmbunătățite, acestea având loc în prezent preponderent în sala mică, în timp ce sala mare se află în proces de renovare. Proiectul a contribuit la crearea unui spațiu funcțional pentru activități culturale, spectacole, expoziții, repetiții și întruniri comunitare. Beneficiarii direcți sunt cei 10 angajați ai Casei de Cultură și ai Muzeului de Istorie și Etnografie, precum și membrii ansamblurilor „Cișmeaua Căprioarelor” și „Mingireni”. La nivel comunitar, investiția are un impact pentru cca 3.500 locuitori ai localității, consolidând viața culturală și coeziunea socială.															
Concluzii:	<p>1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.</p> <p>2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.</p> <p>3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.</p> <p>4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.</p> <p>5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.</p> <p>6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resurse proprii a proiectului după finalizarea lui.</p> <p>Concluzie: În urma finalizării perioadei de post-implementare și a vizitelor de monitorizare, se constată că beneficiarul final asigură în mod corespunzător durabilitatea investițiilor realizate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, respectând angajamentele asumate. Proiectul și-a atins obiectivele propuse, are un impact real asupra grupurilor-țintă și contribuie la dezvoltarea comunității. Investițiile sunt funcționale, sustenabile și bine integrate în viața locală.</p>																
Direcția evaluare ex-post și raportare																	
Data 10.02.2026																	