

**Raport cumulativ de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **ST 12 5 GM23**  
Denumire proiectului: **Extinderea sistemului de iluminat stradal public în satele comunei Rădeni**  
Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**  
Măsura

Localitatea proiectului: s. Rădeni, s.Drăgușeni, s.Zamciogi, r-nul Strășeni  
Beneficiar: Primăria com. Rădeni, r-nul Strășeni  
Bugetul proiectului: 453.092,87 lei  
Suma finanțată din FNDRL: 448.163,08 lei  
Data semnării contractului de finanțare: 28.07.2023 22-ST12005-GM23  
Data transmiterii obiectului: 24.11.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 2,65 km (23%); - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 91un.;	Produs	- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 2,65 km (23%); - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 91un.;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Planul de Asigurare Durabilitate a proiectului. 4. Vizita în teren din data de 28.03.2024 și 23.01.2026. 5. Rapoartele anuale post-implementare. 6. Actul de constatare a costurilor investiționale, 10 din 05.03.2024.	Vizita de monitorizare ex-post din data de 23.01.2026	- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 2,65 km (23%); - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 91un.;
- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 1923 persoane; 5 agenți economici, 3 instituții publice; - Nivelul accidentelor rutiere și infracțiunilor în timpul întunecos diminuat: redus cu minim 30%; - Suprafața spațiilor publice acoperită cu iluminat stradal la finele proiectului: 100%  - Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității: 23% (la moment 40%, la finele proiectului 63%) - 3 localități cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	Rezultat	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 1923 persoane; 5 agenți economici, 3 instituții publice; - Nivelul accidentelor rutiere și infracțiunilor în timpul întunecos diminuat: redus cu minim 30%; - Suprafața spațiilor publice acoperită cu iluminat stradal la finele proiectului: 100%  - Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității: 23% (la moment 40%, la finele proiectului 63%) - 3 localități cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Planul de Asigurare Durabilitate a proiectului. 4. Vizita în teren din data de 28.03.2024 și 23.01.2026. 5. Rapoartele anuale post-implementare. 6. Actul de constatare a costurilor investiționale, 10 din 05.03.2024.	Vizita de monitorizare ex-post din data de 23.01.2026	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 1923 persoane; 5 agenți economici, 3 instituții publice; - Nivelul accidentelor rutiere și infracțiunilor în timpul întunecos diminuat: redus cu minim 30%; - Suprafața spațiilor publice acoperită cu iluminat stradal la finele proiectului: 100%  - Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității: 23% (la moment 40%, la finele proiectului 63%) - 3 localități cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format /serviciului creat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format/serviciului creat; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format), daca este cazul;	- Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ. - Mentenanța sistemului de iluminat public construit este asigurată de Primărie, care aprobă resurse pentru achitarea energiei electrice consumate. - La necesitate vor fi contractați specialiști în energetică care vor reabilita sistemul de iluminat dacă acesta va prezenta defecte. - Pentru anul 2026 Primăria planifică extinderea sistemului de iluminat din cadrul comunei, urmând să bugeteze resurse în acest sens.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat; 3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat;	1. Investiția creată este întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 2. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere, Primăria Rădeni a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produse efecte și după finalizare	Proiectul vizează extinderea sistemului de iluminat stradal în satele Rădeni, Drăgușeni și Zamciogi, din comuna Rădeni, raionul Strășeni. Se vor instala 91 de corpuri de iluminat pe o lungime de 2,65 km, acoperind astfel 100% din spațiile publice. Beneficiarii vor include 1923 de persoane, 5 agenți economici și 3 instituții publice, cu scopul de a reduce accidentele rutiere și infracțiunile cu cel puțin 30%.	Extinderea iluminatului stradal a îmbunătățit siguranța publică și vizibilitatea pe timp de noapte în satele Rădeni, Drăgușeni și Zamciogi. Reducerea accidentelor rutiere și a infracțiunilor, estimată la minim 30%, aduce un sentiment de siguranță pentru locuitori și o mai bună calitate a vieții. De asemenea, de iluminatul stradal beneficiază cca 3 mii persoane, 15 instituții publice și 10 agenți economici.
--	---	---

**Concluzii:**

1. Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
5. Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
6. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
7. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
8. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.

**Direcția evaluare ex-post și raportare**  
23.01.2026