

**Raport cumulativ de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **ST 12 343 GM23**
Denumire proiectului: **Iluminat stradal eficient pentru comuna Gălești, r-nul Strășeni**
Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
Măsura

Localitatea proiectului: s. Gălești, r-nul Strășeni
Beneficiar: Primăria com. Gălești, r-nul Strășeni
Bugetul proiectului: 241.424,75 lei
Suma finanțată din FNDRL: 241.424,75 lei
Data semnării contractului de finanțare: 11.08.2023 070-ST12343-GM23
Data transmiterii obiectului: 14.11.2023
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 176 un.;	Produs	- Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 176 un.;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Raport anual cu acțiuni de durabilitate din data de 13.11.2024 și din data de 23.01.2026. 4. Vizita de monitorizare din data de 23.01.2026. 5. Actul de constatare a costurilor investiționale, nr. 81 din 11.03.2024.	Vizita de monitorizare ex-post din data de 23.01.2026	- Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 176 un.;
- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 2 875 locuitori; - Nivelul accidentelor rutiere și infrajeciunilor în timpul întunecos diminuat: cu 20%; - Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității: 20% (de la 80% la 100%). - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	Rezultat	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 2 875 locuitori; - Nivelul accidentelor rutiere și infrajeciunilor în timpul întunecos diminuat: cu 20%; - Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității: 20% (de la 80% la 100%). - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Raport anual cu acțiuni de durabilitate din data de 13.11.2024 și din data de 23.01.2026. 4. Vizita de monitorizare din data de 23.01.2026. 5. Actul de constatare a costurilor investiționale, nr. 81 din 11.03.2024.	Vizita de monitorizare ex-post din data de 23.01.2026	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 2 875 locuitori; - Nivelul accidentelor rutiere și infrajeciunilor în timpul întunecos diminuat: cu 20%; - Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității: 20% (de la 80% la 100%). - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	<p>Pentru a asigura buna funcționare a proiectului după finalizarea lui și capacitatea de operare și întreținere a investiției, vom lua următoarele măsuri:</p> <p>Trainingul personalului: După finalizarea instalării iluminatului stradal, vom organiza un training pentru personalul local pentru a asigura buna funcționare și întreținerea echipamentelor. Acest training va fi asigurat de către specialiștii companiei care va furniza echipamentele.</p> <p>Întreținere periodică: Vom încheia un contract cu o companie specializată în întreținerea echipamentelor de iluminat stradal pentru a asigura întreținerea și repararea echipamentelor în caz de defecțiuni. Vom stabili un program regulat de întreținere periodică pentru a reduce riscul defecțiunilor și a asigura un nivel ridicat de funcționare.</p> <p>Bugetul de întreținere: Vom aloca un buget anual din Bugetul Local pentru întreținerea echipamentelor de iluminat stradal, care va include costuri pentru întreținere și reparații, costuri pentru energie electrică și alte costuri asociate.</p> <p>Monitorizare și evaluare: Vom efectua monitorizarea și evaluarea funcționării sistemului de iluminat stradal pe o bază regulată pentru a identifica eventuale probleme și a îmbunătăți funcționarea echipamentelor.</p>	<p>Primăria Gălești a elaborat și instalat plăcuța informativă permanentă, conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL;</p> <p>În anul 2024 au fost planificați în bugetul local -180 000 lei pentru mentenanță a bunului format;</p> <p>Primarul localității a fost desemnat în calitate de persoană responsabilă de întreținerea și gestionarea bunului format, dar va fi încheiat un contract de prestare servicii la necesitate;</p> <p>În anul 2024 au fost planificate mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat, în sumă 60000 lei;</p> <p>În bugetul local anual se prevăd alocații financiare, pentru asigurarea funcționării și întreținerii sistemului de iluminat public creat.</p>
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului;</p> <p>2. Contractarea de către beneficiarul final a unui specialist tehnic responsabil de mentenanța bunului format/;</p>	<p>1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 465 lei;</p> <p>2. Investiția creată este întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională;</p> <p>3. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația primăriei va contracta un specialist tehnic responsabil. Alte structuri noi nu vor fi create;</p>

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produs efecte și după finalizare	Îmbunătățirea infrastructurii comunei Găleşti prin instalarea sistemului de iluminat stradal pe o lungime de 4850 metri cu 176 corpuri de iluminat, astfel încât să asigure siguranța cetățenilor, creșterea calității vieții și reducerea riscului de accidente rutiere în timpul nopții pentru toți cei 2875 de locuitori ai comunei, inclusiv pentru: Pietonii și bicicliștii; Navetiști și șoferi; Întreprinderile locale; Serviciile de urgență.	Proiectul a contribuit la creșterea siguranței și confortului locuitorilor din comuna Găleşti, prin iluminarea integrală a străzilor și spațiilor publice, prevenirea infractionalității și asigurarea unei imagini estetice plăcute pe timp de noapte. Totodată, utilizarea tehnologiei LED a redus costurile de consum al energiei electrice și a îmbunătățit calitatea vieții populației, gradul de acoperire cu iluminat stradal atingând 100%.
---	---	---

Concluzii:

1. Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
5. Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
6. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
7. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
8. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.

Direcția evaluare ex-post și raportare
23.01.2026