

**Raport final de monitorizare ex-post
al proiectului finanțat din sursele FNDRL**

Codul proiectului: **CH 21 720**
Denumire proiectului: **Extinderea grupelor de creșă publice - o lume mai bună pentru copiii mici din grădinița "Licurici"**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura **2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice**

Localitatea proiectului: **s. Slobozia Mare, r-nul Cahul**
Beneficiar: **Primăria s. Slobozia Mare, r-nul Cahul**
Bugetul proiectului: **373.374,00 lei**
Suma finanțată din FNDRL: **370.631,00 lei**
Data semnării contractului de finanțare: **3-CH21720-GM23**
Data transmiterii obiectului: **04.12.2023**

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 instituție publică (IET) reabilitată; - 1 grupă creșă cu S= 113 m.p renovată și dotată cu mobilier- 25 paturi; - 4 uși interioare înlocuite/ montate;	Produs	- 1 instituție publică (IET) reabilitată; - 1 grupă creșă cu S= 113 m.p renovată și dotată cu mobilier- 25 paturi; - 4 uși interioare înlocuite/ montate;	1. Vizita de monitorizare post-implementare din data de 11.02.2025; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului, inclusiv: -Cererea de Finanțare -Planul de asigurare durabilitate aprobat prin Decizia nr. 3/3 din 29.03.2024 - Raport post-implementare prezentat de apl. privind sustenabilitatea proiectului. - Interviu cu beneficiarul final	În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri majore nu au fost identificate;	- 1 instituție publică (IET) reabilitată; - 1 grupă creșă cu S= 113 m.p renovată și dotată cu mobilier- 25 paturi; - 4 uși interioare înlocuite/ montate;
- Numărul de beneficiari direcți: 25 copii (vârsta până la 3 ani), 30 angajați și 25 familii ale acestor copii (50 persoane); -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 25 copii (vârsta până la 3 ani), 30 angajați și 25 familii ale acestor copii (50 persoane); -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita de monitorizare post-implementare din data de 11.02.2025; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului, inclusiv: -Cererea de Finanțare -Planul de asigurare durabilitate aprobat prin Decizia nr. 3/3 din 29.03.2024 - Raport post-implementare prezentat de apl. privind sustenabilitatea proiectului. - Interviu cu beneficiarul final	În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri majore nu au fost identificate;	- Numărul de beneficiari direcți: 25 copii (vârsta până la 3 ani), 30 angajați și 25 familii ale acestor copii (50 persoane); -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată IET/ grădinița de copii nr. 2 "Licurici", conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat (grupele- creșe din cadrul IET); 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;	1. Realizarea acțiunilor de luare la evidență a bunului format/a serviciului creat, în baza Actului de formare a costului investițional, conform prevederilor HG 1235. 2. Realizarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Transmiterea în gestiune a investiției către administrația managerul IET „Licurici”; 4. IET a delegat la instruire 2 cadre didactice prin Programul „PAS cu PAS”, care activează în grupa creșă nou creată; 5. Realizarea condițiilor financiare, pentru funcționarea IET „Licurici” instituția dispune de un buget pentru anul 2025 de 5.54 mln lei, bugetul conține resurse și pentru mentenanța instituției; 6. În perioada de sustenabilitate, IET „Licurici”, în cooperare cu Primăria, a implementat un proiect finanțat prin intermediul Agenției Austriace pentru Dezvoltare, care a permis instalarea panourilor fotovoltaice. În prezent, consumul de energie electrică al instituției este asigurat integral de aceste panouri.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I pentru întreținerea și operaționalizarea investiției; 2. Desemnarea de către administrația IET a unui specialist responsabil de mentenanța bunului format/serviciului creat/Grădiniței-Creșă, dotată cu mobilier și inventar.	1. Grădinița de copii nr. 2 "Licurici" dispune de un buget aprobat prin care va întreține spațiul nou renovat și va asigura durabilitatea proiectului; 2. Pentru elaborarea panoului informativ au fost alocate 1000 lei din bugetul local; 3. Administrația grădiniței de copii a desemnat prin ordin intern un specialist responsabil/muncitor auxiliar, pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor. Alte structuri noi nu vor fi create; 4. În perioada de sustenabilitate, IET „Licurici”, în cooperare cu Primăria, a implementat un proiect finanțat prin intermediul Agenției Austriace pentru Dezvoltare, care a permis instalarea panourilor fotovoltaice. În prezent, consumul de energie electrică al instituției este asigurat integral de aceste panouri.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produse efecte și după finalizare	1. Instituția preșcolară va beneficia de o grupă de creșă bine amenajată , dotată , modernizată pentru încadrarea copiilor cu vârsta antipreșcolară în grădiniță. 2. Crearea condițiilor pentru toți copiii din localitate cu vârsta de până la trei ani , iar părinții vor putea să se încadreze în câmpul muncii; 3. O grupă-creșă nou creată cu capacitatea de 25 copii.	Reabilitarea instituției preșcolare a permis crearea unei grupe de creșă moderne, dotate corespunzător, oferind condiții optime pentru 25 de copii cu vârsta de până la trei ani. Astfel, părinții acestora beneficiază de oportunitatea de a se încadra în câmpul muncii, contribuind la dezvoltarea economică locală. Totodată, renovarea încăperilor și dotarea cu mobilier adecvat au îmbunătățit semnificativ confortul și siguranța copiilor și angajaților din cadrul IET „Licurici”. Datorită surselor atrase în perioada de sustenabilitate pentru instalarea panourilor fotovoltaice, instituția își asigură integral consumul de energie electrică, reducând costurile și contribuind la protecția mediului.

Concluzii:

1. Elaborarea prezentului raport are la bază constatările și datele colectate în cadrul vizitei de monitorizare efectuate în teritoriu la data de 27.02.2026
2. Autoritatea publică locală (APL) a prezentat Raportul Final, elaborat conform cerințelor metodologice aplicabile proiectelor finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală.
3. Vizibilitatea proiectului este asigurată prin instalarea plăcuței informative permanente, amplasată într-un loc vizibil și accesibil publicului.
4. Grupa de creșă din cadrul grădiniței este funcțională și exploatată conform destinației stabilite. Pentru anul 2026, pe lista de așteptare în vederea încadrării copiilor în grupa de creșă sunt înregistrați 14 copii.
5. Responsabil de de întreținerea spațiului renovat și dotat a fost numit educatorul grupe de creșă.
6. Probleme nu au fost identificate pe parcursul perioadei de garanție a execuției lucrărilor executate.
7. Pe parcursul perioadei de asigurare a durabilității, au fost respectate integral toate exigențele și obligațiile asumate prin contractul de finanțare.

Directia evaluare ex-post și raportare

Data: 27.02.2026