

**Raport de monitorizare post implementare
al proiectului, cu sursa de finanțare din FNDRL**

Codul proiectului: **C 23 157 DL**
 Denumire proiectului: **CSN - Complexul Sportiv Nimoreni**
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
 Măsura: **2.3 Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a edificiilor destinate dezvoltării serviciilor sociale destinate populației din grupurile social vulnerabile, inclusiv a infrastructurii medicale**

Localitatea proiectului: s. Nimoreni, r-nul Ialoveni
 Beneficiar: Primăria s. Nimoreni, r-nul Ialoveni
 Bugetul proiectului: 9.510.962,16 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 8.850.974,17 lei
 Data semnării contractului de finanțare: # 239-C23157DL-2022
 Data transmiterii obiectului: 22.07.2024

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

2

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
1 edificiu sportiv Sa=459 m2 construit, dotat -1 instituție de menire sociala (Gimnaziu) reabilitată -457m2 acoperis/605m2 fatada/584, 4m2pardoseli/694,4m2 pereti interior/99m2 ferestre/23,24m2	Produs	1 edificiu sportiv Sa=459 m2 construit, dotat -1 instituție de menire sociala (Gimnaziu) reabilitată -457m2 acoperis/605m2 fatada/584, 4m2pardoseli/694,4m2 pereti interior/99m2 ferestre/23,24m2	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 22.07.2024; - Actul de formare a costurilor investitionale nr. 475 din 13.11.2024; - Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a proiectului aprobat prin Decizia CL nr. 4/8 din 12.06.2025; - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implimentare nr. 02/1-37-181 din 29.07.2025. 2. Vizita de monitorizare post-implimentare a proiectului din data de 29.07.2025. 10.03.2026. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implimentare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implimentare din data de 10.03.2026	1 edificiu sportiv Sa=459 m2 construit, dotat -1 instituție de menire sociala (Gimnaziu)reabilitată -457m2 acoperis/605m2 fatada/584,4m2pardoseli/694, 4m2 pereti interior/99m2 ferestre/23,24m2
Acces îmbunătățit pentru 278 copii, elevi din 2141 locuitori, beneficiari direcți ai infrastructurii sportive reabilite. -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 278 copii, elevi din 2141 locuitori, beneficiari direcți ai infrastructurii sportive reabilite. -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 22.07.2024; - Actul de formare a costurilor investitionale nr. 475 din 13.11.2024; - Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a proiectului aprobat prin Decizia CL nr. 4/8 din 12.06.2025; - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implimentare nr. 02/1-37-181 din 29.07.2025. 2. Vizita de monitorizare post-implimentare a proiectului din data de 29.07.2025. 10.03.2026. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implimentare a proiectului.		Acces îmbunătățit pentru 278 copii, elevi din 2141 locuitori, beneficiari direcți ai infrastructurii sportive reabilite. -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și amplasarea panoului informativ conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată , conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea bunului creat), daca este cazul;	Dupa finalizarea proiectului, Complexul Sportiv a fost transmis in gestiunea primariei s. Nimoreni. Conform Notei informative, beneficiarul specifica intreprinderea unor masuri privind asigurarea continuitatii proiectului si anume: - Responsabil de gestiunea centrului sportiv este Primăria Nimoreni, care a contractat o persoană responsabilă (administrator) de intretinerea si mentenanta investitiei si a persoanei de serviciu; - Elaborarea si amplasarea panoului informativ permanent ce va asigura vizibilitatea proiectului, cost 800 lei. - În perioada de sustenabilitate, APL a realizat următoarele investiții: a instalat o scară antiincendiară (25 mii lei), a montat inscripția „Centru Sportiv Nimoreni” (32 mii lei), a amenajat vestiare separate pentru băieți și fete (50 mii lei) și a procurat și instalat două aparate de aer condiționat (175 mii lei). -APL planifică în incinta centrului suplimentar la tipurile de sport practicate să deschidă o secție de fines.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	- APL in calitate de gestionar, va planifica mijloace financiare in suma de 800 lei pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ; - In bugetul local se va aloca anual suma de 170 mii lei pentru activitati de intretinere si gestionare a bunului format.	Primaria s. Nimoreni a angajat in baza contractului de munca o persoana responsabila - administrator ce va asigura intretinerea si mentenanta complexului sportiv dar si a unei persoane de serviciu. cheltuielile contractuale insuma de 21.0 mii lei anual vor fi asigurate din bugetul local. In scopul asigurarii vizibilitatii proiectului APL a elaborat panoul informativ permanent costul caruia constituie 800 lei.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Proiectul prevede ca obiectiv diversificarea serviciilor educationale, acces la spatiu de agrement si practicare a sportului pentru toti cei 2141 locuitorii ai s. Nimoreni. Totodata, Gimnaziul "Mitropolit Gurie Grosu" isi va imbunatati semnificativ conditiile educationale oferind celor 278 de elevi o varietate mai mare de activitati extrascolare.	Ca urmare a implementării proiectului, cei 2.141 de locuitori ai satului Nimoreni, inclusiv 278 de copii și elevi ai Gimnaziului „Gurie Grosu”, beneficiază de un Complex Sportiv modern, care oferă un mediu atractiv pentru practicarea unui stil de viață sănătos și contribuie la sporirea atractivității localității. În cadrul Complexului se practică volei, fotbal, baschet, iar în curând va fi deschisă și o secție de fitness. Centrul este frecventat zilnic de aproximativ 30 de copii și tineri și găzduiește periodic diverse competiții sportive la nivel local și raional.

Concluzii:

1. Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activitati de mentenanță a investitiei proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de catre Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
5. Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
6. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
7. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
8. Riscuri majore nu au fost identificate;

Concluzii:

- 1.Elaborarea prezentului raport are la bază constatările și datele colectate în cadrul vizitei de monitorizare efectuate în teritoriu la data de 10.03.2026
- 2.Autoritatea publică locală (APL) a prezentat Raportul Anual , elaborat conform cerințelor metodologice aplicabile proiectelor finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală.
- 3.Vizibilitatea proiectului este asigurată prin instalarea plăcuței informative permanente, amplasată într-un loc vizibil și accesibil publicului.
- 4.Complexul sportiv este pe deplin funcțional și este utilizat conform destinației sale, deservind comunitatea locală și contribuind la promovarea activităților sportive și a unui mod de viață sănătos.
5. Responsabilitatea pentru gestionarea investiției revine APL Nimoreni, care, prin încheierea contractelor de prestări servicii, asigură administrarea eficientă, întreținerea și salubritatea edificiului, în vederea menținerii acestuia în condiții optime de funcționare.
- 6.Acțiunile de dezvoltare a obiectului investițional au fost realizate prin dotarea vestiarelor cu mobilier adecvat, precum și prin procurarea și punerea la dispoziție a echipamentului sportiv necesar desfășurării diverselor activități.
- 7.În perspectiva dezvoltării și extinderii investiției, sunt planificate măsuri suplimentare, precum conectarea complexului sportiv la un sistem de panouri fotovoltaice, instalarea a două pompe de căldură pentru eficientizarea consumului energetic, precum și completarea dotărilor existente prin achiziționarea de echipament sportiv suplimentar.
8. Pe parcursul perioadei de asigurare a durabilității, sunt respectate integral toate exigențele și obligațiile asumate prin contractul de finanțare.

Direcția evaluare ex-post și raportare

Data: 10.03.2026