

**Raport final
al proiectului finanțat din sursele FNDRL**

Codul proiectului: **CH 21 544 GM23**
 Denumire proiectului: **Eficientizarea energetică a Centrului de dezvoltare a afacerilor locale Crihana Veche, r-nul Cahul**
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
 Măsura: **2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice**

Localitatea proiectului: s. Crihana Veche, r-nul Cahul
 Beneficiar: Primăria s. Crihana Veche, r-nul Cahul
 Bugetul proiectului: 417.378,70 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 409.510,79 lei
 Data semnării contractului de finanțare: 24.08.2023 113-CH21544-GM23
 Data transmiterii obiectului: 07.12.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 clădire publică, reabilitată (în incinta clădirii este amplasat Centrul de dezvoltare a afacerilor locale)	Produs	- 1 clădire publică, reabilitată (în incinta clădirii este amplasat Centrul de dezvoltare a afacerilor locale)	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin decizia CL nr. 2/5 din 29.03.2024. 4. Nota informativă APL, nr. 252 din 05.07.2024. 5. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare expost din 27.02.2026.	- 1 clădire publică, reabilitată (în incinta clădirii este amplasat Centrul de dezvoltare a afacerilor locale)
- Numărul de beneficiari direcți: 4526 locuitori, 100 angajați	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 4526 locuitori, 100 angajați	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin decizia CL nr. 2/5 din 29.03.2024. 4. Nota informativă APL, nr. 252 din 05.07.2024. 5. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare expost din 27.02.2026.	- Numărul de beneficiari direcți: 4526 locuitori, 100 angajați

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format /serviciului creat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format/serviciului creat; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format), dacă este cazul;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului, este în proces de conceptualizare cu ulterioara instalare panou informativ, 1050 lei; 3. Mentenanța Centrului de Dezvoltare a afacerilor este asigurată de către APL, care în acest scop a câștigat un proiect în valoare de 200 mii euro prin Programul „Eu4Moldova” avînd drept scop amenajarea terenului adiacent edificiului (amenajări, parcări, căi de acces pavate, înverzirea teritoriului ș.a.) proiect în realizare ce se estimează a fi finalizat pe parcursul anului 2024. 4. APL este în proces de negociere cu potențialii rezidenți ai Centrului de Dezvoltare a afacerilor, avînd drept scop deschiderea a noi locuri de muncă și sporirea veniturilor din taxe în bugetul local, bani ce urmează a fi direcționați către dezvoltarea localității. 5. APL elaborează politicile la nivel local pentru inițierea funcționării Centrului de Dezvoltare a afacerilor.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat; 3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat;	1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 1050 lei; 2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final a alocat mijloace financiare din bugetul local în sumă de cca 200 mii euro; 3. Investiția creată va fi întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională;

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produse efecte și după finalizare	În proiect va fi instalat sistemul de încălzire la Centrul de dezvoltare a afacerilor locale Crihan Veche, pentru desfășurarea și asigurarea unei bune funcționări a activităților din cadrul instituției. Astfel viitorii investitori vor dispune de un mediu de muncă corespunzător în dezvoltarea afacerilor, în crearea locurilor de muncă și dezvoltarea localității. Inclusiv se va eficientiza energetic edificiul.	Eficientizare energetică a edificiului are un impact semnificativ, fiind o clădire cu 3 nivele, sistemul de încălzire nou generează economii semnificative la resursele energetice și asigură confortul termic necesar. Funcționarea Centrului de Dezvoltare a afacerilor urmează să sporească atractivitatea localității pentru mediul de afaceri, și să ofere oportunități pentru inițierea de noi afaceri pentru tineri. APL dezvoltă infrastructura aferentă edificiului. Potențialii rezidenți ai centrului vor debursa taxe în bugetul local și se vor deschide cel puțin 13 noi locuri de muncă. APL identifică noi fonduri pentru dezvoltarea obiectului investiției și funcționalitatea deplină a acestuia, fiind cîștigat proiect de 200 mii euro, fonduri europene.
--	--	--

Concluzii:

1. Elaborarea prezentului raport are la bază constatările și datele colectate în cadrul vizitei de monitorizare efectuate în teritoriul la data de 27.02.2026
2. Autoritatea publică locală (APL) a prezentat Raportul Final, elaborat conform cerințelor metodologice aplicabile proiectelor finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală.
3. Vizibilitatea proiectului este asigurată prin instalarea plăcuței informative permanente, amplasată într-un loc vizibil și accesibil publicului.
4. Obiectul investiției este într-o stare foarte bună, durabilitatea investiției este asigurată din bugetul local.
5. Implementarea proiectului a contribuit la crearea unei infrastructuri moderne și funcționale, favorabile dezvoltării mediului antreprenorial local. În acest context, a fost identificat un agent economic care își desfășoară activitatea în cadrul centrului de afaceri, activând în două domenii distincte: comercializarea produselor farmaceutice (farmacie) și comercializarea produselor alimentare.
6. Pe parcursul perioadei de durabilitate nu au fost identificate probleme care ar afecta funcționalitatea investiției. Periodic sunt efectuate reviziile tehnice a sistemelor modernizate.
7. Pe parcursul perioadei de asigurare a durabilității, au fost respectate integral toate exigențele și obligațiile asumate prin contractul de finanțare.

Direcția evaluare ex-post și raportare

27.02.2026