

**Raport final de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului:	S 21 429 DL
Denumire proiectului:	<b>Spre o școală durabilă și eficientă, satul Slobozia Mare, raionul Cahul</b>
Domeniul și măsura de intervenție:	<b>2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale</b>
Măsura	2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice
Localitatea proiectului:	s. Slobozia Mare, r-nul Cahul
Beneficiar:	Primăria s. Slobozia Mare, r-nul Cahul
Bugetul proiectului:	4.709.995,46 lei
Suma finanțată din FNDRL:	4.703.603,98 lei
Data semnării contractului de finanțare:	# 365-S21429DL-2022
Data transmiterii obiectului:	11.08.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 instituție publică, liceul teoretic, reabilitat; - 1685,2 m2 de acoperiș , reabilitat și renovat capital; - 1300 m2 de pereți exteriori , termoizolați și revitalizați; - 1700 m2 de pardoseală, revitalizată și renovată capital;	Produs	- 1 instituție publică, liceul teoretic, reabilitat; - 1685,2 m2 de acoperiș , reabilitat și renovat capital; - 1300 m2 de pereți exteriori, termoizolați și revitalizați; - 1700 m2 de pardoseală, revitalizată și renovată capital;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate din 1/4 din 25.01.2024; - Notă info cu privire la acțiunile post-implementare realizate, din 05.07.2024. 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar); 4. Sondaj cu beneficiarii finali;	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 27.02.2026	- 1 instituție publică, liceul teoretic, reabilitat; - 1685,2 m2 de acoperiș , reabilitat și renovat capital; - 1300 m2 de pereți exteriori , termoizolați și revitalizați; - 1700 m2 de pardoseală, revitalizată și renovată capital;
- Acces îmbunătățit pentru 375 elevi și 55 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate; -1 localitate , beneficiară de instituția publică reabilitată;	Rezultat	- Acces îmbunătățit pentru 375 elevi și 55 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate; -1 localitate , beneficiară de instituția publică reabilitată;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate din 1/4 din 25.01.2024; - Notă info cu privire la acțiunile post-implementare realizate, din 05.07.2024. 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar); 4. Sondaj cu beneficiarii finali;	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 27.02.2026	- Acces îmbunătățit pentru 375 elevi și 55 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate; -1 localitate , beneficiară de instituția publică reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și aplicarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată , conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului, prin instalarea panoului informativ, 1 mie lei; 3. A fost amenajat teritoriul adiacent edificiului liceului, prin plantare de flori, arbuști, arbori. 4. Administrația liceului a desemnat persoane responsabile de monitorizarea și asigurarea bunei funcționări a edificiului liceului. 5. Administrația liceului asigură instituția cu consumabilele necesare pentru asigurarea bunei funcționări.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ, planificat cca 1 mie lei; -Administrația Liceului în comun cu APL va fi responsabilă de mentenanța bunurilor create.	- Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului, prin instalarea panoului informativ, 1 mie lei; - A fost amenajat teritoriul adiacent edificiului liceului, prin plantare de flori, arbuști, arbori. - Administrația liceului a desemnat persoane responsabile de monitorizarea și asigurarea bunei funcționări a edificiului liceului

<p>Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare</p>	<p>Proiectul de reabilitare a liceului teoretic va conduce la îmbunătățirea accesului pentru 375 de elevi și 55 de angajați, asigurând astfel un mediu educațional mai sigur și mai confortabil. Reabilitarea și renovarea completă a 1685,2 m<sup>2</sup> de acoperiș și 1700 m<sup>2</sup> de pardoseală va preveni deteriorarea ulterioară a clădirii și va crește durabilitatea acesteia. Termoizolarea și revitalizarea a 1300 m<sup>2</sup> de pereți exteriori vor contribui la eficiența energetică a clădirii, reducând costurile de încălzire și răcire.</p>	<p>Cei 375 de elevi beneficiază de un mediu educațional îmbunătățit, care facilitează procesul de învățare și contribuie la performanțe academice mai bune. Pentru cei 55 de angajați, condițiile de muncă sunt considerabil îmbunătățite, sporind astfel satisfacția și productivitatea la locul de muncă. Localitatea resimte efectele pozitive ale reabilitării liceului, prin creșterea atractivității pentru familiile tinere și potențialii investitori. De asemenea, eficiența energetică sporită reduce costurile operaționale, permițând redirectionarea resurselor economisite către alte inițiative educaționale și comunitare.</p>	
<p><b>Concluzii:</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Elaborarea prezentului raport are la bază constatările și datele colectate în cadrul vizitei de monitorizare efectuate în teritoriu la data de 27.02.2026</li> <li>2. Autoritatea publică locală (APL) a prezentat Raportul Final, elaborat conform cerințelor metodologice aplicabile proiectelor finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală.</li> <li>3. Vizibilitatea proiectului este asigurată prin instalarea plăcuței informative permanente, amplasată într-un loc vizibil și accesibil publicului.</li> <li>4. Instituția publică este funcțională integral, conform destinației.</li> <li>5. APL Slobozia Mare în colaborare cu administrația instituției asigură buna funcționare a proiectului, prin ordin este desemnată persoană responsabilă de asigurarea întreținerii clădirii.</li> <li>6. Prin executarea lucrărilor de termoizolare a anvelopei clădirii (pereți exteriori) și reabilitarea sistemului de acoperiș, a fost îmbunătățită performanța energetică a imobilului, fiind atins obiectivul stabilit privind creșterea eficienței energetice. Intervențiile realizate au condus la reducerea pierderilor de căldură și optimizarea consumului de energie pentru încălzire.</li> <li>7. Prin stabilizarea regimului termic interior și reducerea variațiilor de temperatură, s-a asigurat un nivel sporit al confortului termic în incinta instituției de învățământ.</li> <li>8. Pe parcursul perioadei de asigurare a durabilității, au fost respectate integral toate exigențele și obligațiile asumate prin contractul de finanțare.</li> </ol>		
<p><b>Direcția evaluare ex-post și raportare</b></p>			
<p><b>Data 27.02.2026</b></p>			