

**Raport final
al proiectului finanțat din sursele FNDRL**

Codul proiectului: **OR 23 49 GM23**
Denumire proiectului: **Educație sigură pentru copiii din Grădinița nr.3 „Mugurașii” din s. Peresecina**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura **2.3 Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a edificiilor destinate dezvoltării serviciilor sociale destinate populației din grupurile social vulnerabile, inclusiv a infrastructurii medicale**

Localitatea proiectului: s. Peresecina, r-nul Orhei
Beneficiar: Primăria s. Peresecina, r-nul Orhei
Bugetul proiectului: 529.752,53 lei
Suma finanțată din FNDRL: 450.000,00 lei
Data semnării contractului de finanțare: 02.08.2023 199-OR2349-GM23
Data transmiterii obiectului: 22.11.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 Instituție publică reabilitată (grădinița de copii); - 170 m de gard renovat; - 100 m.p de teritoriu amenajat cu pavaj.	Produs	- 1 Instituție publică reabilitată (grădinița de copii); - 170 m de gard renovat; - 100 m.p de teritoriu amenajat cu pavaj.	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin decizia CL nr. 4/7 din 16.07.2024. 4. Notă informativă APL cu privire la sustenabilitate, din data de 12.03.2025 5. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 05.03.2025.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 17.02.2026	- 1 Instituție publică reabilitată (grădinița de copii); - 170 m de gard renovat; - 100 m.p de teritoriu amenajat cu pavaj.
- Numărul de beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite: 190 copii cu vîrstă preșcolară, 42 angajații;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite: 190 copii cu vîrstă preșcolară, 42 angajații;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin decizia CL nr. 4/7 din 16.07.2024. 4. Notă informativă APL cu privire la sustenabilitate, din data de 12.03.2025 5. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 05.03.2025.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 17.02.2026	- Numărul de beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite: 190 copii cu vîrstă preșcolară, 42 angajații;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	Conform Planului de durabilitate a proiectului, primăria planifica : - acțiuni de luare la evidenta contabil a investitiei formate din sursele FNDRL; - acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea plăcuței informative, conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; Suma planificata -550 lei; - acțiunilor de transmitere în gestiune a investiției către IP Gradinita de copii nr. 3 "Mugurasii" din Peresecina. - acțiuni de mentenanță a bunului format ; - acțiuni de desemnare a unei persoane responsabile de întreținerea și gestionare a bunului format; - acțiuni de planificare si alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format; - acțiuni de accesare de noi fonduri pentru dezvoltarea bunului format.	Investitia a fost luată la evidenta contabila de catre primăria Peresecina. Bunul format/Terenul cu suprafata de 100 m2, amenajat si imprejmuit cu gard cu lungimea de 170 m/ este intretinut de catre primărie, dar este transmis in gestiune catre IP Gradinita de copii nr. 3 „Mugurașii”. Pentru buna funcționare a institutiei, primăria a investit în IP "Gradinita de copii "Mugurasii " efectuind reparatii la spălătorie si a dotat-o cu echipament necesar activității (masina de spălat, masina de uscat, plite electrice, etc). Administratia Grădinitei de copii gestioneaza bunul și asigura integritatea acestuia, responsabil fiind directorul institutiei de educatie prescolara. Au fost executate lucrări de inverzire a teritoriului gradinitei.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil pentru mentenanța bunului format;	1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 550 lei; 2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final alocă anual mijloace financiare din bugetul local; Pentru anul de gestiune 2025 primaria a planificat alocarea sumei de 320,0 mii lei. 3. Investiția creata va fi întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația gradinitei va desemna un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Rezultatele proiectului pe termen lung: - mediu sigur pentru 190 de copii și 42 de angajați din instituție; - 170 metri de gard reconstruit la instituția educatională, beneficiar de investiția din sursele FNDRL; - 100 metri de pavaj instalat, astfel îmbunătățind accesul către instituție a copiilor și angajaților gradinitei, dar și a părinților și bunicii acestora. O rampă de acces a persoanelor cu dizabilități și pentru accesul cu carucioarele pentru copii mici, construită.	Rezultatele implementării proiectului "Educație sigură pentru copiii din Grădinița de copii nr. 3 "Mugurașii" din s. Peresecina și anume: amenajarea teritoriului aferent gradinitei de copii nr. 3 și împrejurimile acesteia cu gard cu suprafața totală de 170 m ² , are un impact pozitiv asupra grupurilor țintă, cei 190 de copii și 42 de angajați ai instituției educative din Peresecina, precum și a unui număr mai mare de persoane din localitate, prin oferirea condițiilor optime de întreținere a preșcolărilor în instituție. Totodată va fi oportunitatea de creare a noi locuri de muncă pentru tinerii specialiști pedagogi din regiunea centru. Rezultatele proiectului vor declanșa posibilități de dezvoltare a educației incluzive a preșcolărilor cu nevoi speciale din localitate, alături de semenii lor și de a nu fi plasați în centre speciale, fiind izolați de societate. Urmare a implementării proiectului au fost atinse obiectivele specifice ale proiectului și anume: - dezvoltarea infrastructurii sociale, prin amenajarea intrării cu pavaj, acces către instituția publică, gradinița de copii; - asigurarea securității și siguranței copiilor în gradinița de copii nr. 3 "Mugurașii", prin reconstruirea gardului instituției de educație timpurie nr. 3 din Peresecina.
---	--	--

Concluzii:

1. Elaborarea prezentului raport are la bază constatările și datele colectate în cadrul vizitei de monitorizare efectuate în teritoriu la data de 17.02.2026.
2. Autoritatea publică locală (APL) a prezentat Raportul Final, elaborat conform cerințelor metodologice aplicabile proiectelor finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală.
3. Vizibilitatea proiectului este asigurată prin instalarea plăcuței informative permanente, amplasată într-un loc vizibil și accesibil publicului.
4. Împrejurimile instalate și amenajarea teritoriului asigură securitatea copiilor din instituție.
5. În contextul asigurării continuității proiectului au fost implementate și alte proiecte după cum urmează:
- renovarea spălătoriei,
- renovări curente.
6. Proiectul a asigurat delimitarea completă a perimetrului instituției prevenind accesul persoanelor neautorizate și pătrunderea neautorizată a copiilor ceea ce reprezintă un grad sporit al siguranței copiilor de vârstă preșcolară.
7. Pe parcursul perioadei de asigurare a durabilității, au fost respectate integral toate exigențele și obligațiile asumate prin contractul de finanțare.

Direcția evaluare ex-post și raportare

27.02.2026