

**Raport final
al proiectului finanțat din sursele FNDRL**

Codul proiectului: **ST 22 6 GM23**
 Denumire proiectului: **Echiparea cu centrală fotovoltaică pentru Centrul Administrativ Multifuncțional din satul Ghelăuza**
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
 Măsura **2.2 Instalarea sistemelor de producere și furnizare a energiei folosind resurse regenerabile**

Localitatea proiectului: s. Ghelăuza, r-nul Strășeni
 Beneficiar: Primăria com. Ghelăuza, r-nul Strășeni
 Bugetul proiectului: 339.741,35 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 339.741,35 lei
 Data semnării contractului de finanțare: 09.08.2023 140-ST22006-GM23
 Data transmiterii obiectului: 04.09.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 clădire administrativă (Centrul administrativ multifuncțional), echipată cu centrală fotovoltaică cu puterea de 10 kW;	Produs	- 1 clădire administrativă (Centrul administrativ multifuncțional), echipată cu centrală fotovoltaică cu puterea de 10 kW;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL).	Vizita de monitorizare expost în teren din data de 17.02.2026	- 1 clădire administrativă (Centrul administrativ multifuncțional), echipată cu centrală fotovoltaică cu puterea de 10 kW;
- Numărul de beneficiari direcți: 1305 locuitori, inclusiv 22 copii, 37 angajați	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 1305 locuitori, inclusiv 22 copii, 37 angajați	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL).	Vizita de monitorizare expost în teren din data de 17.02.2026	- Numărul de beneficiari direcți: 1305 locuitori, inclusiv 22 copii, 37 angajați

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format /serviciului creat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format/serviciului creat; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format), dacă este cazul;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional; 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ), apl elaborează cu ulterioara instalare panoul informativ permanent; 3. APL Ghelăuza este responsabilă de mentenanța investiției; 4. În clădirea reabilitată activează: Primăria, Grădinița, Biblioteca, Oficiul Medicilor de Familie, Farmacie, oficiu Poștal, Sector de Poliție și Centru Cultural. 5. APL este în proces de identificare a fondurilor pentru construcția unei săli de sport în incinta edificiului și pentru termoizolarea clădirii.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanță bunului format/serviciului creat; 3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat;	1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL, nu s-a specificat suma; 2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final va aloca anual mijloace financiare din bugetul local; 3. Investiția creată va fi întreținută de către primărie, dar va fi transmisă în gestiune către centrul administrativ multifuncțional din localitate. 4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația este responsabilă;
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produse efecte și după finalizare	Se prevede echiparea Centrului Administrativ Multifuncțional din satul Ghelăuza cu o centrală fotovoltaică de 10 kW urmărește să asigure o sursă durabilă și economică de energie pentru clădire. Aceasta va reduce semnificativ costurile cu energia electrică și va diminua impactul negativ asupra mediului prin utilizarea energiei regenerabile. Beneficiarii direcți sunt cei 1.305 locuitori, inclusiv 22 de copii și 37 de angajați, care vor beneficia de o infrastructură mai eficientă și sustenabilă.	Reabilitarea Centrului Administrativ Multifuncțional din Ghelăuza a îmbunătățit semnificativ condițiile de muncă pentru toți angajații, oferindu-le un spațiu mai modern și eficient. Copiii de la grădiniță beneficiază acum de un mediu mai sigur și mai confortabil, favorabil pentru dezvoltarea lor. Clădirea a devenit mai eficientă energetic, reducând costurile de operare și contribuind la un mediu mai sănătos pentru toți utilizatorii. Instalarea unei centrale fotovoltaice prin programul Satul European Express asigură necesarul de energie al instituțiilor, făcând clădirea sustenabilă și independentă energetic.

Concluzii:

1. Elaborarea prezentului raport are la bază constatările și datele colectate în cadrul vizitei de monitorizare efectuate în teritoriu la data de 17.02.2026.
2. Autoritatea publică locală (APL) a prezentat Raportul Final, elaborat conform cerințelor metodologice aplicabile proiectelor finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală.
3. Vizibilitatea proiectului este asigurată prin instalarea plăcuței informative permanente, amplasată într-un loc vizibil și accesibil publicului.
4. Obiectivul investițional este funcțional și utilizat conform destinației. Centrala fotovoltaică instalată produce energie electrică pentru consumul instituțiilor publice care activează în cadrul Centrului Administrativ. Conform raportului prezentat, implementarea proiectului a condus la o reducere a consumului de energie de aproximativ 70%.
5. Investiția este administrată direct de către Primăria comunei Ghelăuza. Exploatarea sistemului fotovoltaic se realizează de către personalul tehnic responsabil al instituției, iar mentenanța este asigurată conform recomandărilor tehnice ale furnizorului echipamentului.
6. Anul din bugetul local sunt alocate resurse financiare pentru asigurarea mentenanței, iar la necesitate se vor contracta servicii tehnice autorizate.
7. În contextul asigurării durabilității pe termen lung a proiectului APL își propune redericționarea economiilor realizate întru extinderea utilizării resurselor regenerabile.
8. Pe parcursul perioadei de asigurare a durabilității, au fost respectate integral toate exigențele și obligațiile asumate prin contractul de finanțare.

Direcția evaluare ex-post și raportare

17.02.2026