

**Raport final
al proiectului finanțat din sursele FNDRL**

Codul proiectului: **OR 23 240 GM23**
 Denumire proiectului: **Amenajarea terenului sportiv 4 m x 12 m cu acoperire artificială PVC 30 mm în satul Trebujeni, r-ul Orhei**
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
 Măsura **2.3 Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a edificiilor destinate dezvoltării serviciilor sociale destinate populației din grupurile social vulnerabile, inclusiv a infrastructurii medicale**

Localitatea proiectului: s. Trebujeni, r-nul Orhei
 Beneficiar: Primăria com. Trebujeni, r-nul Orhei
 Bugetul proiectului: 448.997,23 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 444.112,00 lei
 Data semnării contractului de finanțare: 27.07.2023 201-OR23240-GM23
 Data transmiterii obiectului: 14.11.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 teren sportiv cu suprafața de 288 m.p (24 m x 12 m), reconstruit;	Produs	- 1 teren sportiv cu suprafața de 288 m.p (24 m x 12 m), reconstruit;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita în teren. 4. Notă informativă APL cu privire la acțiunile realizate în perioada post-implementare. 5. PAD aprobat prin DCL nr. 2/1 din 19.04.2024.	Vizita de monitorizare expost în teren din data de 17.02.2026	- 1 teren sportiv cu suprafața de 288 m.p (24 m x 12 m), reconstruit;
- Numărul de beneficiari direcți: 1880 locuitori;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 1880 locuitori;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita în teren. 4. Notă informativă APL cu privire la acțiunile realizate în perioada post-implementare. 5. PAD aprobat prin DCL nr. 2/1 din 19.04.2024.	Vizita de monitorizare expost în teren din data de 17.02.2026	- Numărul de beneficiari direcți: 1880 locuitori;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format /serviciului creat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de ntreținerea și gestionarea bunului format/serviciului creat; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format), dacă este cazul;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ). 3. Terenul de sport este gestionat de APL Trebujeni, care inclusiv a instalat sistem de monitorizare video și a desemnat personal auxiliar pentru întreținerea acestuia. 4. Terenul de sport modernizat permite elevilor gimnaziului de a practica orele de sport și activitățile sportive cît timp aceasta permit condițiile climatice.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat; 3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat;	1. Investiția creată va fi întreținută de către primărie și administrația gimnaziului. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 2. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația gimnaziului a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Proiectul din satul Trebujeni, raionul Orhei, presupune amenajarea unui teren sportiv cu suprafața de 288 m ² . Acesta va oferi un spațiu modern și sigur pentru activități sportive, contribuind la dezvoltarea fizică și recreativă a locuitorilor. Vor beneficia în mod direct 1.880 de persoane din comunitate, inclusiv tinerii și adulții pasionați de sport.	În cadrul proiectului a fost creat un spațiu modern (teren de sport) care sprijină activitățile sportive și recreative, promovând un stil de viață sănătos. Terenul amenajat aduce comunitatea împreună, încurajând participarea la sport, îmbunătățind coeziunea socială. Pentru cei 1.880 de beneficiari direcți, accesul la acest spațiu crează oportunități pentru dezvoltare personală și socializare, contribuind la bunăstarea generală a comunității. Terenul de sport modernizat permite elevilor gimnaziului de a practica orele de sport și activitățile sportive cât timp aceasta permit condițiile climatice.
---	--	--

Concluzii:

1. Elaborarea prezentului raport are la bază constatările și datele colectate în cadrul vizitei de monitorizare efectuate în teritoriu la data de 17.02.2026
2. Autoritatea publică locală (APL) a prezentat Raportul Final, elaborat conform cerințelor metodologice aplicabile proiectelor finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală.
3. Vizibilitatea proiectului este asigurată prin instalarea plăcuței informative permanente, amplasată într-un loc vizibil și accesibil publicului.
4. Investiția este funcțională și utilizată conform destinației de către grupul țintă.
5. La necesitate din bugetul APL sunt alocate resurse financiare pentru lucrările de reparații minore.
6. Pe parcursul perioadei de asigurare a durabilității, au fost respectate integral toate exigențele și obligațiile asumate prin contractul de finanțare.

Direcția evaluare ex-post și raportare

17.02.2026