

**Raport final
al proiectului finanțat din sursele FNDRL**

Codul proiectului: **ST 23 32 GM23**
 Denumire proiectului: **Construcția unui minteren de fotbal la gimnaziul din localitatea Țigănești, raionul Strășeni**
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
 Măsura **2.3 Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a edificiilor destinate dezvoltării serviciilor sociale destinate populației din grupurile social vulnerabile, inclusiv a infrastructurii medicale**

Localitatea proiectului: **s. Țigănești, r-nul Strășeni**
 Beneficiar: **Primăria s. Țigănești, r-nul Strășeni**
 Bugetul proiectului: **412.080,00 lei**
 Suma finanțată din FNDRL: **407.305,00 lei**
 Data semnării contractului de finanțare: **14.08.2023 210-ST23032-GM23**
 Data transmiterii obiectului: **21.11.2023**

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 teren sportiv, cu suprafața de 338 m.p, în cadrul gimnaziului, construit și amenajat.	Produs	- 1 teren sportiv, cu suprafața de 338 m.p, în cadrul gimnaziului, construit și amenajat.	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin decizia CL nr. 2/3 din 24.05.2024: 4. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 17.02.2026	- 1 teren sportiv, cu suprafața de 338 m.p, în cadrul gimnaziului, construit și amenajat.
- Numărul de beneficiari direcți: 1148 locuitori, dintre care 239 copii	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 1148 locuitori, dintre care 239 copii	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin decizia CL nr. 2/3 din 24.05.2024: 4. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 17.02.2026	- Numărul de beneficiari direcți: 1148 locuitori, dintre care 239 copii

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional a terenului de sport construit; 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și amplasarea plăcuței informative, conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, Gimnaziu. 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format/ teren de sport. 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice cu desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea terenului de sport. 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea terenului de sport.	Implementarea măsurilor de durabilitate conform Planului, pentru operaționalizarea și gestionarea bunului format. - Amenajarea zonei de agrement cu copaci și flori. - Planificarea mijloacelor financiare în buget pentru întreținerea bunului format. - Monitorizarea întreținerii infrastructurii de echipament de joacă achiziționat. - Organizarea sesiunilor de informare în vederea importanței accesului și păstrării echipamentului achiziționat
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat; 3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat;	Investiția a fost luată la balanța primăriei, responsabil de asigurarea integrității bunului imobil a fost desemnat primarul Țaca Valentina și directorul I.P. Gimnaziul Țigănești, Țaca Tatiana. Populația totală a comunității 1148 (conform datelor ultimului recensământ al populației și locuințelor), inclusiv 180 copii la gimnaziu, agenți economici;

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produse efecte și după finalizare	O localitate beneficiară de infrastructură reabilitată (teren de sport); -1148 locuitori, dintre care 239 copii (dintre care 180 copii la gimnaziu, beneficiari de infrastructură sportivă reabilitată (teren sportiv cu suprafața de 338 m2, construit și amenajat).	Impactul social și economic resimțit de către beneficiari direcți: - Comunitatea de cetățeni care solicită servicii de la administrația publică locală, - Angajații și beneficiarii instituțiilor publice, - Agenții economici și persoanele beneficiare a serviciilor prestate, - Activiștii din satul Țigănești și raionul Strășeni, - 239 copii (dintre care 180 copii la gimnaziu, beneficiari de infrastructură sportivă construită); - 30 angajați și 1148 locuitori, beneficiari direcți prin construcția clădirii primăriei.
--	--	--

Concluzii:

1. Autoritatea publică locală (APL) a prezentat Raportul Final, elaborat conform cerințelor metodologice aplicabile proiectelor finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală.
2. Vizibilitatea proiectului este asigurată prin instalarea plăcuței informative permanente, amplasată într-un loc vizibil și accesibil publicului.
3. Obiectivul investițional este integral funcțional și utilizat conform destinației.
4. Administrarea și exploatarea miniterenului de fotbal se realizează în regim de gestiune directă de către APL.
5. Obiectivul este transmis către instituția publică Gimnaziul din satul Țigănești, pentru utilizare și desfășurarea orelor de educație fizică și a antrenamentelor sportive pentru elevi și comunitate.
6. Cadrul legal de gestiune și asigurării durabilității este aprobat prin Decizia CL 1/4 din 21.03.2024 privind aprobarea Planului de asigurare a durabilității proiectului.
7. Cheltuielile aferente mentenanței obiectivului, anual sunt planificate din bugetul local.
8. La data raportării nu au fost înregistrate probleme tehnice sau administrative care să afecteze funcționalitatea obiectivului.
9. Pe parcursul perioadei de asigurare a durabilității, au fost respectate integral toate exigențele și obligațiile asumate prin contractul de finanțare.

Direcția evaluare ex-post și raportare

17.02.2026