

**Raport final de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului:	N 21 356 DL
Denumire proiectului:	Condiții mai bune pentru copii de vârstă preșcolară din instituția de educație timpurie nr.5 „Andrieș”, municipiul Soroca
Domeniul și măsura de intervenție:	2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale
Măsura	2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice
Localitatea proiectului:	mun. Soroca, r-nul Soroca
Beneficiar:	Primăria mun. Soroca, r-nul Soroca
Bugetul proiectului:	1.228.489,25 lei
Suma finanțată din FNDRL:	1.228.489,25 lei
Data semnării contractului de finanțare:	# 185-N21356DL-2022
Data transmiterii obiectului:	22.11.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 Instituție educațională Gradiniță, renovată, -526 m2 de acoperis reconstruit,	Produs	-1 Instituție educațională Gradiniță, renovată, -526 m2 de acoperis reconstruit,	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; - PAD aprobat prin decizia CL nr.5/3 din 21.03.2024; - Nota informativa cu acțiuni realizate, din data de 15.11.2024; 3. Interviul cu beneficiarul final și unitatea de implementare.	Vizita de monitorizare post-implementare din 11.02.2026	-1 Instituție educațională Gradiniță, renovată, -526 m2 de acoperis reconstruit,
Acces îmbunătățit pentru 100 copii și 23 lucrători, beneficiari direcți ai infrastructurii reabiliteate, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 100 copii și 23 lucrători, beneficiari direcți ai infrastructurii reabiliteate., -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; - PAD aprobat prin decizia CL nr.5/3 din 21.03.2024; - Nota informativa cu acțiuni realizate, din data de 15.11.2024; 3. Interviul cu beneficiarul final și unitatea de implementare.	Vizita de monitorizare post-implementare din 11.02.2026	Acces îmbunătățit pentru 100 copii și 23 lucrători, beneficiari direcți ai infrastructurii reabiliteate., -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;	- Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar; - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ, cost 4080 lei; -Administrația grădiniței va asigura întreținerea și buna funcționare a investiției; -În caz de necesitate Primăria mun. Soroca va alocă resurse financiare pentru sustenabilitatea proiectului și lucrări periodice de întreținere;
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ; -Va fi asigurată întreținerea grădiniței din sursele proprii ale bugetului local; -Personalul angajat și administrația grădiniței în comun cu APL va fi responsabilă de gestionarea bunurilor și menținerea în stare corespunzătoare;	APL a alocat din bugetul local pentru elaborarea panoului informativ permanent suma de 4080 lei conform facturii nr. EAN 000250261/EAN000385472; Conform Ordinului nr. 5 din 18.01.2024, bunul format (acoperisul instituției) a fost transmis în gestiune către IET, responsabil de întreținere se face sefa de gospodărie a IET. A fost elaborat un plan de activități privind gestionarea bunului format. - Conform Raportului prezentat la data vizitei, pentru asigurarea funcționării sunt alocate resurse financiare din bugetul instituțional 13,0 mii lei , cheltuieli estimate pentru exploatare și mentenanță în valoare de 3765,4 mii lei anual
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	La instituția de educație timpurie nr. 5 „Andrieș” din municipiul Soroca va fi renovat 526 m ² de acoperis. Acest proiect asigură un mediu modern și sigur pentru 100 de copii și 23 de angajați, beneficiari direcți ai noii infrastructuri.	Impactul social al renovării acoperișului se reflectă în crearea unui mediu sigur și confortabil pentru copii și angajați, reducând riscurile asociate deteriorării infrastructurii. Modernizarea acoperișului a eficientizat energetic clădirea, ceea ce a redus costurile de întreținere și a îmbunătățit condițiile interne. - Beneficiari direcți ai proiectului sunt 100 copii de vârstă preșcolară și 23 cadre didactice. - Proiectul contribuie la valorificarea potențialului regiunii, deoarece instituția reprezintă centru educațional cu activități extra-curiculare pentru copii, activități educaționale pentru părinți.

Concluzii:	<p>1. Autoritatea publică locală (APL) a prezentat Raportul post-implementare, elaborat conform cerințelor metodologice aplicabile proiectelor finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală.</p> <p>2. Vizibilitatea proiectului este asigurată prin instalarea plăcuței informative permanente, amplasată într-un loc vizibil și accesibil publicului, în conformitate cu cerințele de informare și vizibilitate prevăzute în Ghidul de identitate vizuală al FNDRL. Plăcuța conține informațiile obligatorii privind denumirea proiectului, sursa de finanțare și instituțiile implicate, contribuind la transparența utilizării fondurilor publice.</p> <p>3. Obiectul reabilitat este într-o stare foarte bună și este utilizat conform destinației.</p> <p>4. Investiția efectuată a permis crearea unui spațiu educațional mai sigur, mai funcțional și adaptat cerințelor actuale, asigurând totodată o utilizare mai eficientă a resurselor energetice.</p> <p>5. Pe parcursul perioadei de asigurare a durabilității, au fost respectate integral toate exigențele și obligațiile asumate prin contractul de finanțare.</p>	
Direcția evaluare ex-post și raportare		
Data 11.02.2026		