

**Raport final  
al proiectului finanțat din sursele FNDRL**

Codul proiectului: **SR 23 614 GM23**  
 Denumire proiectului: **Amenajarea estradei de vară din satul Stoicani, r-nul Soroca**  
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**  
 Măsura **2.3 Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a edificiilor destinate dezvoltării serviciilor sociale destinate populației din grupurile social vulnerabile, inclusiv a infrastructurii medicale**

Localitatea proiectului: **s. Stoicani, r-nul Soroca**  
 Beneficiar: **Primăria com. Stoicani, r-nul Soroca**  
 Bugetul proiectului: **323.316,00 lei**  
 Suma finanțată din FNDRL: **319.200,00 lei**  
 Data semnării contractului de finanțare: **08.08.2023 291-SR23614-GM23**  
 Data transmiterii obiectului: **13.12.2023**

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 zonă de agrement amenajată; - 1 estradă de vară reabilitată;	Produs	- 1 zonă de agrement amenajată; - 1 estradă de vară reabilitată;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Planul de Asigurare Durabilitate aprobat prin decizia nr. 6/16 din 03.04.2024. 4. Raport privind acțiunile de sustenabilitate întreprinse de APL. 5. Vizita de monitorizare în teren.	Vizită de monitorizare post-implementare din data 11.02.2026	- 1 zonă de agrement amenajată; - 1 estradă de vară reabilitată;
- Numărul de beneficiari direcți: 1164 locuitori;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 1164 locuitori;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Planul de Asigurare Durabilitate aprobat prin decizia nr. 6/16 din 03.04.2024. 4. Raport privind acțiunile de sustenabilitate întreprinse de APL. 5. Vizita de monitorizare în teren.	Vizită de monitorizare post-implementare din data 11.02.2026	- Numărul de beneficiari direcți: 1164 locuitori;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri pentru dezvoltarea estradei de vară și zonei aferente acesteia;	- Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar. - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ, cost 900 lei. - Estrada de vară este în gestiunea și la balanța primăriei, care este responsabilă de întreținerea și amenajarea bunului imobil, precum și a terenului aferent. - APL, în perioada de sustenabilitate, a achiziționat un gard metalic în valoare de 8.513,10 lei pentru îngrădirea bunului imobil unde este amplasată estrada de vară, un mini complex de joacă pentru copii în valoare de 11.762 lei, precum și un tomberon pentru deșeurii menajere, urmând ca acestea să fie instalate. - În perspectivă, APL planifică renovarea încăperilor de la scena de vară (acțiune în executare) și a terenului adiacent acesteia prin diverse amenajări și dotări. - Activitatea instituțională a fost asigurată prin aprobarea Deciziei nr.2/1 din 28.01.2026 cu privire la aprobarea structurii și arganigramei.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format;	1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 900 lei; 2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul a alocat mijloace financiare în sumă de cca 20 mii lei; 3. Investiția creată este întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația primăriei a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create; 5. Cheltuielile anuale estimate pentru asigurarea mentenanței sunt estimate în sumă de 70000lei.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produse efecte și după finalizare	Proiectul va reabilita o estradă existentă de vară cu scenă. Beneficiari 1164 de locuitori.	Estrada de vară amenajată, reprezintă un loc principal pentru evenimente în aer liber în satul Stoicani, aceasta găzduiește manifestări culturale și adunări publice, inclusiv Ziua Europei, Ziua Familiei, Hramul satului și sărbătorile de iarnă ș.a. Beneficiari ai proiectului 1164 de locuitori, inclusiv tineri care organizează discoteci și cinema în aer liber. Copiii de la IET și elevii Gimnaziului Stoicani își prezintă activitățile culturale pe scena estradei.
--	---	---

**Concluzii:**

1. Autoritatea publică locală (APL) a prezentat Raportul post-implementare, elaborat conform cerințelor metodologice aplicabile proiectelor finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală.
2. Vizibilitatea proiectului este asigurată prin instalarea plăcuței informative permanente, amplasată într-un loc vizibil și accesibil publicului, în conformitate cu cerințele de informare și vizibilitate prevăzute în Ghidul de identitate vizuală al FNDRL.
3. Obiectul renovat este într-o stare bună și este utilizat conform destinației. Scena și terenul adiacent este utilizat pentru derularea evenimentelor culturale din localitate, recreerea populației.
4. Pentru asigurarea a unei mai bune desfășurări a activităților APL a aplicat la programe de finanțare pentru procurarea echipamentului suplimentar după cum urmează: scaune, sistem audio, iluminat scenic pentru organizarea evenimentelor pe timp de noapte.
5. Pe parcursul perioadei de asigurare a durabilității, au fost respectate integral toate exigențele și obligațiile asumate prin contractul de finanțare.

**Direcția evaluare ex-post și raportare**

11.02.2026