

**Raport final de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului:	N 24	18 DL
Denumire proiectului:	Modernizarea Casei de cultură din satul Copăceni	
Domeniul și măsura de intervenție:	2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale	
Măsura	2.4 Restaurarea / reabilitarea / reconstituirea / conservarea monumentelor / structurilor istorice specifice pentru arhitectura rurală tradițională într-o anumită zonă, destinate unor scopuri publice, inclusiv monumente de for public	
Localitatea proiectului:	com. Copăceni, r-nul Singerei	
Beneficiar:	Primăria com. Copăceni, r-nul Singerei	
Bugetul proiectului:	2.068.482,75 lei	
Suma finanțată din FNDRL:	2.068.482,75 lei	
Data semnării contractului de finanțare:	# 280-N24018DL-2022	
Data transmiterii obiectului:	05.05.2023	

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 instituție culturală (Casa de Cultura) renovată, dotată, -1500m2 (19 încăperi) spații reparate -1 sistem de sonorizare procurat -70 unități de mobilier procurat,	Produs	-1 instituție culturală (Casa de Cultura) renovată, dotată, -1500m2 (19 încăperi) spații reparate -1 sistem de sonorizare procurat -70 unități de mobilier procurat,	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin DCL 1/17 din 06.03.2024; - Nota informativa din data de 22.05.2024. 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar;	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 20.01.2026	-1 instituție culturală (Casa de Cultura) renovată, dotată, -1500m2 (19 încăperi) spații reparate -1 sistem de sonorizare procurat -70 unități de mobilier procurat,
Acces îmbunătățit pentru 150 membri ai cercurilor, 9 angajați, 2 172 total locuitori, beneficiarii direcți ai infrastructurii reabilitate -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 150 membri ai cercurilor, 9 angajați, 2 172 total locuitori, beneficiarii direcți ai infrastructurii reabilitate -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin DCL 1/17 din 06.03.2024; - Nota informativa din data de 22.05.2024. 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar;	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 20.01.2026	Acces îmbunătățit pentru 150 membri ai cercurilor, 9 angajați, 2 172 total locuitori, beneficiarii direcți ai infrastructurii reabilitate -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1 Acțiuni întreprinse conform cap. 4.3 a cererii de finanțare și a PAD aprobat prin decizia CL nr. 1/17 din 06.03.2024. Acțiuni de ordin instituțional, financiar, tehnic și organizatoric.	-Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. -Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ la Casa de Cultură. -Activități de întreținere și asigurare integritate al Casei de Cultură. -Periodic se petrec diverse activități culturale la care în medie participă peste 100 de spectatori. -Locuitorii dispun de acces la sala de forță amenajată în cadrul Casei de Cultură, practicînd sportul. -Cercurile culturale dispun de condiții îmbunătățite dezvoltînduși continuu abilitățile, participă la diverse festivaluri culturale la care obțin locuri premiante.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. -Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului, panou informativ; -Activități de întreținere și asigurare integritate a caminului cultural.	-Instalarea panourilor informative, executat 4.1 mii lei. -50 mii lei sunt planificați pentru elaborarea auditului energetic al Casei de Cultură, ce urmează a fi elaborat. -150 mii lei se vor planifica pentru elaborarea documentației tehnice privind eficientizarea energetică a Casei de Cultură. -Administrația APL și a Casei de Cultură sunt responsabili de integritatea și mentenanța proiectului.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Accesul la aceste facilitățile proiectului va fi îmbunătățit pentru 150 de membri ai cercurilor și 9 angajați. Beneficiarii direcți ai infrastructurii reabilitate vor fi cei 2.172 de locuitori din localitate. Proiectul va aduce beneficii semnificative pentru comunitatea locală, îmbunătățind infrastructura culturală și sporind numărul de activități culturale.	Periodic, se organizează diverse activități culturale, la care participă în medie peste 100 de spectatori, consolidând viața culturală a comunității. Locuitorii dispun de acces la sala de forță amenajată în cadrul Casei de Cultură, ceea ce promovează un stil de viață activ și sănătos. Cercurile culturale beneficiază de condiții îmbunătățite, dezvoltînduși continuu abilitățile și obținînd premii la festivalurile culturale. În total, 150 de membri ai cercurilor și 9 angajați, împreună cu cei 2.172 de locuitori ai localității, beneficiază direct de infrastructura reabilitată.

Concluzii:

- Raportul post-implementare a fost prezentat de către beneficiar, în conformitate cu prevederile contractului de finanțare și cerințele de raportare ale Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală
- Vizibilitatea proiectului este asigurată prin montarea panoului informativ.
- Pentru asigurarea durabilității proiectului anual sunt alocate resurse financiare.
- Au fost întreprinse acțiuni de dezvoltare a obiectului prin aplicarea la alte programe de finanțare.
- Pentru asigurarea durabilității proiectului sunt planificate lucrări de intervenție la acoperiș.

Direcția evaluare ex-post și raportare

Data 20.01.2026