

**Raport de monitorizare post-implementare
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **DR 11 697 SE-2**
Denumire proiectului: **Renovarea și reabilitarea clădirii administrative din satul Mindic, raionul Drochia**
Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
Măsura **1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local**

Localitatea proiectului: s. Mindic, r-nul Drochia
Beneficiar: Primăria s. Mindic, r-nul Drochia
Bugetul proiectului: 2 176 862,40 lei
Suma finanțată din FNDRL: 2 176 862,40 lei
Data semnării contractului de finanțare: 10.10.2024
Data transmiterii obiectului: 20.06.2025

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
P1 : 1 instituție publică reabilitată, prin măsuri de eficiență energetică (Clădire administrativă).	Produs	P1 : 1 instituție publică reabilitată, prin măsuri de eficiență energetică (Clădire administrativă).	1. Analiza documentară/documentarea de birou; 2. Proces Verbal pentru RTL din data de 20.06.2025 . 3. Actul de formare a costurilor investitoriale nr.30 din data de 08.08.2025. 4. Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului aprobat prin Decizia CL nr.6/4 din data de 09.09.2025 . 5. Vizita de monitorizare proiect din data de 11.11.2025. 6. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului; 7. Raportul anual post-implementare prezentat de Primăria Mindic.	Vizita de monitorizare post-implementare din 11.11.2025 Vizita de monitorizare post-implementare din data de 18.03.2026	P1 : 1 instituție publică reabilitată, prin măsuri de eficiență energetică (Clădire administrativă).
R1 : Beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite - 2282 locuitori, 45 angajați din cadrul clădirii administrative, cca 5 instituții publice dislocate în clădirea administrativă și beneficiarii acestora.	Rezultat	R1 : Beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite - 2282 locuitori, 45 angajați din cadrul clădirii administrative, cca 5 instituții publice dislocate în clădirea administrativă și beneficiarii acestora.	1. Analiza documentară/documentarea de birou; 2. Proces Verbal pentru RTL din data de 20.06.2025 . 3. Actul de formare a costurilor investitoriale nr.30 din data de 08.08.2025. 4. Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului aprobat prin Decizia CL nr.6/4 din data de 09.09.2025 . 5. Vizita de monitorizare proiect din data de 11.11.2025. 6. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului; 7. Raportul anual post-implementare prezentat de Primăria Mindic.	Vizita de monitorizare post-implementare din 11.11.2025 Vizita de monitorizare post-implementare din data de 18.03.2026	R1 : Beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite - 2282 locuitori, 45 angajați din cadrul clădirii administrative, cca 5 instituții publice dislocate în clădirea administrativă și beneficiarii acestora.

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional al bunului format; 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și amplasarea plăcuței informative permanente, pe sediul instituției, conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 4. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice cu desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea bunului creat);	-Primăria satului Mindic a întreprins acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea panoului informativ permanent. -Primăria satului Mindic este responsabilă pentru administrarea și supravegherea obiectivului investițional (edificiul administrativ reabilitat prin schimbarea acoperișului). -Anual în bugetul local se planifică cca 20,0 mii lei pentru cheltuielile de întreținere și reparații curente ale edificiului administrativ. -Primăria asigură verificarea periodică a acoperișului, pentru a preveni deteriorări și a menține starea optimă de funcționare. -În perioada următoare, Primăria Mindic planifică identificarea de fonduri pentru efectuarea lucrărilor de reparație capitală a fațadei edificiului administrativ.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Responsabil de gestiunea investiției va fi Primăria Mindic, care va asigura resursele necesare în acest sens. -Se va efectua întreținerea infrastructurii, inclusiv se vor realiza inspecții periodice, reparații și întreținere preventivă la necesitate. -Vor fi atrase noi fonduri pentru dezvoltarea edificiului reabilitat.	-Primăria satului Mindic este responsabilă pentru administrarea edificiului administrativ reabilitat, planificând anual în bugetul local cca 20,0 mii lei pentru întreținerea și reparații curente.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Renovarea și reabilitarea clădirii administrative din satul Mindic prin aplicarea măsurilor de eficiență energetică (acoperiș, planșeu, sistem de scurgere, reținători de zăpadă, coșuri de ventilație ș.a.). Proiectul este destinat celor 2.282 de locuitori ai satului, 45 de angajați ai clădirii, precum și celor cca 5 instituții publice găzduite în acest edificiu și beneficiarilor serviciilor oferite de acestea.	Renovarea clădirii administrative din satul Mindic a vizat aplicarea măsurilor de eficiență energetică, inclusiv reabilitarea acoperișului, planșeului, sistemului de scurgere, reținătorilor de zăpadă și coșurilor de ventilație, pentru a îmbunătăți funcționalitatea și protejarea edificiului. Beneficiari direcți sunt cca 45 angajați din incinta clădirii. Beneficiari finali cca 2.282 locuitori ai satului, incluzând utilizatorii celor cca 5 instituții publice găzduite în acest edificiu. Lucrările efectuate contribuie la creșterea eficienței energetice, reducerea costurilor de întreținere a edificiului administrativ.

Concluzii:

1. Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
5. Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
6. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
7. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
8. Riscuri majore nu au fost identificate;

Direcția evaluare ex-post și raportare**Data 18.03.2026**