

**Raport final de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului:	N 12	396 DL
Denumire proiectului:	Asigurarea securității populației prin instalarea corpurilor de iluminat stradal în satul Hiliuți	
Domeniul și măsura de intervenție:	1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale	
Măsura	1.2 Instalarea iluminatului public	
Localitatea proiectului:	s. Hiliuți, r-nul Rîșcani	
Beneficiar:	Primăria s. Hiliuți, r-nul Rîșcani	
Bugetul proiectului:	340.190,60 lei	
Suma finanțată din FNDRL:	249.981,40 lei	
Data semnării contractului de finanțare:	# 368-N12396DL-2022	
Data transmiterii obiectului:	31.01.2023	

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 4,25 km de rețea de iluminat stradal, reabilitat; - 110 corpuri de iluminat stradal, instalate;	Produs	- 4,25 km de rețea de iluminat stradal, reabilitat; - 110 corpuri de iluminat stradal, instalate;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin DCL 3/1; - Nota informativă cu acțiuni realizate, din data de 21.06.2024; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare post-implementare din 07.04.2026	-5,5 km de rețea de iluminat stradal, reabilitat;
- Acces îmbunătățit pentru 250 beneficiari, la sistemul de iluminat stradal reabilitat; - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	Rezultat	- Acces îmbunătățit pentru 250 beneficiari, la sistemul de iluminat stradal reabilitat; - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin DCL 3/1; - Nota informativă cu acțiuni realizate, din data de 21.06.2024; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare post-implementare din 07.04.2026	- Acces îmbunătățit pentru 250 beneficiari, la sistemul de iluminat stradal reabilitat; - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;	- Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. - Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ; - Activități de întreținere a sistemului de iluminat public. - Planificarea mijloacelor financiare în buget pentru gestionarea sistemului de iluminat public, 18 mii lei planificate în anul curent. - APL este în proces de planificare pentru deschiderea unei întreprinderi municipale care va gestiona ulterior sistemul de iluminat.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	- Vor fi desemnate persoane responsabile de monitorizarea integrității bunurilor și serviciilor create. - Va fi asigurată vizibilitatea proiectului prin instalarea unui panou informativ, suma planificată 1 mii lei. - Beneficiarul va prevedea în buget resurse financiare pentru întreținerea iluminatului stradal.	- Activități de întreținere a sistemului de iluminat public, este asigurat de către APL. - APL a planificat în bugetul local 18 mii lei pentru întreținerea serviciului de iluminat public. - 1 mii lei a fost achitat pentru instalarea unui panou informativ.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	- Reabilitarea a 5,5 km de rețea de iluminat stradal, va îmbunătăți accesul la iluminat stradal pentru 250 de beneficiari, oferindu-le un mediu mai sigur și mai accesibil.	Se atestă o siguranță a celor cca 300 de beneficiari direcți din satul Hiliuți. Instalarea iluminatului stradal reduce riscul de accidente și incidente pe timp de noapte, oferind un mediu mai sigur pentru pietoni și șoferi. Rețeaua de iluminat reabilitată contribuie la descurajarea activităților infracționale, crescând sentimentul de securitate în comunitate. Locuitorii pot circula mai liber și în siguranță, ceea ce poate stimula activitățile sociale și economice în zonă.

Concluzii:	<p>1. Elaborarea prezentului raport are la bază constatările și datele colectate în cadrul vizitei de monitorizare efectuate în teritoriu la data de 07.04.2026</p> <p>2. Autoritatea publică locală (APL) a prezentat Raportul Final, elaborat conform cerințelor metodologice aplicabile proiectelor finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală.</p> <p>3. Vizibilitatea proiectului este asigurată prin instalarea plăcuței informative permanente, amplasată într-un loc vizibil și accesibil publicului.</p> <p>4. Sistemul de iluminat stradal este funcțional și utilizat conform destinației.</p> <p>5. Gestiunea sistemului de iluminat stradal este asigurată de către primăria Hiliuți, care administrează și exploatează infrastructura în conformitate cu prevederile legale și tehnice aplicabile. În acest sens, anual este încheiat un contract de prestări servicii cu un electrician autorizat, responsabil de asigurarea mentenanței preventive și corective, intervențiilor operative în caz de defecțiuni, precum și verificării periodice a echipamentelor și rețelelor electrice.</p> <p>6. Continuitatea și dezvoltarea proiectului au fost asigurate prin extinderea rețelei de iluminat public cu aproximativ 1 km de linie electrică, precum și prin montarea a 28 de corpuri de iluminat suplimentare, dotate cu tehnologii eficiente energetic. Aceste intervenții au contribuit la creșterea gradului de acoperire a iluminatului stradal, îmbunătățirea siguranței circulației rutiere și pietonale, precum și la sporirea confortului și securității populației din zonele vizate.</p> <p>7. Pe parcursul perioadei de asigurare a durabilității, au fost respectate integral toate exigențele și obligațiile asumate prin contractul de finanțare.</p>	
Direcția evaluare ex-post și raportare		
Data 07.04.2026		