

**Raport final de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului:	S 21	47 DL
Denumire proiectului:	Grup sanitar pentru IP Gimnaziul „Liubomir Chiriac”, comuna Antonești	
Domeniul și măsura de intervenție:	2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale	
Măsura	2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice	
Localitatea proiectului:	s. Antonești, r-nul Cantemir	
Beneficiar:	Primăria com. Antonești, r-nul Cantemir	
Bugetul proiectului:	904.193,84 lei	
Suma finanțată din FNDRL:	883.351,94 lei	
Data semnării contractului de finanțare:	# 425-S21047DL-2022	
Data transmiterii obiectului:	17.11.2023	

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 instituție publică (gimnaziu), reabilitată; - 1 bloc sanitar, construit; - 54m2 acoperis construit, 37.8m2 pardoseli/41m2 tavan/130m2 pereti construiți - 7.47m2 usi/5.12m2 ferestre noi montate	Produs	- 1 instituție publică (gimnaziu), reabilitată; - 1 bloc sanitar, construit; - 54m2 acoperis construit, 37.8m2 pardoseli/41m2 tavan/130m2 pereti construiți - 7.47m2 usi/5.12m2 ferestre noi montate	1. Vizita în teren din 22.11.2024 și din 28.04.2026; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de finanțare, - Documentația tehnică și financiar-contabilă; - Nota info APL nr. 371 din 22.11.2024. - Raportul post-implementare prezentat de Primăria Antonești, din data de 28.04.2026. 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar); 4. Actul de constatare a costurilor investiționale, nr. 318 din 16.07.2024.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 28.04.2026	- 1 instituție publică (gimnaziu), reabilitată; - 1 bloc sanitar, construit; - 54m2 acoperis construit, 37.8m2 pardoseli/41m2 tavan/130m2 pereti construiți - 7.47m2 usi/5.12m2 ferestre noi montate
- Acces îmbunătățit pentru 130 copii și 18 profesori, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite; - 3 localități beneficiare de infrastructura reabilitată ;	Rezultat	- Acces îmbunătățit pentru 130 copii și 18 profesori, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite; - 3 localități beneficiare de infrastructura reabilitată ;	1. Vizita în teren din 22.11.2024 și din 28.04.2026; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de finanțare, - Documentația tehnică și financiar-contabilă; - Nota info APL nr. 371 din 22.11.2024. - Raportul post-implementare prezentat de Primăria Antonești, din data de 28.04.2026. 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar); 4. Actul de constatare a costurilor investiționale, nr. 318 din 16.07.2024.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 28.04.2026	- Acces îmbunătățit pentru 130 copii și 18 profesori, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite; - 3 localități beneficiare de infrastructura reabilitată ;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată , conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;	- Primăria Antonești a întreprins acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea panoului informativ permanent - Responsabil de mentenanța investiției este Gimnaziul, care dispune de personal specializat și asigură cu produsele de igienă necesare blocul sanitar; - În prezent, gimnaziul asigură evacuarea periodică a apelor uzate acumulate de la blocul sanitar, acestea fiind colectate în haza. În perspectivă, se planifică construcția unei stații de epurare. - Primăria Antonești în comun cu Gimnaziul, planifică identificarea și accesarea de noi surse de finanțare, pentru implementarea de proiecte menite să îmbunătățească infrastructura și condițiile educaționale.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ. -APL va planifica resurse pentru întreținerea bunurilor create, va desemna persoane responsabile de integritatea acestuia. -Vor fi atrase noi fonduri pentru dezvoltarea investiției.	Responsabil de mentenanța investiției este Gimnaziul, care dispune de personal specializat și asigură cu produsele de igienă necesare blocul sanitar; În perspectivă se planifică construcția unei stații de epurare la blocul sanitar construit;

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	La Gimnaziul „Liubomir Chiriac” din comuna Antonești, se construiește un bloc sanitar complet reabilitat, incluzând un acoperiș de 54m², pardoseli de 37.8 m², tavan de 41m² și pereți de 130m².	Crearea blocului sanitar în cadrul Gimnaziului Antonești a îmbunătățit condițiile de studiu și igienă pentru cei 130 de elevi și 18 cadre didactice, contribuind la asigurarea unui mediu educațional mai sigur, sănătos și conform standardelor.
Concluzii: 1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. 2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului 3. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. 3. Bunul creat funcționează. 4. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. 5. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. 6. Planul de asigurare durabilitate va fi aprobat la următoarea ședință a consiliului local de la finele anului 2024.		
Concluzii urmare a vizitei repetate:	1. Primăria Antonești a prezentat Raportul final, elaborat conform cerințelor metodologice aplicabile proiectelor finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală. 2. Vizibilitatea proiectului este asigurată prin instalarea plăcuței informative permanente, amplasată într-un loc vizibil și accesibil publicului, în conformitate cu cerințele de informare și vizibilitate prevăzute în Ghidul de identitate vizuală al FNDRL. 3. Obiectivul este funcțional integral și este utilizat conform destinației. 4. Edificiul este în gestiune directă a Gimnaziului Antonești în comun cu Primăria. 5. Grupurile țintă – elevii, cadrele didactice din instituția de educație, beneficiază în prezent de un mediu educațional sigur și conform normelor. 6. Pe parcursul perioadei de asigurare a durabilității, au fost respectate integral toate exigențele și obligațiile asumate prin contractul de finanțare.	
Dirjecția evaluare ex-post și raportare Data 28.04.2026		