

**Raport de monitorizare ex- post
al proiectului, cu sursa de finanțare din FNDRL**

Codul proiectului: **N 23 172 DL**
 Denumire proiectului: **Viișoara - sat frumos spre un viitor sănătos**
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
 Măsura **2.3 Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a edificiilor destinate dezvoltării serviciilor sociale destinate populației din grupurile social vulnerabile, inclusiv a infrastructurii medicale**

Localitatea proiectului: **s. Viișoara, r-nul Edineț**
 Beneficiar: **Primăria s. Viișoara, r-nul Edineț**
 Bugetul proiectului: **1.136.860,20 lei**
 Suma finanțată din FNDRL: **1.136.860,20 lei**
 Data semnării contractului de finanțare: **# 486-N23172DL-2022**
 Data transmiterii obiectului: **18.01.2023**

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

2

| Indicator | Tip | Valoarea planificată | Metoda de măsurare a indicatorului | Data măsurării | Valoarea efectivă |
|---|----------|---|---|--|---|
| - 1 locație sportivă cu suprafața totală de 320 m2, amenajată și dotată cu echipament sportiv; | Produs | - 1 locație sportivă cu suprafața totală de 320 m2, amenajată și dotată cu echipament sportiv; | 1. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Documente tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 18.01.2023; - Actul de formare a costurilor investiționale, Nr. 105 din 11.08.2023; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 2/24 din 11.05.2023; - Notă informativă nr. 119 din 21.06.2024; - Raport anual post-implementare din 16.10.2025; 2. Vizita de monitorizare din data de 21.06.2024 , 16.10.2025 și 30.03.2026; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare; | Vizita de monitorizare ex-post din 30.03.2026. | - 1 locație sportivă cu suprafața totală de 320 m2, amenajată și dotată cu echipament sportiv; |
| - Acces pentru 295 beneficiari direcți ai infrastructurii sportive create; - 1 loc de muncă nou creat (responsabil de activitatea centrului); - 1 localitate beneficiară de infrastructura sportivă creată; | Rezultat | - Acces pentru 295 beneficiari direcți ai infrastructurii sportive create; - 1 loc de muncă nou creat (responsabil de activitatea centrului); - 1 localitate beneficiară de infrastructura sportivă creată; | 1. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Documente tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 18.01.2023; - Actul de formare a costurilor investiționale, Nr. 105 din 11.08.2023; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 2/24 din 11.05.2023; - Notă informativă nr. 119 din 21.06.2024; - Raport anual post-implementare din 16.10.2025; 2. Vizita de monitorizare din data de 21.06.2024 , 16.10.2025 și 30.03.2026; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare; | | - Acces pentru 295 beneficiari direcți ai infrastructurii sportive create; - 1 loc de muncă nou creat (responsabil de activitatea centrului); - 1 localitate beneficiară de infrastructura sportivă creată; |

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

| Cerințe de sustenabilitate | Aspecte planificate | Aspecte efective |
|---|--|---|
| Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului | 1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat, dacă este cazul; | - APL a asigurat acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea panoului informativ permanent; - Activități de întreținere și asigurare integritate, administrația casei de cultură este responsabilă de sustenabilitatea bunurilor și instituția publică sportivă creată. - Anual, sunt alocate surse financiare în bugetul instituției pentru întreținere, în sumă de 498.000 lei. - A fost înființată și funcționează Instituția Publică Școala Sportivă pentru Copii și Juniori, în cadrul căreia au fost angajate 6 persoane. 78 copii frecventează sala de sport. - APL suplimentar din resurse proprii a confecționat un ring de box și a procurat mobilier. - Bugetul APL pentru mentenanța proiectului și Școala Sportivă creată, pentru anul 2024 a constituit 783 mii lei. - Beneficiarul a creat secții de fitness, se practică boxul, este dotată cu inventar necesar sala de forță, facilitățile sportive fiind în continuă dezvoltare. - Prin Programul „Satul European II” a fost realizat proiectul de eficientizare energetică a clădirii Casei de Cultură din satul Viișoara, raionul Edineț, fiind executată termoizolarea exterioară a edificiului. - În perspectivă APL planifică accesarea de fonduri pentru construcția unui parc fotovoltaic la Casa de Cultură și continuarea acțiunilor de eficientizare energetică a instituției. |

| | | |
|---|--|---|
| Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului | -Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ. -APL va planifica resurse pentru întreținerea investiției, va desemna persoane responsabile de integritatea acesteia. -Vor fi atrase noi fonduri pentru dezvoltarea investiției, inclusiv prin crearea de noi facilități de sport și agrement. | -Activități de întreținere și asigurare integritate, administrația casei de cultură este responsabilă de sustenabilitatea bunurilor și instituția publică sportivă creată -A fost înființată și funcționează Instituția Publică Școala Sportivă pentru Copii și Juniori, în cadrul căreia au fost angajate 6 persoane. 78 copii frecventează sala de sport. -APL suplimentar din resurse proprii a confecționat un ring de box și a procurat mobilier. -Bugetul APL pentru mentenanța și funcționarea Casei de Cultură, constituie cca 498 mii lei. |
| Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare | Amenajare a unei locații sportive cu suprafața totală de 320 m ² la casa de cultură din localitate. Spațiul va fi renovat și dotat cu echipament sportiv modern, asigurând un mediu adecvat pentru activități fizice diverse. Infrastructura creată va oferi acces direct pentru 295 de beneficiari, inclusiv tineri și adulți din comunitate, promovând un stil de viață activ și sănătos. Proiectul va avea un impact pozitiv pe termen lung asupra sănătății și bunăstării generale a comunității. | Înființarea și funcționarea Instituției Publice Școala Sportivă pentru Copii și Juniori în incinta Casei de Cultură reabilitate și dotate, oferă oportunități educative și sportive pentru copii cît și alți potențiali beneficiari, contribuind la dezvoltarea lor fizică și mentală. Angajarea a 6 persoane în cadrul acestei instituții aduce beneficii economice și stabilește locuri de muncă locale. Implicarea APL în confecționarea unui ring de box și procurarea de mobilier suplimentar demonstrează un angajament crescut pentru îmbunătățirea condițiilor sportive. Beneficiari ai proiectului sunt 1700 locuitori, dintre care 250 tineri, membrii clubului de seniori „Vișorenii”, cca 50 copii încadrați la școala sportivă, 23 angajați din incinta edificiului. |

Concluzii vizita primara de M&E : În perioada 2023–2025, Primăria Vișoara a respectat angajamentele privind asigurarea durabilității proiectului implementat prin Programul „Satul European” - ediția 2022. Specialiștii SEER din cadrul ONDRL au efectuat două vizite de monitorizare și au analizat periodic rapoartele transmise de beneficiar, confirmând sustenabilitatea investiției. Proiectul și-a atins obiectivele, având un impact semnificativ asupra comunității.

Concluzie: În urma finalizării perioadei de post-implementare și a vizitelor de monitorizare, se constată că beneficiarul final asigură în mod corespunzător durabilitatea investițiilor realizate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, respectând angajamentele asumate. Proiectul și-a atins obiectivele propuse, are un impact real asupra grupurilor-țintă și contribuie la dezvoltarea comunității. Investițiile sunt funcționale, sustenabile și bine integrate în viața locală.

Concluzii vizita repetată de M&E :

- 1.Elaborarea prezentului raport are la bază constatările și datele colectate în cadrul vizitei de monitorizare efectuate în teritoriu la data de 30.03.2026
- 2.Autoritatea publică locală (APL) a prezentat Raportul Anual , elaborat conform cerințelor metodologice aplicabile proiectelor finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală.
- 3.Vizibilitatea proiectului este asigurată prin instalarea plăcuței informative permanente, amplasată într-un loc vizibil și accesibil publicului.
- 4.Sala de sport amenajată este funcțională și exploatată conform destinației, fiind accesibilă în mod organizat beneficiarilor finali, în condiții corespunzătoare de siguranță și confort.
- 5.În incinta sălii de sport se desfășoară în mod regulat orele de educație fizică pentru elevii gimnaziului din localitate, precum și activități sportive organizate în cadrul Școlii de Sport, contribuind la diversificarea ofertei educaționale și recreative.
- 6.Crearea unui centru sportiv modern în mediul rural, dotat corespunzător și adaptat cerințelor actuale, a generat un impact pozitiv asupra tinerilor din localitate, stimulând participarea acestora la activități sportive și promovând un stil de viață sănătos și activ. Totodată, investiția contribuie la dezvoltarea aptitudinilor fizice, disciplinelor sportive și spiritului de echipă, precum și la prevenirea comportamentelor de risc în rândul tinerilor.
7. Pe parcursul perioadei de asigurare a durabilității, au fost respectate integral toate exigențele și obligațiile asumate prin contractul de finanțare.

Direcția evaluare ex-post și raportare

Data: 30.03.2026