

**Raport final  
al proiectului finanțat din sursele FNDRL**

Codul proiectului: **NS 12 290 GM23**  
Denumire proiectului: **Renovarea și modernizarea iluminatului stradal în s.Călimănești**  
Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**  
Măsura **1.2** Instalarea iluminatului public

Localitatea proiectului: s. Călimănești, r-nul Nisporeni  
Beneficiar: Primăria s. Călimănești, r-nul Nisporeni  
Bugetul proiectului: 276.793,16 lei  
Suma finanțată din FNDRL: 273.268,00 lei  
Data semnării contractului de finanțare: 14.08.2023 013-NS12290-GM23  
Data transmiterii obiectului: 29.11.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 2, 726 km; - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 126 un. -15 piloni de iluminat stradal instalați; - Numărul instalațiilor și utilajelor montate: 3 PT, 1 panou de comandă;	Produs	- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 2, 726 km; - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 126 un. -15 piloni de iluminat stradal instalați; - Numărul instalațiilor și utilajelor montate: 3 PT, 1 panou de comandă;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin decizia CL nr. 1/13 din 15.02.2024. 4. Notă informativă APL cu privire la sustenabilitate, nr. 18 din 03.07.2024. 5. Vizita de monitorizare din data de 03.07.2024 și 10.02.2026. 6. Raportul anual post-implementare prezentat de Primărie, 10.02.2026.	Vizita de monitorizare post-implementare din 10.02.2026.	- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 2, 726 km; - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 126 un. -15 piloni de iluminat stradal instalați; - Numărul instalațiilor și utilajelor montate: 3 PT, 1 panou de comandă;
- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 819 persoane (328 femei, 318 bărbați, 173 copii); - Nivelul accidentelor rutiere și infrajeciunilor în timpul întunecos diminuat: cu 40% (de la 5 accidente/an la 3 accidente /an); - Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității:55% (de la 30% la 85% ); - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	Rezultat	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 819 persoane (328 femei, 318 bărbați, 173 copii); - Nivelul accidentelor rutiere și infrajeciunilor în timpul întunecos diminuat: cu 40% (de la 5 accidente/an la 3 accidente /an); - Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității: 55% (de la 30% la 85% ); - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin decizia CL nr. 1/13 din 15.02.2024. 4. Notă informativă APL cu privire la sustenabilitate, nr. 18 din 03.07.2024. 5. Vizita de monitorizare din data de 03.07.2024 și 10.02.2026. 6. Raportul anual post-implementare prezentat de Primărie, 10.02.2026.	Vizita de monitorizare post-implementare din 10.02.2026.	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 819 persoane (328 femei, 318 bărbați, 173 copii); - Nivelul accidentelor rutiere și infrajeciunilor în timpul întunecos diminuat: cu 40% (de la 5 accidente/an la 3 accidente /an); - Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității: 55% (de la 30% la 85% ); - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea panoului informativ informativ, elaborat conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format /serviciului creat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de ntreținerea și gestionarea bunului format/serviciului creat; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format), dacă este cazul;	- Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ, cost 1.15 mii lei. - Responsabil de gestiunea și întreținerea sistemului de iluminat stradal este asigurată de Primăria Călimănești. - Primăria întreprinde activități de întreținere a sistemului de iluminat public, de dezvoltare, (scimbarea la timp a lampilor uzate si întreținerea panourilor de distribuție a energiei electrice. - Pentru întreținerea și gestionarea bunului format a fost desemnat responsabil primarul. Care asigură programarea timpului de iluminat stradal. - Pentru acoperirea costurilor de consum a energiei electrice și lucrări de întreținere, Primăria planifică anual cca 60.0 mii lei.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Contractarea de către beneficiarul final a unui specialist tehnic pentru mentenanța bunului format/serviciului creat; 3. Extinderea sistemului de iluminat public stradal pe o lungime de 1000 m din cheltuieli proprii ale APL .	1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 1.15 mii lei; 2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final alocă anual mijloace financiare din bugetul local în sumă de cca 60.0 mii lei; 3. Investiția creată este întreținută de către primărie, pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația primăriei a desemnat persoane responsabile

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produse efecte și după finalizare	Se extinde sistemul de iluminat stradal din localitate pe cca 2,7 km cu instalarea a 126 corpuri de iluminat, pentru a îmbunătăți siguranța și confortul locuitorilor. Beneficiari direcți sunt cei 819 localnici.	Construcția sistemului de iluminat stradal pe cca 2,7 km, cu instalarea a 126 corpuri de iluminat, contribuie la creșterea siguranței și confortului celor 819 localnici. Este îmbunătățită securitatea publică prin reducerea riscului de accidente și infracțiuni pe timp de noapte, creând un mediu mai sigur pentru toți cetățenii, inclusiv pentru femei și copii. Totodată, este sporită calitatea vieții și sentimentul de siguranță în comunitate prin creșterea accesibilității la rețeaua de iluminat stradal.
--	--	--

- Concluzii:**
- Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
  - Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
  - Beneficiarul asigură operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
  - Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
  - Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
  - Bunul creat funcționează și este sustenabil.
  - Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
  - Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.

- Concluzii ca urmare a vizitei finale:**
- Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
  - Bunul creat funcționează și este sustenabil.
  - Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
  - Riscuri majore nu au fost identificate;
  - Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.

**Direcția evaluare ex-post și raportare**  
10.02.2026