

**Raport final
al proiectului finanțat din sursele FNDRL**

Codul proiectului: TL 12 112 GM23
Denumire proiectului: Extinderea iluminatului public stradal în 3 localități din componența comunei Ratuș, r-ul Telenești
Domeniul și măsura de intervenție: 1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale
Măsura 1.2 Instalarea iluminatului public
Localitatea proiectului: s. Sărătenii Noi, s.Zăicani și s.Zăicani Noi, r-nul Telenești
Beneficiar: Primăria com. Ratuș, r-nul Telenești
Bugetul proiectului: 230.874,74 lei
Suma finanțată din FNDRL: 230.874,74 lei
Data semnării contractului de finanțare: 31.07.2023 029-TL12112-GM23
Data transmiterii obiectului: 25.10.2023
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 90 un.; (45 un. pe traseu existent, 45 un. pe traseu nou);	Produs	- Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 90 un.; (45 un. pe traseu existent, 45 un. pe traseu nou);	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului); 2. PAD aprobat prin Decizia CL din 16.08.2024; 3. Nota Informativa APL nr.227 din 03.06.2025 cu privire la acțiunile de durabilitate; 4. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 5. Vizita în teren din 05.06.2025 și 26.03.2026 6. Actul de constatare a costurilor investiționale, nr. 2 din 05.03.2024.	Vizită de monitorizare post-implementare din data de 26.03.2026	- Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 90 un.; (45 un. pe traseu existent, 45 un. pe traseu nou);
- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 1740 locuitori, dintre care 740 gospodării - beneficiari direcți; - Nivelul accidentelor rutiere și infrajeciunilor în timpul întunecos diminuat cu 100% (de la 2 la 0); - Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității: 50% (de la 50% la 100%); - 3 localități cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	Rezultat	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 1740 locuitori, dintre care 740 persoane din 240 gospodării - beneficiari direcți; - Nivelul accidentelor rutiere și infrajeciunilor în timpul întunecos diminuat cu 100% (de la 2 la 0); - Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității: 50% (de la 50% la 100%); - 3 localități cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului); 2. PAD aprobat prin Decizia CL din 16.08.2024; 3. Nota Informativa APL nr.227 din 03.06.2025 cu privire la acțiunile de durabilitate; 4. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 5. Vizita în teren din 05.06.2025 și 26.03.2026 6. Actul de constatare a costurilor investiționale, nr. 2 din 05.03.2024.	Vizită de monitorizare post-implementare din data de 26.03.2026	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 1740 locuitori, dintre care 740 persoane din 240 gospodării - beneficiari direcți; - Nivelul accidentelor rutiere și infrajeciunilor în timpul întunecos diminuat cu 100% (de la 2 la 0); - Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității: 50% (de la 50% la 100%); - 3 localități cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional al bunului format. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea plăcuței informative, conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investigației; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice cu desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea bunului format), dacă este cazul;	Conform Notei Informative prezentate de APL, serviciul de iluminat public stradal a fost luat la evidenta de catre primaria com. Ratus si pus in functiune. În anul 2025 Primaria com. Ratus a dezvoltat proiectul finanțat de FNDRL prin extinderea iluminatului stradal aditional pe inca o strada din localitatea Ratus fiind montati 28 piloni si incorporate 28 corpuri de iluminat LED de 50W, investind din surse proprii mijloace financiare in suma de 336265 lei. Procesul de monitorizare este asigurat de catre un electrician autorizat desemnat de primarie iar automata de conectare si deconectare conform timpului nocturn este monitorizata de catre responsabilul tehnic angajat in baza contractului anual.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Contractarea de către beneficiarul final a unui specialist tehnic responsabil de mentenanța bunului format/;	Pentru asigurarea continuitatii si bunei functionari a proiectului, APL a instalat placuta informativa post-implementare costul careia constituie 1500 lei. Procesul de functionare este monitorizat de catre un electrician autorizat iar automata de conectare si deconectare a serviciului pe timp de noapte este asigurata de catre responsabilul tehnic angajat in baza contractului anual in suma de 19350 lei. Pentru acoperirea cheltuielilor pentru energia electrica consumata sunt alocati în anul 2025 cca. 60 mii lei și în anul 2026 cca 70 mii lei, iar pentru serviciile de mentenanța a sistemului – 30 mii lei.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produs efecte și după finalizare	Proiectul prevede extinderea iluminatului public stradal în cele 3 localități ale comunei și creșterea ponderii acoperirii cu corpuri de iluminat la 100%. Rezultatele investiției vor contribui la îmbunătățirea accesului populației la serviciile sociale comunitare calitative, sporirea gradului de protecție a populației și la consolidarea coeziunii sociale, economice și de sănătate durabile la nivel local.	Extinderea iluminatului public în comuna Rătuș asigură condiții sigure de deplasare pe timp de noapte pentru toți cei 1.743 de locuitori și crește gradul de siguranță în spațiile publice. Acoperirea aproape integrală a străzilor cu iluminat stradal contribuie la un mediu local mai sigur și durabil.
---	---	---

Concluzii:

1. Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
5. Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
6. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
7. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
8. Riscuri majore nu au fost identificate;
9. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.

Concluzii ca urmare a vizitei finale:

Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse. Proiectul este pe deplin funcțional și generează impact pozitiv prin extinderea iluminatului, sporind siguranța și confortul populației din comuna Rătuș. Beneficiarul asigură durabilitatea investiției prin alocarea resurselor financiare necesare pentru energie electrică, mentenanță și monitorizare tehnică continuă. Managementul și exploatarea sistemului sunt organizate corespunzător, fiind desemnat personal responsabil și mecanisme clare de funcționare, ceea ce garantează sustenabilitatea pe termen lung.

Direcția evaluare ex-post și raportare
26.03.2026