

**Raport final
al proiectului finanțat din sursele FNDRL**

Codul proiectului: **RS 21 189 GM23**
Denumire proiectului: **Renovarea clădirii Grădiniței de copii din s. Horodiște, r-nul Rîșcani, prin termoizolarea pereților exteriori**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura **2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice**

Localitatea proiectului: s. Horodiște, r-nul Rîșcani
Beneficiar: Primăria s. Horodiște, r-nul Rîșcani
Bugetul proiectului: 297.325,20 lei
Suma finanțată din FNDRL: 294.125,20 lei
Data semnării contractului de finanțare: 17.08.2023 - 101-RS21189-GM23
Data transmiterii obiectului: 21.11.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 Instituție publică reabilitată (grădiniță de copii);	Produs	- 1 Instituție publică reabilitată (grădiniță de copii);	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Plan de Asigurare Durabilitate aprobat prin Decizia nr. 3/9 din 20.05.2024. 4. Raport anual post-implementare prezentat de APL, nr. 1 din 26.03.2025. 5. Vizita în teren din data 07.04.2026	Vizita de monitorizare expost în teren din data de 07.04.2026	- 1 Instituție publică reabilitată (grădiniță de copii);
- Numărul de beneficiari direcți: 117 copii, 20 angajați	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 117 copii, 20 angajați	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Plan de Asigurare Durabilitate aprobat prin Decizia nr. 3/9 din 20.05.2024. 4. Raport anual post-implementare prezentat de APL, nr. 1 din 26.03.2025. 5. Vizita în teren din data 07.04.2026	Vizita de monitorizare expost în teren din data de 07.04.2026	- Numărul de beneficiari direcți: 117 copii, 20 angajați

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin plasarea plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a investiției către instituția vizată; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță și condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea edificiului grădiniței termoizolate); 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea grădiniței termoizolate; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru termoizolarea integrală a grădiniței de copii;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ), cost planificat 1.5 mii lei; 3. Investiția este în gestiunea Primăriei Horodiște, care asigură mentenanța acesteia; 4. În scopul asigurării integrității grădiniței termoizolate, este angajat un paznic, suma bugetată anual pentru salarizarea acestuia este de 33 mii lei. 5. Primăria în colaborare cu Grădinița urmează să întreprindă inclusiv lucrări de mentenanță a edificiului termoizolat, inclusiv în baza clauzei de bună execuție a lucrărilor, oferită de antreprenor. 6. Primăria este în proces de indentificare a fondurilor prin aplicarea de noi propuneri de proiect pentru termoizolarea integrală a grădiniței.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța edificiului grădiniței termoizolate;	1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat .300 lei; 2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final a alocat cca 33 mii lei; 3. Investiția creată este întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația grădiniței de copii a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produs efecte și după finalizare	Efectuate lucrări de termoizolare a pereților exteriori la Grădinița de copii din localitatea Horodiște, pentru a îmbunătăți eficiența energetică a instituției. Beneficiari direcți ai investiției fiind locuitorii din Horodiște în număr de 776.	Lucrările de termoizolare a pereților exteriori la Grădinița din Horodiște au contribuit la crearea unui mediu mai confortabil și sigur pentru copii și angajați. Comparativ cu perioada de până la proiect, consumul lunar de energie electrică a scăzut cu aproximativ 30 kW, iar necesarul de combustibil solid s-a redus cu 160 kg de cărbuni și 0,5 m ³ de lemne. Aceste economii contribuie la reducerea cheltuielilor instituției și susțin protejarea mediului înconjurător.
---	---	---

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri majore nu au fost identificate;

Concluzii ca urmare a vizitei finale:

1. Elaborarea prezentului raport are la bază constatările și datele colectate în cadrul vizitei de monitorizare efectuate în teritoriu la data de 07.04.2026
2. Autoritatea publică locală (APL) a prezentat Raportul Final, elaborat conform cerințelor metodologice aplicabile proiectelor finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală.
3. Vizibilitatea proiectului este asigurată prin instalarea plăcuței informative permanente, amplasată într-un loc vizibil și accesibil publicului.
4. Grădinița reabilitată prin implementarea măsurilor de eficiență energetică este funcțională și activează conform destinației, asigurând condiții adecvate de confort termic, siguranță și desfășurare a procesului educațional pentru copii și personal.
5. Lucrările executate în cadrul proiectului sunt bine întreținute, nefiind identificate deficiențe sau degradări la nivelul anvelopei clădirii (termoizolație, fațade), fapt ce confirmă calitatea execuției și respectarea cerințelor tehnice prevăzute în documentația de proiect.
6. Totodată a fost constatată reducerea consumului de combustibil solid și creșterea performanței energetice.
7. Pe parcursul perioadei de asigurare a durabilității, au fost respectate integral toate exigențele și obligațiile asumate prin contractul de finanțare.

Direcția evaluare ex-post și raportare
07.04.2026