

**Raport final
al proiectului finanțat din sursele FNDRL**

Codul proiectului: **IL 22 675 GM23**
 Denumire proiectului: **Instalarea sistemelor fotovoltaice la Casa de Cultură din satul Horești, raionul Ialoveni**
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
 Măsura **2.2 Instalarea sistemelor de producere și furnizare a energiei folosind resurse regenerabile**

Localitatea proiectului: s. Horești, r-nul Ialoveni
 Beneficiar: Primăria s. Horești, r-nul Ialoveni
 Bugetul proiectului: 327.082,55 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 327.082,55 lei
 Data semnării contractului de finanțare: 24.08.2023 138-IL22675-GM23
 Data transmiterii obiectului: 21.11.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

| Indicator | Tip | Valoarea planificată | Metoda de măsurare a indicatorului | Data măsurării | Valoarea efectivă |
|--|----------|--|--|---|--|
| - 1 clădire cultural-administrativă în incinta căreia sunt amplasate 5 instituții (casa de cultură, primăria, biblioteca, asistența socială, sectorul de poliție), inclusiv sala de sport, echipată cu sistem fotovoltaic; | Produs | - 1 clădire cultural-administrativă în incinta căreia sunt amplasate 5 instituții (casa de cultură, primăria, biblioteca, asistența socială, sectorul de poliție), inclusiv sala de sport, echipată cu sistem fotovoltaic; | 1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita în teren din 08.05.2024 și 24.02.2026. 4. PAD aprobat prin decizia consiliului local nr. 2/4 din 17.06.2024. 5. Raportul APL despre acțiuni post-implementare, din data de 24.02.2026. 6. Actul de constatare a costurilor investiționale, nr. 138 din 12.03.2024 7. Interviu cu beneficiarul final. | Vizita de monitorizare post-implementare din data de 24.02.2026 | - 1 clădire cultural-administrativă în incinta căreia sunt amplasate 5 instituții (casa de cultură, primăria, biblioteca, asistența socială, sectorul de poliție), inclusiv sala de sport, echipată cu sistem fotovoltaic; |
| Numărul de beneficiari direcți: 3511 locuitori | Rezultat | Numărul de beneficiari direcți: 3511 locuitori | 1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita în teren din 08.05.2024 și 24.02.2026. 4. PAD aprobat prin decizia consiliului local nr. 2/4 din 17.06.2024. 5. Raportul APL despre acțiuni post-implementare, din data de 24.02.2026. 6. Actul de constatare a costurilor investiționale, nr. 138 din 12.03.2024 7. Interviu cu beneficiarul final. | Vizita de monitorizare post-implementare din data de 24.02.2026 | Numărul de beneficiari direcți: 3511 locuitori |

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

| Cerințe de sustenabilitate | Aspecte planificate | Aspecte efective |
|----------------------------|---------------------|------------------|
|----------------------------|---------------------|------------------|

| | | |
|---|---|---|
| Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului | <p>1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional</p> <p>2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL;</p> <p>3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției;</p> <p>4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format /serviciului creat;</p> <p>5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format/serviciului creat;</p> <p>6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat;</p> <p>7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format), dacă este cazul;</p> | <p>- Primăria a întreprins acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ, cost 4,74 mii lei;</p> <p>- Responsabil de mentenanța și întreținerea sistemului fotovoltaic este Primăria.</p> <p>- Anual se alocă surse financiare pentru cheltuielile salariale ale specialistului responsabil de buna funcționare a centralei fotovoltaice (în anul 2026 - 139.320,0 lei), se realizează verificări periodice ale sistemului fotovoltaic, iar după implementarea proiectului au fost procurate condiționere pentru încălzirea și răcirea încăperilor Casei de Cultură și Primăriei care se află în același edificiu, în valoare de 141.785,0 lei.</p> <p>- Lunar sunt înregistrate economii de cca 9 mii lei la energia electrică, față de perioada anterioară. Inclusiv la data vizitei al anului 2024, APL a specificat că sunt acumulați cu depozit 3241 kw.</p> <p>- Din momentul inițierii funcționării centralei fotovoltaice și pînă în prezent, aceasta a generat circa 71.0 mii kWh de energie electrică.</p> |
| Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului | <p>1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului;</p> <p>2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat;</p> <p>3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat;</p> | <p>1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 4,74 mii lei;</p> <p>2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final alocă anual mijloace financiare din bugetul local în sumă de peste 100 mii lei;</p> <p>3. Investiția creată este întreținută de către primărie. La necesitate sunt alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională;</p> <p>4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;</p> |
| Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produs efecte și după finalizare | <p>Instalarea sistemului fotovoltaic la Casa de Cultură din Horești, raionul Ialoveni, urmărește să sprijine eficiența energetică și sustenabilitatea comunității locale. Clădirea cultural-administrativă adăpostește cinci instituții esențiale – casa de cultură, primăria, biblioteca, asistența socială și sectorul de poliție – alături de o sală de sport, ceea ce înseamnă că o gamă variată de servicii publice va beneficia de energia verde generată. Inițiativa vizează să îmbunătățească condițiile de viață și să inspire locuitorii satului Horești, care numără 3,511 persoane, în direcția unei infrastructuri mai verzi și eficiente.</p> | <p>Instalarea sistemului fotovoltaic la Casa de Cultură din Horești are un impact social și economic, asigurând alimentarea cu energie verde a unui edificiu care găzduiește cinci instituții publice și o sală de sport, utilizate zilnic de comunitate. Producerea a circa 71.000 kWh de energie electrică de la punerea în funcțiune și economiile lunare de cca 10 mii lei reduc presiunea asupra bugetului local și permit redirecționarea resurselor către alte necesități comunitare. Beneficiarii finali ai proiectului sunt locuitorii satului Horești, 3511 persoane.</p> |

Concluzii:

- Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
- Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
- Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
- Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
- Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
- Bunul creat funcționează și este sustenabil.
- Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
- Riscuri majore nu au fost identificate;

Concluzii ca urmare a vizitei finale:

- Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
- Bunul creat funcționează și este sustenabil.
- Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
- Riscuri majore nu au fost identificate;
- Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.

Direcția evaluare ex-post și raportare

24.02.2026