

**Raport final  
al proiectului finanțat din sursele FNDRL**

Codul proiectului: **RS 23 333 GM23**  
 Denumire proiectului: **Îmbunătățirea căilor de acces în cadrul Gimnaziului și Grădiniței de copii din s. Aluniș, r-nul Rîșcani**  
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**  
 Măsura **2.3 Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a edificiilor destinate dezvoltării serviciilor sociale destinate populației din grupurile social vulnerabile, inclusiv a infrastructurii medicale**

Localitatea proiectului: **s. Aluniș, r-nul Rîșcani**  
 Beneficiar: **Primăria s. Aluniș, r-nul Rîșcani**  
 Bugetul proiectului: **356.869,90 lei**  
 Suma finanțată din FNDRL: **356.869,90 lei**  
 Data semnării contractului de finanțare: **24.07.2023 271-RS23333-GM23**  
 Data transmiterii obiectului: **20.09.2023**

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 2 Instituții publice reabilitate (grădinița, gimnaziu);  - 580 m.p de cale de acces amenajată (pavată).	Produs	- 2 Instituții publice reabilitate (grădinița, gimnaziu);  - 580 m.p de cale de acces amenajată (pavată).	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita în teren. 4. PAD aprobat prin DCL nr. 2/5 din 24.05.2024. 5. Raport final din data 21.04.2026.	Vizita de monitorizare expost în teren din data de 22.04.2026	- 2 Instituții publice reabilitate (grădinița, gimnaziu);  - 580 m.p de cale de acces amenajată (pavată).
- Numărul de beneficiari direcți: 150 elevi, 65 copii, 50 angajați (28 - gimnaziu, 22 - grădiniță),	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 150 elevi, 65 copii, 50 angajați (28 - gimnaziu, 22 - grădiniță),	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita în teren. 4. PAD aprobat prin DCL nr. 2/5 din 24.05.2024. 5. Raport final din data 21.04.2026.	Vizita de monitorizare expost în teren din data de 22.04.2026	- Numărul de beneficiari direcți: 150 elevi, 65 copii, 50 angajați (28 - gimnaziu, 22 - grădiniță),

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format /serviciului creat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format/serviciului creat; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format), dacă este cazul;	- Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar. - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ. - Investiția creată este gestionată de primărie, care asigură mentenanța acesteia.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat; 3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat;	1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 1.2 mii lei; 2. Investiția creată va fi întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională;
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produse efecte și după finalizare	Proiectul vizează îmbunătățirea căilor de acces în cadrul Gimnaziului și Grădiniței de copii din satul Aluniș, raionul Rîșcani, prin amenajarea a 580 m <sup>2</sup> de suprafață pavată.	Îmbunătățirea căilor pietonale la grădiniță și gimnaziu face accesul la aceste instituții mult mai ușor pentru copii și părinți. Acum, elevii pot merge în siguranță pe aceste trasee amenajate.

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.  
Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.  
Bunul creat funcționează și este sustenabil.  
Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.  
Riscuri majore nu au fost identificate;

**Concluzii:**

**Concluzii ca urmare a vizitei finale:**

1. Elaborarea prezentului raport are la bază constatările și datele colectate în cadrul vizitei de monitorizare efectuate în teritoriu la data de 22.04.2026
2. Autoritatea publică locală (APL) a prezentat Raportul Final, elaborat conform cerințelor metodologice aplicabile proiectelor finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală.
3. Vizibilitatea proiectului este asigurată prin instalarea plăcuței informative permanente, amplasată într-un loc vizibil și accesibil publicului.
4. Căile de acces amenajate în cadrul proiectului sunt în stare bună și funcționale din momentul dării în exploatare a obiectului. Obiectul îmbunătățit este administrat și întreținut de administrația grădiniței și a gimnaziului.
5. Amenajarea căilor de acces în cadrul gimnaziului și grădiniței a generat un impact direct asupra creșterii nivelului de siguranță a copiilor, prin asigurarea unor trasee pietonale sigure, bine delimitate și adaptate fluxurilor de circulație. Intervențiile realizate au contribuit la reducerea riscurilor de accidentare, îmbunătățirea accesibilității și crearea unui mediu educațional mai sigur și mai funcțional pentru beneficiari.
6. Pe parcursul perioadei de asigurare a durabilității, au fost respectate integral toate exigențele și obligațiile asumate prin contractul de finanțare.

**Direcția evaluare ex-post și raportare**

**22.04.2026**