

**Raport final
al proiectului finanțat din sursele FNDRL**

Codul proiectului: **CT 23 319 GM23**
 Denumire proiectului: **Amenajarea parcului din preajma Centrului de Cultură, Sport și Agrement din comuna Țiganca**
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
 Măsura: **2.3 Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a edificiilor destinate dezvoltării serviciilor sociale destinate populației din grupurile social vulnerabile, inclusiv a infrastructurii medicale**

Localitatea proiectului: **s. Țiganca, r-nul Cantemir**
 Beneficiar: **Primăria com. Țiganca, r-nul Cantemir**
 Bugetul proiectului: **349.462,26 lei**
 Suma finanțată din FNDRL: **345.660,00 lei**
 Data semnării contractului de finanțare: **16.08.2023 318-CT23319-GM23**
 Data transmiterii obiectului: **31.10.2023**

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 zonă de agrement (parc), amenajat;	Produs	- 1 zonă de agrement (parc), amenajat;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 11.06.2025 și din 28.04.2026. 4. Act de formare costuri investionale ale proiectului din data de 21.05.2024; 5. Procesul Verbal pentru RTL din data de 31.10.2023. 6. Raportul privind asigurarea durabilității proiectului din data de 28.04.2026.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 28.04.2026	- 1 zonă de agrement (parc), amenajat;
- Numărul de beneficiari direcți: 2780 locuitori, inclusiv 283 copii;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 2780 locuitori, inclusiv 283 copii;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 11.06.2025 și din 28.04.2026. 4. Act de formare costuri investionale ale proiectului din data de 21.05.2024; 5. Procesul Verbal pentru RTL din data de 31.10.2023. 6. Raportul privind asigurarea durabilității proiectului din data de 28.04.2026.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 28.04.2026	- Numărul de beneficiari direcți: 2780 locuitori, inclusiv 283 copii;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
----------------------------	---------------------	-----------------

Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	<p>Durabilitatea proiectului va fi asigurată prin următoarele acțiuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alocarea periodică de către consiliul local a mijloacelor financiare necesare funcționalității proiectului - Planificarea în programul de lucru a angajaților primăriei responsabili de efectuarea curățeniei și amenajarea locurilor publice întreținerea parcului în stare curată și funcțională. - Asigurarea iluminării pe timp de noapte a parcului. - Luarea la evidență a serviciilor și bunurilor formate din contul mijloacelor Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, în baza Actului de constatare a costului investițional. - Înscriserea valorii lucrărilor în Registrele de evidență a mijloacelor fixe la articolele respective conform datelor din procesul-verbal de finalizare a implementării proiectului, conform prevederilor HG 1235/2016 din 10.11.2016. - Prezentarea raportului final al proiectului și a raportului de asigurare a durabilității, conform prevederilor Contractului de Finanțare, semnat de către ONDRL și APL. - Păstrarea documentelor aferente proiectului și punerea la dispoziția ONDRL și a oricărei alte autorități abilitate cu funcții de reglementare, supraveghere sau control. 	<p>Proiectul este întreținut de primărie. La necesitate sunt alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională.</p> <p>Personalul auxiliar angajat al primăriei asigură curățenia în locuri publice și colectarea/transportarea deșeurilor, mențin căile pietonale în stare curată și plăcută pentru odihna locuitorilor.</p> <p>Sunt organizate campanii pentru înverzirea spațiilor verzi unde participa atât elevii cât și locuitorii.</p> <p>Investiția este în gestiunea Primăriei Țiganca.</p>
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<ol style="list-style-type: none"> 1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat; 3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat; 	<p>Pentru întreținerea periodică a căilor pietonale din cadrul parcului, sunt angajați muncitori auxiliari din cadrul primăriei.</p> <p>Anual sunt planificate resurse financiare pentru mentenanța căilor pavate.</p>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produse efecte și după finalizare	<p>Proiectul asigură pentru cei 2.780 de locuitori ai comunei Țiganca acces prin căi pietonale pavate în parc, îmbunătățind conexiunea către instituțiile socio-culturale și spațiile de agrement.</p> <p>Amenajarea creează un mediu atractiv pentru recreere și activități fizice, în special pentru copii, contribuind la creșterea accesului la infrastructura socială și la îmbunătățirea calității vieții în comunitate.</p>	<p>Amenajarea parcului din centrul comunei Țiganca (compusă din satele Țiganca, Țiganca Nouă și Ghioltoșu) prin crearea de căi pavate a îmbunătățit semnificativ condițiile de trai, facilitând mobilitatea și accesul către instituțiile socio-culturale din localitate și oferind un spațiu modern pentru odihnă, socializare și activități fizice. Beneficiari ai proiectului cca 2 mii locuitori.</p>

Concluzii:

1. Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
5. Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
6. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
7. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
8. Riscuri majore nu au fost identificate;
9. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.

Concluzii ca urmare a vizitei finale:

1. Vizibilitatea proiectului este asigurată de către Primărie.
2. Gestiunea și întreținerea căilor pietonale sunt asigurate de către Primărie în comun cu instituțiile publice din localitate, care administrează și exploatează infrastructura în conformitate cu prevederile legale și tehnice aplicabile.
3. Amenajarea parcului din centrul comunei Țiganca (compusă din satele Țiganca, Țiganca Nouă și Ghioltoșu) prin crearea de căi pavate a îmbunătățit semnificativ condițiile de trai, facilitând mobilitatea și accesul către instituțiile socio-culturale.
4. Obiectivele generale și specifice ale proiectului, precum și impactul preconizat, au fost atinse.
5. Pe parcursul perioadei de asigurare a durabilității, au fost respectate integral toate exigențele și obligațiile asumate prin contractul de finanțare.

Direcția evaluare ex-post și raportare
28.04.2026