

**Raport final de monitorizare ex-post
al proiectului finanțat din sursele FNDRL**

Codul proiectului: **HN 21 689**
 Denumire proiectului: **Extinderea grupelor de creșă publice la grădinița de copii „Garofița” din comuna Mingir, raionul Hîncești**
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
 Măsura **2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice**

Localitatea proiectului: **s. Mingir,
r-nul Hîncești**
 Beneficiar: **Primăria com. Mingir,
r-nul Hîncești**
 Bugetul proiectului: **424.127,57 lei**
 Suma finanțată din FNDRL: **419.927,57 lei**
 Data semnării contractului de finanțare: **7–HN21689-GM23**
 Data transmiterii obiectului: **29.11.2023**

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 instituție publică (IET) reabilitată și dotată; - 1 grupă de creșă creată; - 2 grupe de creșă dotate cu inventar și mobilier;	Produs	- 1 instituție publică (IET) reabilitată și dotată; - 1 grupă de creșă creată; - 2 grupe de creșă dotate cu inventar și mobilier;	1. Vizita de monitorizare post-implementare din data de 08.05.2024 și 10.02.2026; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului, inclusiv: - Cererea de Finanțare a proiectului; - Planul de asigurare durabilitate din 26.07.2024; - Nota informativă cu acțiuni realizate; - Interviul cu beneficiarul final; - Actul de constatare a costurilor investiționale, 06 din 18.03.2024. - Raportul privind asigurarea durabilității proiectului, prezentat de Primăria Mingir, di data de 10.02.2026.	Vizita de monitorizare post-implementare din 10.02.2026.	- 1 instituție publică (IET) reabilitată și dotată; - 1 grupă de creșă creată; - 2 grupe de creșă dotate cu inventar și mobilier;
- Numărul de beneficiari direcți: 20 copii; 42 angajați - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 20 copii; 42 angajați - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita de monitorizare post-implementare din data de 08.05.2024 și 10.02.2026; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului, inclusiv: - Cererea de Finanțare a proiectului; - Planul de asigurare durabilitate din 26.07.2024; - Nota informativă cu acțiuni realizate; - Interviul cu beneficiarul final; - Actul de constatare a costurilor investiționale, 06 din 18.03.2024. - Raportul privind asigurarea durabilității proiectului, prezentat de Primăria Mingir, di data de 10.02.2026.	Vizita de monitorizare post-implementare din 10.02.2026.	- Numărul de beneficiari direcți: 20 copii; 42 angajați - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitate a proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată IET, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat (grupele- creșe din cadrul IET); 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de ntreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;	1. Realizarea acțiunilor de luare la evidență a bunului format/a serviciului creat, în baza Actului de formare a costului investițional, conform prevederilor HG 1235. 2. Primăria Mingir a întreprins acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Conform Planului de acțiuni privind asigurarea durabilității proiectului responsabili pentru gestionarea investiției sunt: Din cadrul Primăriei com. Mingir: Primarul com. Mingir, contabilul-șef; din cadrul instituției Grădiniței de copii -Managerul instituției; 4. Pentru funcționarea și întreținerea edificiului grădiniței sunt alocate anual următoarele resurse financiare: 108 mii lei pentru achitarea energiei electrice, 1 100 mii lei pentru consumul de gaze naturale, 67 mii lei pentru serviciile de apă și canalizare, precum și pentru lucrări de amenajare, întreținere și reparații curente ale instituției.;
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I ; 2. Desemnarea de către administrația IET a unui specialist responsabil de mentenanța bunului format/serviciului creat/Grădiniței-Creșă, dotate cu mobilier și inventar.	- Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, primăria a alocat 1,5 mii lei din bugetul local; - În perioada 2023–2025, autoritatea publică locală a realizat investiții de peste 600,0 mii lei pentru pavarea căilor de acces și reparația soclului clădirii, peste 200,0 mii lei pentru amenajarea încăperii și procurarea unui generator electric de 25 kW, 116,8 mii lei pentru instalarea sistemului de semnalizare antiincendiar și 176,8 mii lei pentru reparația capitală a pardoselii la două copertine de umbrire. - De asemenea, în anul 2025 au fost alocate 147,7 mii lei pentru elaborarea auditului energetic necesar termoizolării clădirii, 180,0 mii lei pentru procurarea mobilierului, 60,0 mii lei pentru costume naționale și seturi de albituri pentru copii, precum și 25,0 mii lei pentru inventar de bucatărie, demonstrând preocuparea constantă pentru modernizarea și dezvoltarea instituției.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produse efecte și după finalizare	<p>1. Valorificarea potențialului economic al activităților de îngrijire ca oportunitate de creștere a ratei de ocupare, în special la femei, astfel încât cheltuielile publice pentru serviciile de îngrijire să creeze locuri de muncă și să susțină antreprenoriatul feminin.</p> <p>2. Oportunități pentru părinți de a reveni cât mai curând pe piața muncii datorită condițiilor create în urma renovării și dotării grupelor creșă din localitate;</p> <p>3. O grupă creșă creată.</p>	Proiectul a contribuit la îmbunătățirea accesului la servicii de educație și îngrijire timpurie pentru copiii din comunitate prin încadrarea a cca 20 copii în grupa de creșă, oferind condiții mai bune de educație pentru 19 familii tinere și 46 de angajați ai instituției. Modernizarea infrastructurii grădiniței a redus presiunea asupra familiilor și a facilitat integrarea mai rapidă a părinților, în special a femeilor, pe piața muncii. Totodată, investiția a sprijinit menținerea și dezvoltarea locurilor de muncă din domeniul educației timpurii, contribuind la creșterea nivelului de incluziune socială și bunăstare în comunitate. Beneficiari finali ai proiectului sunt toți locuitorii comunei Mingir, în număr de cca 3.500 de locuitori.
--	---	---

Concluzii:

1. Primăria Mingir a prezentat Raportul Anual, elaborat conform cerințelor metodologice aplicabile proiectelor finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală.
2. Grupa creșă renovată este utilizată conform destinației. Grupa este frecventată de cca 19 copii.
3. Responsabili de gestionarea grupei creșă este Primăria Mingir și administrația grădiniței.
4. Pentru perioada 2023-2025, Primăria Mingir a realizat investiții de peste 600,0 mii lei pentru buna funcționare și modernizarea grădiniței de copii din localitate.
5. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
6. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
7. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.

Directia evaluare ex-post și raportare

Data: 10.02.2026