

Anexa nr. 2.3.1

**Raport final de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului:	C 21 254 DL
Denumire proiectului:	Reparația capitală a clădirii Primăriei comunei Dereneu, raionul Călărași
Domeniul și măsura de intervenție:	2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale
Măsura	2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice
Localitatea proiectului:	s. Dereneu, r-nul Călărași
Beneficiar:	Primăria com. Dereneu, r-nul Călărași
Bugetul proiectului:	544.925,42 lei
Suma finanțată din FNDRL:	539.533,22 lei
Data semnării contractului de finanțare:	# 416-C21254DL-2022
Data transmiterii obiectului:	20.01.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 Instituție publică (Primărie), reconstruită, -207 m2 de acoperis reconstruit, -787 m2 interiorul clădirii reparat -bloc sanitar interior nou creat	Produs	-1 Instituție publică (Primărie), reconstruită, -207 m2 de acoperis reconstruit, -787 m2 interiorul clădirii reparat -bloc sanitar interior nou creat	1. Vizita de monitorizare post-implementare, din 13.02.2024 și din 23.01.2026; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale, nr. 17 din 21.02.2023; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 02/14 din 31/03.2023; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare ex-post din data de 23.01.2026	-1 Instituție publică (Primărie), reconstruită, -207 m2 de acoperis reconstruit, -787 m2 interiorul clădirii reparat -bloc sanitar interior nou creat
Acces îmbunătățit pentru 15 angajați ai primăriei, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite, 1130 locuitori. -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 15 angajați ai primăriei, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite, 1130 locuitori. -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita de monitorizare post-implementare, din 13.02.2024 și din 23.01.2026; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale, nr. 17 din 21.02.2023; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 02/14 din 31/03.2023; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare ex-post din data de 23.01.2026	Acces îmbunătățit pentru 15 angajați ai primăriei, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite, 1330 locuitori, inclusiv 3 instituții publice. -3 localități beneficiare de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitate proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	Acțiuni planificate conform prevederilor Cererii de Finanțare, cap. 4.3 și a Planului de asigurare durabilitate aprobat de CL nr.2/14 din 31.03.2023.	- Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar; - Primăria a asigurat acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea plăcuței informative permanente la sediul primăriei. - Responsabilă de gestiunea și întreținerea investiției este Primăria Dereneu, care a angajat personal auxiliar care menține salubritatea și integritatea acesteia; - Primăria Dereneu planifică anual și alocă resurse financiare pentru întreținerea, dotarea, repararea edificiului primăriei și a încăperilor aferente, precum și pentru acoperirea cheltuielilor de utilități.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Se prevede identificarea și planificarea în buget a resurselor financiare necesare pentru întreținerea clădirii primăriei, suma estimată 30 mii lei.	-În anul 2023 APL Dereneu a planificat și alocat pentru mentenanța Primăriei 10 mii lei, în anul 2024 au fost alocați 15 mii lei; -Personalul auxiliar responsabil de mentenanța clădirii primăriei este salariat din bugetul primăriei.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	-Acces îmbunătățit pentru 15 angajați ai primăriei, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite, 1330 locuitori, inclusiv 3 instituții publice. -3 localități beneficiare de infrastructura reabilitată; -Edificiul primăriei renovat prin măsuri de eficiență energetică, are economii la mentenanță și achitarea serviciilor.	În urma implementării proiectului, cei 15 angajați ai primăriei și cele 3 instituții publice (inclusiv Primăria) găzduite în clădire beneficiază de condiții de muncă mai sigure și mai confortabile, datorită reparației spațiilor interioare și înlocuirii acoperișului. Clădirea renovată asigură prestarea unor servicii publice de calitate pentru cei 1.330 de locuitori din cele 3 localități ale comunei. Măsurile de eficiență energetică aplicate contribuie la reducerea costurilor de întreținere și exploatare a edificiului.

Concluzii:	1. Vizibilitatea proiectului este asigurată prin instalarea plăcuței informative permanente, amplasată într-un loc vizibil și accesibil publicului, în conformitate cu cerințele de informare și vizibilitate prevăzute în Ghidul de identitate vizuală al FNDRL. 2. Clădirea reabilitată se află în stare bună, este funcțională și utilizată conform destinației, asigurând desfășurarea activității administrației publice locale și a instituțiilor găzduite în condiții corespunzătoare. 3. Investiția realizată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru angajații primăriei și pentru personalul celor 3 instituții publice care activează în clădire, precum și la creșterea calității serviciilor publice oferite celor 1.330 de locuitori din 3 localități ale comunei. 4. Lucrările de renovare și măsurile de eficiență energetică implementate contribuie la reducerea costurilor de întreținere și exploatare a edificiului. 5. Pe parcursul perioadei de asigurare a durabilității, s-a respectat obligațiile asumate prin contractul de finanțare.
-------------------	--

Direcția evaluare ex-post și raportare
Data 23.01.2026