

**Raport final de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului:	S 23	575 DL
Denumire proiectului:	Dezvoltarea Complexului sportiv multifuncțional - satului european Cioburciu	
Domeniul și măsura de intervenție:	2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale	
Măsura	2.3 Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a edificiilor destinate dezvoltării serviciilor sociale destinate populației din grupurile social vulnerabile, inclusiv a infrastructurii medicale	
Localitatea proiectului:	s. Cioburciu, r-nul Ștefan Vodă	
Beneficiar:	Primăria s. Cioburciu, r-nul Ștefan Vodă	
Bugetul proiectului:	3.397.215,00 lei	
Suma finanțată din FNDRL:	3.397.215,00 lei	
Data semnării contractului de finanțare:	# 252-S23575DL-2022	
Data transmiterii obiectului:	20.03.2024	

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 instituție de menire socială amenajată Liceu -1 zona amenajată cu teren de volei,basket, fitness, de joaca pentru copii,piste de alergat	Produs	-1 instituție de menire socială amenajată Liceu -1 zona amenajată cu teren de volei,basket, fitness, de joaca pentru copii,piste de alergat	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 31.01.2025 și din 04.06.2026; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale, nr. 418 din 30.08.2024; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare. Raportul privind asigurarea durabilității proiectului, din data de 03.06.2026. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 04.06.2026	-1 instituție de menire socială amenajată Liceu -1 zona amenajată cu teren de volei,basket, fitness, de joaca pentru copii,piste de alergat
Acces creat pentru 650 copii și 2560 locuitori din Cioburciu , beneficiari direcți ai Complexului Sportiv Multifuncțional -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces creat pentru 650 copii și 2560 locuitori din Cioburciu , beneficiari direcți ai Complexului Sportiv Multifuncțional -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 31.01.2025 și din 04.06.2026; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale, nr. 418 din 30.08.2024; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare. Raportul privind asigurarea durabilității proiectului, din data de 03.06.2026. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 04.06.2026	Acces creat pentru 650 copii și 2560 locuitori din Cioburciu , beneficiari direcți ai Complexului Sportiv Multifuncțional -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea plăcuței informative permanente, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată , conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat, 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), daca este cazul;	- Primăria Cioburciu a implementat acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului, fiind instalate 2 panouri informative permanente. - Responsabil de mentenanța investiției este Primăria Cioburciu în comun IP Gimnaziul „Mihai Sirghi”. Pentru anul 2025 au fost planificate 20 mii lei pentru funcționarea și întreținerea complexului sportiv. - La complexul sportiv creat, elevii din cadrul liceului petrec orele de educație fizică conform curiculei. Periodic aici se organizează evenimente sportive alăt de ordin local cît și raional. - Complexul sportiv este supus periodic lucrărilor de salubritate, întreținere, asigurând menținerea acestuia în stare corespunzătoare de funcționare și utilizare. - APL planifică implementarea unui sistem de drenaj la complexul sportiv pentru evacuarea apelor pluviale.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ. -APL va asigura mentenanța și integritatea infrastructurii create și managementul post-implementare. -APL va planifica resurse pentru mentenanța bunului.	- Responsabil de mentenanța investiției este Primăria Cioburciu. Pentru anul 2025 fiind planificate cca 20 mii lei pentru funcționarea și întreținerea complexului sportiv.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	În satul Cioburciu se va dezvolta un Complex Sportiv Multifuncțional, prin amenajarea terenului de sport al liceului și crearea unei zone moderne cu terenuri de volei, baschet, fitness, loc de joacă pentru copii și piste de alergare. Proiectul va oferi acces la infrastructură sportivă modernizată pentru 650 de copii și 2.560 de locuitori ai satului. Această investiție va contribui la promovarea unui stil de viață activ și sănătos pentru întreaga comunitate.	Dezvoltarea Complexului Sportiv Multifuncțional din Cioburciu contribuie la promovarea unui stil de viață activ și sănătos în rândul întregii comunități, prin asigurarea unei infrastructuri moderne pentru cca 650 de copii și cca 1.613 locuitori ai localității. Elevii liceului beneficiază de un spațiu dotat cu terenuri de volei și baschet, pistă de alergare și alte facilități necesare desfășurării orelor de educație fizică și de practicare a sportului. Totodată, aici sunt organizate periodic evenimente sportive locale și raionale, care contribuie la consolidarea spiritului comunitar și la promovarea activităților sportive.	
Concluzii:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Primăria Cioburciu a prezentat Raportul post-implementare, elaborat conform cerințelor metodologice aplicabile proiectelor finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală. 2. Vizibilitatea proiectului este asigurată prin instalarea a 2 panouri informative permanente, amplasate într-un loc vizibil și accesibil publicului, în conformitate cu cerințele de informare și vizibilitate prevăzute în Ghidul de identitate vizuală al FNDRL. 3. Impactul proiectului este vizibil prin utilizarea complexului sportiv multifuncțional de către cca 650 de copii și 1.613 locuitori ai satului Cioburciu, contribuind la promovarea unui stil de viață activ și sănătos, precum și la dezvoltarea activităților sportive și comunitare. 4. În perioada de asigurare a durabilității proiectului, Primăria Cioburciu a planificat resurse financiare necesare pentru întreținerea și funcționarea complexului sportiv, în scopul menținerii infrastructurii în stare bună de exploatare. 5. Angajamentele privind asigurarea durabilității investiției sunt respectate de către beneficiarul proiectului, prin asigurarea condițiilor de utilizare și întreținere a complexului sportiv multifuncțional. 		
Direcția evaluare ex-post și raportare Data 04.06.2026			