

**Raport final  
al proiectului finanțat din sursele FNDRL**

Codul proiectului: **SV 12 246 GM23**  
 Denumire proiectului: **Iluminatul public în satul Râscăieți**  
 Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**  
 Măsura **1.2 Instalarea iluminatului public**

Localitatea proiectului: s. Râscăieți, r-nul Ștefan Vodă  
 Beneficiar: Primăria com. Râscăieți, r-nul Ștefan Vodă  
 Bugetul proiectului: 225.939,00 lei  
 Suma finanțată din FNDRL: 222.600,00 lei  
 Data semnării contractului de finanțare: 16.08.2023 065-SV12246-GM23  
 Data transmiterii obiectului: 14.11.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 3,027 km - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 91	Produs	- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 3,027 km - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 91	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Plan de Asigurare Durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 2/16 din 21.03.2024. 4. Raport anual post-implementare prezentat de APL, iunie 2026. 5. Vizita de monitorizare din 31.01.2025 și 04.06.2026. 6. Actul de constatare a costurilor investiționale, nr. 64 din 11.03.2024.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 04.06.2026	- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 3,027 km - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 91
- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 3 114 locuitori dintre care 771 copii; - Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității: 30% (de la 50% la 80%); - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	Rezultat	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 3 114 locuitori dintre care 771 copii; - Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității: 30% (de la 50% la 80%); - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Plan de Asigurare Durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 2/16 din 21.03.2024. 4. Raport anual post-implementare prezentat de APL, iunie 2026. 5. Vizita de monitorizare din 31.01.2025 și 04.06.2026. 6. Actul de constatare a costurilor investiționale, nr. 64 din 11.03.2024.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 04.06.2026	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 3 114 locuitori dintre care 771 copii; - Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității: 30% (de la 50% la 80%); - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional pentru sistemul de iluminat public stradal. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de luare la evidenta contabilă a bunului format de către primărie; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format prin încheierea unui contracta de prestare servicii la necesitate 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice prin contractarea unui electrician, responsabil de întreținerea și gestionarea bunului format; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format;	1. Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Primăria a întreprins acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ, cost 1.2 mii lei; 3. Mentenanța sistemului de iluminat public este asigurată de Primăria Râscăieți, a fost desemnat un specialist, electrician autorizat, 0,5 unități, pentru întreținerea și gestionarea iluminatului public. 4. Pentru salarizarea electricianului primăria bugetează anual cca 32 mii lei, pentru achitarea consumului de energie cca 60 mii lei. 5. Rețeaua de iluminat public a fost extinsă pe un sector suplimentar al satului, pe o distanță de 6.69 km.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Contractarea de către beneficiarul final a unui specialist tehnic responsabil de mentenanța bunului format/;	1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 1.2 mii lei; 2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final a alocat anual mijloace financiare din bugetul local în sumă de cca 92 mii lei; 3. Investiția creată este întreținută de către primărie. 4. Pentru asigurarea funcționării sistemului de iluminat public, primăria a desemnat un electrician responsabil de monitorizarea rețelei, efectuarea lucrărilor de întreținere și profilaxie, precum și de monitorizarea consumului de energie electrică și optimizarea regimului de iluminat în mod eficient și economic.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produs efecte și după finalizare	Sistemul de iluminat public extins în localitatea Râscăieți, pe o lungime de 3,027 km, prin instalarea a 91 de corpuri de iluminat stradal. Proiectul va asigura creșterea gradului de acoperire a iluminatului stradal de la 50% la 80%, îmbunătățind siguranța și confortul locuitorilor. Beneficiarii direcți ai acestei investiții sunt cei 3.114 locuitori ai satului, dintre care 771 sunt copii.	Proiectul a îmbunătățit siguranța și mobilitatea locuitorilor din Râscăieți, reducând riscul accidentelor și al infraționalității pe timp de noapte. Copiii și persoanele vulnerabile beneficiază acum de un mediu mai sigur pentru deplasare, iar activitățile sociale și economice ale comunității se pot desfășura în condiții mai bune. Gradul de acoperire a iluminatului stradal a crescut de la 50% la 80%, îmbunătățind siguranța și confortul locuitorilor. Beneficiarii direcți ai acestei investiții sunt cei 3.114 locuitori ai comunei.

**Concluzii:** În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri majore nu au fost identificate;

**Concluzii ca urmare a vizitei finale:**

1. Primăria Râscăieți a asigurat durabilitatea proiectului implementat prin menținerea funcțională și exploatarea corespunzătoare a sistemului de iluminat public, în conformitate cu obiectivele și prevederile proiectului finanțat.
2. Primăria a prezentat Raportul Final, elaborat în conformitate cu cerințele metodologice aplicabile proiectelor finanțate din FNDRL, iar vizibilitatea proiectului este asigurată prin instalarea plăcuței informative permanente.
3. Sistemul de iluminat public este funcțional pe toate sectoarele realizate prin proiect și este utilizat conform destinației, asigurând iluminarea eficientă a străzilor și spațiilor publice din localitate.
4. Pentru asigurarea durabilității investiției, Primăria Râscăieți a alocat resurse financiare din bugetul local pentru acoperirea costurilor de energie electrică, întreținerea și extinderea sistemului de iluminat public, în conformitate cu obligațiile asumate prin contractul de finanțare și planul de asigurarea durabilitate al proiectului.

**Direcția evaluare ex-post și raportare**  
04.06.2026