

Raport final
al proiectului finanțat din sursele FNDRL

Codul proiectului: OC 23 523 GM23
Denumire proiectului: Teren de mini fotbal în satul Hădărăuți, r-nul Ocnița
Domeniul și măsura de intervenție: 2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale
Măsura 2.3 Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a edificiilor destinate dezvoltării serviciilor sociale destinate populației din grupurile social vulnerabile, inclusiv a infrastructurii medicale

Localitatea proiectului: s. Hădărăuți, r-nul Ocnița
Beneficiar: Primăria s. Hădărăuți, r-nul Ocnița
Bugetul proiectului: 407.411,00 lei
Suma finanțată din FNDRL: 403.381,00 lei
Data semnării contractului de finanțare: 18.08.2023 343-OC23523-GM23
Data transmiterii obiectului: 05.12.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 teren de minifotbal construit, (utilizat și ca spațiu de odihnă și socializare);	Produs	- 1 teren de minifotbal construit, (utilizat și ca spațiu de odihnă și socializare);	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin DCL nr. 7/1 din 22.08.2024. 4. Nota informativă APL cu privire la sustenabilitate, nr. 477 din 03.12.2024. 5. Vizita în teren din 04.12.2024 și din 26.06.2026. 6. Actul de constatare a costurilor investiționale, nr. 263 din 15.03.2024. 7. Raportul privind acțiunile de asigurare durabilitate, prezentat de Primărie, din data de 25.06.2026.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 26.06.2026	- 1 teren de minifotbal construit, (utilizat și ca spațiu de odihnă și socializare);
- Numărul de beneficiari direcți 970 persoane dintre care: 320 copii și tineri până la 30 ani și 650 maturi; 3 instituții beneficiare: casa de cultură, gimnaziul și grădinița;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți 970 persoane dintre care: 320 copii și tineri până la 30 ani și 650 maturi; 3 instituții beneficiare: casa de cultură, gimnaziul și grădinița;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin DCL nr. 7/1 din 22.08.2024. 4. Nota informativă APL cu privire la sustenabilitate, nr. 477 din 03.12.2024. 5. Vizita în teren din 04.12.2024 și din 26.06.2026. 6. Actul de constatare a costurilor investiționale, nr. 263 din 15.03.2024. 7. Raportul privind acțiunile de asigurare durabilitate, prezentat de Primărie, din data de 25.06.2026.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 26.06.2026	- Numărul de beneficiari direcți 970 persoane dintre care: 320 copii și tineri până la 30 ani și 650 maturi; 3 instituții beneficiare: casa de cultură, gimnaziul și grădinița;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format /serviciului creat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de ntreținerea și gestionarea bunului format/serviciului creat; 6. Planficarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat(bunului format), daca este cazul;	- Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar; - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ; - Responsabil de mentenanța investiției este Primăria Hădărăuți care a desemnat o persoană responsabilă. - Există echipe de amatori de fotbal antrenate de un antrenor specializat, iar pe terenul de mini-fotbal se organizează periodic acțiuni social-sportive. - Primăria menține terenul de mini-fotbal în stare salubă, întreprinde periodic lucrări de reparație și a instalat bănci exterioare pentru spectatori..

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat; 3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat;	1. Investiția creată este întreținută de către primărie. La necesitate sunt alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 2. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația APL a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Un teren de mini-fotbal construit, care va servi atât pentru activități sportive, cât și ca spațiu de odihnă și socializare. Acest proiect va deservi direct 970 de persoane, inclusiv 320 de copii și tineri sub 30 de ani și 650 de adulți. Beneficiarii includ trei instituții locale: casa de cultură, gimnaziul și grădinița.	Construcția terenului de mini-fotbal a asigurat accesul la o infrastructură sportivă modernă pentru cca 1119 locuitori, dintre care 320 de copii și tineri, contribuind la creșterea nivelului de activitate fizică și la promovarea unui stil de viață sănătos. Terenul este utilizat pentru activități sportive, educaționale și comunitare, ce se petrec în localitatea Hădărăuți.

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
 Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
 Bunul creat funcționează și este sustenabil.
 Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
 Riscuri majore nu au fost identificate;

Concluzii ca urmare a vizitei finale:

1. Primăria Hădărăuți a prezentat Raportul Final, elaborat conform cerințelor metodologice aplicabile proiectelor finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală.
 2. Vizibilitatea proiectului este asigurată prin instalarea plăcuței informative permanente, iar terenul de mini-fotbal este menținut într-o stare tehnică bună. APL efectuează periodic lucrări de întreținere și reparație, asigură salubritatea terenului și a amenajat zona cu bănci pentru spectatori.
 3. Terenul de mini-fotbal este utilizat constant pentru antrenamentele echipelor de amatori, pentru orele de educație fizică, precum și pentru organizarea periodică a activităților și competițiilor social-sportive, contribuind la promovarea unui stil de viață activ și la consolidarea coeziunii comunitare.
 4. Pe parcursul perioadei de asigurare a durabilității, au fost respectate obligațiile asumate prin contractul de finanțare, iar investiția își îndeplinește obiectivele prin oferirea unei infrastructuri sportive funcționale și accesibile comunității.

Direcția evaluare ex-post și raportare
26.06.2026