

**APROBAT:**

**Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale**

**Viceprim-ministru, Ministru**

**Vladimir Bolea**

**Ordinul ONDRL nr. 7/SEE din 05.03.2024**

**ACT**

**de constatare a costului investițional  
al bunurilor și serviciilor achiziționate, construite, reconstruite sau  
îmbunătățite din contul mijloacelor Fondului național pentru  
dezvoltare regională și locală  
Programul Național „Satul European Expres”**

Localitatea: mun. Chișinău

Nr. 7 din 05.03.2024

**Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală** (în continuare - ONDRL), reprezentat de **Mihail CROITORU**, director, pe de o parte, și autoritatea administrației publice locale **Primăria com. Pruteni, r-nul Fălești**, reprezentată de **Eugenia CHEPTEA**, primarul localității, (în continuare – Beneficiar), denumite în continuare „PĂRȚI”, au semnat prezentul Act de constatare, privind următoarele:

1. În conformitate cu procedurile prevăzute de Regulamentul privind gestionarea mijloacelor financiare ale Fondului național pentru dezvoltare regională și locală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.490/2023, cu Documentul Unic de Program pentru anii 2022-2024, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.23/2022, deciziile Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale privind aprobarea finanțării din Fondul național pentru dezvoltarea regională și locală (FNDRL) pentru anul 2023 și Contractul de finanțare **nr. 047-FL12572-GM23 din 04.08.2023** a Proiectului „**Iluminare publică eficientă în satul Pruteni**”, Cod unic de identificare – **FL12572-GM23**, ONDRL a administrat procesul de finanțare a achizițiilor publice de bunuri, lucrări, servicii potrivit anexei nr.1 la prezentul Act, cu valoarea totală de **290.158,26 lei (două sute nouăzeci mii una sută cincizeci și opt lei, 26 bani)**.

2. Setul de documente care atestă costul investițional total al bunurilor, lucrărilor și serviciilor, finanțate din contul mijloacelor FNDRL, potrivit anexei nr.2 la prezentul Act, se atestă la bilanța Beneficiarului, **Primăria com. Pruteni, r-nul Fălești**.

3. Costul investițional al bunurilor și serviciilor achiziționate, construite sau îmbunătățite din contul mijloacelor financiare ale FNDRL și din alte surse urmează a fi reflectate în contabilitatea



Beneficiarului, în expresie cantitativă și valorică, conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), Standardelor Naționale de Contabilitate (SNC) și Standardelor Naționale de Contabilitate pentru Sectorul Public (SNCSPP).

4. De la data semnării prezentului Act, asupra Beneficiarului trec riscurile pieirii fortuite a bunurilor achiziționate, serviciilor prestate, construite, reconstruite sau îmbunătățite din contul mijloacelor financiare ale FNDRL și din alte surse, precum și obligația Beneficiarului privind următoarele:

a) de a asigura integritatea bunurilor formate și de a le folosi conform destinației pe durata de funcționare utilă a acestora, conform termenilor reglementați în Catalogul mijloacelor fixe;

b) de a emite, în termen maxim de 3 luni, decizia Consiliului local de acceptare a preluării bunurilor formate, cu informarea ONDRL;

c) de a asigura înregistrarea bunurilor formate în Registrul bunurilor imobile și Cadastrul funcțional urban și ținerea evidenței în conformitate cu Regulamentul privind registrul patrimoniului public;

d) de a asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, pentru care, în termen maxim de 30 zile, de a elabora și coordona cu ONDRL Planul de asigurare a durabilității și de a emite, în termen maxim de 3 luni, decizia Consiliului local de aprobare a planului vizat, cu informarea ONDRL;

e) de a plasa, în termen maxim de 30 zile, și de a menține, pe perioada de asigurare a durabilității de 3 ani, elementele de identificare vizuală a proiectului;

f) de a desfășura, dacă este relevant, recepția finală a lucrărilor de construcție în conformitate cu cadrul normativ în vigoare, cu invitarea reprezentanților ONDRL;

g) de a prezenta către ONDRL, în termen maxim de 30 zile, Raportul final al proiectului, și anual, rapoartele de asigurare a durabilității;

h) să păstreze și să pună la dispoziția ONDRL și a oricărei alte autorități abilitate cu funcții de reglementare, supraveghere sau control toate documentele aferente proiectului.

5. Prezentul Act este întocmit în 3 exemplare, cu aceeași forță juridică.

#### Anexe:

- 1) Bunurile, lucrările, serviciile și îmbunătățirile finanțate din FNDRL.
- 2) Documentele aferente formării costurilor investiționale ale bunurilor, lucrărilor, serviciilor și îmbunătățirilor finanțate din FNDRL.

**Oficiul Național de Dezvoltare Regională  
și Locală:**

**Mihail CROITORU, Director**

Digitally signed by Croitoru Mihail  
Date: 2024.12.13 15:48:20 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



L.Ș

**Beneficiar,  
Primăria com. Pruteni, r-nul Făleşti:**

**Eugenia CHEPTEA, Primar**

Digitally signed by Cheptea Eugenia  
Date: 2024.12.13 14:14:28 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



L.Ș

**Bunurile, lucrările, serviciile și îmbunătățirile  
finanțate din Fondul național pentru dezvoltare regională și locală (FNDRL)**

în cadrul proiectului: **„Iluminare publică eficientă în satul Pruteni”**  
cod unic: **FL12572-GM23**  
formate la Beneficiarul: **Primăria com. Pruteni, r-nul Fălești**

**1. Indicatori financiari:**

Nr. crt	Bunurile, lucrările, serviciile, îmbunătățirile	Valoarea totală (lei)	Inclusiv finanțat din FNDRL (lei)	Inclusiv prin contribuția APL (lei)
1	Lucrări de construcție	287.001,26	287.001,26	0,00
2	Servicii	3.157,00	0,00	3.157,00
3	Bunuri	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>290.158,26</b>	<b>287.001,26</b>	<b>3.157,00</b>

**2. Indicatori de produse și rezultate:**

Nr. crt	Indicatori	Setați	Realizați*
	<b>Indicatori de produs</b>		
1	Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu sistem de iluminat public construit	2,9 km	2,9 km
2	Nr. de corpuri de iluminat stradal, instalate;	38 unități	38 unități
3	Nr. piloni montați	15 buc	15 buc
	<b>Indicatori de rezultate</b>		
1	Acces asigurat la servicii publice de calitate (sistem de iluminat stradal construit)	1520 locuitori, dintre care 640 - beneficiarii direcți;	1520 locuitori, dintre care 640 - beneficiarii direcți;
2	Localități cu acces îmbunătățit la rețeaua de iluminat stradal construit.	1 localitate	1 localitate

\* Mențiuni privind diferența între indicatorii setați și cei realizați.  
Abateri nu sunt

**Oficiul Național de Dezvoltare Regională  
și Locală:**

**Mihail CROITORU, Director**

Digitally signed by Croitoru Mihail  
Date: 2024.12.13 15:48:40 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



L.Ș

**Beneficiar,  
Primăria com. Pruteni, r-nul Fălești:**

**Eugenia CHEPTEA, Primar**

Digitally signed by Chepteia Eugenia  
Date: 2024.12.13 14:15:18 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



L.Ș

**Documentele aferente formării costurilor investiționale  
ale bunurilor, lucrărilor, serviciilor și îmbunătățirilor  
finanțate din Fondul național pentru dezvoltare regională și locală (FNDRL)**

în cadrul proiectului:                   **„Iluminare publică eficientă în satul Pruteni”**  
cod unic:                                   **FL12572-GM23**  
formate la Beneficiarul:               **Primăria com. Pruteni, r-nul Fălești**

Nr. crt	Descrierea documentului <sup>1</sup>	Nr de file
<b>1. CONTRACTE</b>		
<b>1.1</b>	<b>Decizii de finanțare a proiectului:</b>	
1	Hotărârea Guvernului nr. 490/2023 cu privire la aprobarea Documentului unic de program pentru anii 2022-2024, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 23/2022	
2	Decizia CNCDRD nr. 13/23 din 28.06.2023	
3	Decizia CNCDRD nr. 15/23 din 28.06.2023	
4	Decizia CNCDRD nr. 17/23 din 28.06.2023	
5	Decizia CNCDRD nr. 21/23 din 10.07.2023	
6	Decizia CNCDRD nr. 25/23 din 23.10.2023	
7	Decizia CNCDRD nr. 31/23 din 18.12.2023	
<b>1.2</b>	<b>Contracte de finanțare:</b>	
1	Contract de finanțare nr. 047-FL12572-GM23 din 04.08.2023	8 file
2	Acord adițional nr. 1 din 26.09.2023 la Contractul de finanțare	1 filă
<b>1.3</b>	<b>Contracte de achiziții publice a lucrărilor:</b>	
1	Achiziție publică de valoare mică	APVM
2	Contract de antrepriză nr. 33 din 07.09.2023 - 287.001,26	contract
3	Deviz-oferta <i>Energoled SRL</i>	deviz
<b>1.4</b>	<b>Contracte de achiziții publice a serviciilor:</b>	
1	Achiziție publică de valoare mică	APVM
2	Contract de prestare servicii nr. 35 din 18.09.2023 - 3.157,00	contract
3	Specificație de preț <i>Soleanicov Alexandr</i>	Sp. preț
<b>1.5</b>	<b>Contracte de achiziții publice a bunurilor:</b>	
1	N/A	
<b>2. DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ DE PROIECTARE ȘI DEVIZ</b>		

<sup>1</sup> Mențiuni:

1. În compartimentul „1. Contracte” se reflectă:

- decizii de finanțare a proiectului;
- contractul de finanțare și acordurile adiționale la acestea;
- toate contractele de achiziții publice (de antrepriză, de prestare servicii, de procurare bunuri) și acordurile adiționale la acestea, atribuite pe perioada de implementare.

2. Compartimentul „2. Documentația tehnică de proiectare și deviz” cuprinde:

- totalitatea pieselor scrise și desenate (soluții tehnice și economice de realizare a obiectivului de investiții în volumul stabilit de documentele normative), fișe tehnologice;
- documentația de deviz a investitorului (deviz de resurse, catalog de prețuri, deviz local, deviz general);
- avizele și rapoartele de verificare a documentației tehnice și de deviz;
- avizele de racordare la rețelele edilitate;
- avizele serviciilor specializate de supraveghere de stat tehnică, din sănătate publică, ecologie și securitate incendiară pe marginea documentației de proiect și de atribuire a terenului pentru construcții;
- documentația de execuție.

3. În compartimentul „3. Documentația de recepționare” pentru lucrări la proiectele de infrastructură se reflectă:

- documentația tehnică de execuție completată de antreprenor (cartea tehnică, cap.B);
- actele primare, în ordinea cronologică, care au însoțit livrabilele la recepțiile ordinare (factură fiscală, notă informativă, proces verbal de recepție a lucrărilor, deviz local, catalog de prețuri unitare, raport narativ privind calitatea lucrărilor executate);
- actele de organizare și confirmare a recepțiilor (ordinul de numire a comisiei de recepție, procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor și de recepție finală, avizele autorului de proiect și a serviciilor specializate de supraveghere de stat tehnică, din sănătate publică, ecologie și securitate incendiară pe marginea subiectelor de recepție a lucrării, actele de confirmare a înlăturării obiecțiilor depistate la recepții).

4. În compartimentul „3. Documentația de recepționare” pentru servicii se reflectă:

- actele primare care au însoțit livrabilele (factură fiscală, actul de predare-primire a serviciului);
- documentele ce identifică subiectul serviciului furnizat (proiect, lucrare, studiu, raport, cercetare, expertiză, aviz, etc).

5. În compartimentul „3. Documentația de recepționare” pentru bunuri se reflectă:

- actele primare care au însoțit livrabilele (factură fiscală, actul de predare-primire a bunului);
- documentația de identificare a bunurilor achiziționate (act de origine, act de calitate, raport de expertiză, certificat de înregistrare, pașaport tehnic, adeverință, manual de exploatare, talon de garanție, etc.).

6. În lista cu documente pot fi incluse și alte acte, la discreția comisiei de inventariere, care nu sunt incluse în capitolele precedente, dar care sunt subiect pentru justificarea costurilor investiționale ale proiectului.

<b>2.1</b>	<b>Documentația de proiect:</b>	
1	Volum I: Memoriu explicativ ( <i>Iluminare publica eficienta in s. Pruteni, rnul Fălești</i> ) Obiect 21/07/2023	1 album
2	Volum II: Proiect de execuție ( <i>Iluminare publica eficienta în s. Pruteni, rnul Fălești</i> ) Obiect 21/07/2023-ME, PT 204CL3	1 album
3	Volum II: Proiect de execuție ( <i>Iluminare publica eficienta în s. Pruteni, rnul Fălești</i> ) Obiect 21/07/2023-ME, PT 205CL3	1 album
4	Volum II: Proiect de execuție ( <i>Iluminare publica eficienta în s. Pruteni, rnul Fălești</i> ) Obiect 21/07/2023-ME, PT 567CL3	1 album
5	Raport de verificare a documentației de proiect ( <i>Iluminare publica eficienta in s. Pruteni, rnul Falesti</i> ) Obiect 21/07/2023 nr.179 din 07.2023 PT 567CL3	1 filă
6	Raport de verificare a documentației de proiect ( <i>Iluminare publica eficienta in s. Pruteni, rnul Fălești</i> ) Obiect 21/07/2023 nr.177 din 07.2023 PT204CL3	1 filă
7	Raport de verificare a documentației de proiect ( <i>Iluminare publica eficienta in s. Pruteni, rnul Fălești</i> ) Obiect 21/07/2023 nr.178 din 07.2023 PT 205CL3	1 filă
<b>2.2</b>	<b>Documentația de deviz:</b>	
1	Deviz general, Formular nr. 9 ( <i>Realizarea sistemului de iluminat public din s. Pruteni, r-nul Fălești</i> )	N/A
2	Deviz pe obiect, Formular nr. 8 ( <i>Realizarea sistemului de iluminat public din s. Pruteni, r-nul Fălești</i> )	N/A
3	Deviz local, Formular nr. 7 ( <i>PT-204CL3. Lucrări de montare</i> )	5 file
4	Catalog de prețuri unitare, Formular nr. 5 ( <i>PT-204CL3. Lucrări de montare</i> )	5 file
5	Deviz local de resurse, Formular nr. 3 ( <i>PT-204CL3. Lucrări de montare</i> )	2 file
6	Deviz local, Formular nr. 7 ( <i>PT-205CL3. Lucrări de montare</i> )	5 file
7	Catalog de prețuri unitare, Formular nr. 5 ( <i>PT-205CL3. Lucrări de montare</i> )	5 file
8	Deviz local de resurse, Formular nr. 3 ( <i>PT-205CL3. Lucrări de montare</i> )	2 file
9	Deviz local, Formular nr. 7 ( <i>PT-567CL3. Lucrări de montare</i> )	5 file
10	Catalog de prețuri unitare, Formular nr. 5 ( <i>PT-567CL3. Lucrări de montare</i> )	5 file
11	Deviz local de resurse, Formular nr. 3 ( <i>PT-567CL3. Lucrări de montare</i> )	2 file
12	Raport de verificare a devizelor nr. 487 din 28.07.2023	2 file
<b>2.3</b>	<b>Avize și autorizații:</b>	
1	Certificat de urbanism pentru proiectare nr.05 din 15.05.2023	1 filă
2	Autorizație de construcție nr. 01 din 29.04.2023	1 filă
3	Aviz de racordare la rețele Nr. 1503 29.04.2023 PT205CL3	1 filă
4	Aviz de racordare la rețele Nr. 1503 29.04.2023 PT204CL3	1 filă
5	Aviz de racordare la rețele Nr. 1503 29.04.2023 PT567CL3	1 filă
<b>2.4</b>	<b>Documentația de execuție:</b>	
1	Cartea tehnică a construcției	1 filă
<b>3. DOCUMENTAȚIA DE RECEPȚIONARE</b>		
<b>3.1</b>	<b>Recepționarea lucrărilor:</b>	
	<b>Livrabile nr.1:</b>	
1	Factura fiscală nr. EAJ000533557 din 25.09.2023 - 287.001,26 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr. 1 din 09.2023	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. din 09.2023 - 75.020,00 lei	3 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	3 filă
5	Catalog de preturi unitare (Formular nr.5)	7 file
6	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. din 09.2023 - 97.257,85 lei	3 file
7	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	3 file
8	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	7 file
9	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. din 09.2023 - 114.723,41 lei	3 file
10	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	3 file
11	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	7 file
12	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate 25.09.2023	1 filă
13	Raport de audit tehnic din 16.10.2023	1 filă
<b>3.2</b>	<b>Recepționarea serviciilor: Contribuția APL</b>	
	<b>Livrabile nr.1:</b>	
1	Act de predare-primire a serviciului prestat nr. 01 din 18.09.2023 - 3.157,00 lei	1 filă
2	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate 25.09.2023	1 filă
3	Ordin de plată nr. 549 din 24.10.2023 - 284,13 lei	1 filă
4	Ordin de plată nr. 550 din 24.10.2023 - 344,74 lei	1 filă
5	Ordin de plată nr. 572 din 01.11.2023 - 2.528,13 lei	1 filă

<b>3.3</b>	<b>Recepționarea bunurilor:</b>	<b>N/A</b>
<b>3.4</b>	<b>Recepția la terminarea lucrărilor:</b>	
1	Ordinul de constituire a comisiei de recepție la terminarea lucrărilor nr.75 din 21.09.2023	1 filă
2	Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.01 din 26.09.2023	3 file
3	Aviz autorului de proiect pentru recepția lucrărilor nr. f/n din 25.09.2023	1 filă
<b>4. ALTE DOCUMENTE</b>		
<b>4.1</b>	<b>Ordine de plată:</b>	
1	Ordin de plată nr.1964 din 26.10.2023 pentru suma de 287 001.26 lei	1 filă

**Oficiul Național de Dezvoltare Regională  
și Locală:**

**Mihail CROITORU, Director**

Digitally signed by Croitoru Mihail  
Date: 2024.12.13 15:49:39 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



L.Ș

**Beneficiar,  
Primăria com. Pruteni, r-nul Fălești:**

**Eugenia CHEPTEA, Primar**

Digitally signed by Chepteia Eugenia  
Date: 2024.12.13 14:15:53 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



L.Ș

