


Anexă
la Regulamentul privind modul de transmitere a costurilor
investiționale, formate în urma achiziționării de bunuri,
servicii, construcții, reconstrucții sau îmbunătățiri
acestora din contul mijloacelor Fondului național
pentru dezvoltare regională și locală și din alte surse

APROBAT:

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

Viceprim-ministru, Ministru,

Vladimir Bolea



Ordinul ONDRL nr. 499/SE din 26.12.2024

ACT

**de constatare a costului investițional
al bunurilor și serviciilor achiziționate, construite, reconstruite sau
îmbunătățite din contul mijloacelor Fondului național pentru
dezvoltare regională și locală**

Localitatea: mun. Chișinău
Nr.499 din 26.12.2024

Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală (în continuare - ONDRL), reprezentat de **Mihail CROITORU**, director, pe de o parte, și autoritatea administrației publice locale **Primăria s. Copceac, r-nul Ștefan Vodă**, reprezentată de **Vasile ȚÎNȚARI**, primarul localității, (în continuare – Beneficiar), denumite în continuare „PĂRȚI”, au semnat prezentul Act de constatare, privind următoarele:

1. În conformitate cu procedurile prevăzute de Regulamentul privind gestionarea mijloacelor financiare ale Fondului național pentru dezvoltare regională și locală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.152/2022, cu Documentul Unic de Program pentru anii 2022-2024, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.23/2022, deciziile Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale privind aprobarea finanțării din Fondul național pentru dezvoltarea regională și locală (FNDRL) pentru anul 2022 și anul 2023 și Contractul de finanțare **nr. 376-S12389DL-2022 din 26.08.2022** a Proiectului „**Restabilirea și modernizarea sistemului de iluminat stradal în satul Copceac, raionul Ștefan Vodă**”, Cod unic de identificare – **S12389DL**, ONDRL a administrat procesul de finanțare a achizițiilor publice de bunuri, lucrări, servicii potrivit anexei nr.1 la prezentul Act, cu valoarea totală de **1.093.732,02 lei (un milion nouăzeci și trei mii șapte sute treizeci și doi lei, 02 bani)**.

2. Setul de documente care atestă costul investițional total al bunurilor, lucrărilor și serviciilor, finanțate din contul mijloacelor FNDRL, potrivit anexei nr.2 la prezentul Act, se atestă la balanța Beneficiarului, **Primăria s. Copceac, r-nul Ștefan Vodă**.

3. Costul investițional al bunurilor și serviciilor achiziționate, construite sau îmbunătățite din contul mijloacelor financiare ale FNDRL și din alte surse urmează a fi reflectate în contabilitatea

Beneficiarului, în expresie cantitativă și valorică, conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), Standardelor Naționale de Contabilitate (SNC) și Standardelor Naționale de Contabilitate pentru Sectorul Public (SNCSP).

4. De la data semnării prezentului Act, asupra Beneficiarului trec riscurile pieririi fortuite a bunurilor achiziționate, serviciilor prestate, construite, reconstruite sau îmbunătățite din contul mijloacelor financiare ale FNDRL și din alte surse, precum și obligația Beneficiarului privind următoarele:

a) de a asigura integritatea bunurilor formate și de a le folosi conform destinației pe durata de funcționare utilă a acestora, conform termenilor reglementați în Catalogul mijloacelor fixe;

b) de a emite, în termen maxim de 3 luni, decizia Consiliului local de acceptare a preluării bunurilor formate, cu informarea ONDRL;

c) de a asigura înregistrarea bunurilor formate în Registrul bunurilor imobile și Cadastrul funcțional urban și ținerea evidenței în conformitate cu Regulamentul privind registrul patrimoniului public;

d) de a asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, pentru care, în termen maxim de 30 zile, de a elabora și coordona cu ONDRL Planul de asigurare a durabilității și de a emite, în termen maxim de 3 luni, decizia Consiliului local de aprobare a planului vizat, cu informarea ONDRL;

e) de a plasa, în termen maxim de 30 zile, și de a menține, pe perioada de asigurare a durabilității de 3 ani, elementele de identificare vizuală a proiectului;

f) de a desfășura, dacă este relevant, recepția finală a lucrărilor de construcție în conformitate cu cadrul normativ în vigoare, cu invitarea reprezentanților ONDRL;

g) de a prezenta către ONDRL, în termen maxim de 30 zile, Raportul final al proiectului, și anual, rapoartele de asigurare a durabilității;

h) să păstreze și să pună la dispoziția ONDRL și a oricărei alte autorități abilitate cu funcții de reglementare, supraveghere sau control toate documentele aferente proiectului.

5. Prezentul Act este întocmit în 3 exemplare, cu aceeași forță juridică.

Anexe:

1) Bunurile, lucrările, serviciile și îmbunătățirile finanțate din FNDRL.

2) Documentele aferente formării costurilor investiționale ale bunurilor, lucrărilor, serviciilor și îmbunătățirilor finanțate din FNDRL.

**Oficiul Național de Dezvoltare Regională
și Locală:**

Mihail CROITORU, Director

Digitally signed by Croitoru Mihail
Date: 2024.12.30 11:16:46 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



L.Ș

**Beneficiar,
Primăria s. Copceac, r-nul Ștefan Vodă:**

Vasile ȚÎNȚARI, Primar

Digitally signed by Țințari Vasile
Date: 2024.12.30 11:04:07 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



L.Ș

**Bunurile, lucrările, serviciile și îmbunătățirile
finanțate din Fondul național pentru dezvoltare regională și locală (FNDRL)**

în cadrul proiectului: **„Restabilirea și modernizarea sistemului de iluminat stradal în satul Copceac, raionul Ștefan Vodă”**

cod unic: **S12389DL**

formate la Beneficiarul: **Primăria s. Copceac, r-nul Ștefan Vodă**

1. Indicatori financiari:

Nr. crt	Bunurile, lucrările, serviciile, îmbunătățirile	Valoarea totală (lei)	Inclusiv finanțat din FNDRL (lei)	Inclusiv prin contribuția APL (lei)
1	Lucrări de construcție	1.077.568,49	1.077.568,49	0,00
2	Servicii	16.163,53	16.163,53	0,00
3	Bunuri	0,00	0,00	0,00
Total:		1.093.732,02	1.093.732,02	0,00

2. Indicatori de produse și rezultate:

Nr. crt	Indicatori	Setați	Realizați*
Indicatori de produs			
1	Lungimea rețelei de iluminat public stradal, instalat;	16 km	16 km
2	Nr. de corpuri de iluminat stradal, instalate;	291 unități	291 unități
Indicatori de rezultate			
1	Nr. beneficiari cu acces la sistemul de iluminat stradal construit;	2413 dintre care 6 agenți economici și 5 instituții publice.	2413 dintre care 6 agenți economici și 5 instituții publice.
2	Nr. localități beneficiare de infrastructură reabilitată	1 localitate	1 localitate

* Mențiuni privind diferența între indicatorii setați și cei realizați.
Abateri nu sunt

**Oficiul Național de Dezvoltare Regională
și Locală:**

Mihail CROITORU, Director

Digitally signed by Croitoru Mihail
Date: 2024.12.30 11:19:11 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



**Beneficiar,
Primăria s. Copceac, r-nul Ștefan Vodă:**

Vasile ȚÎNȚARI, Primar

Digitally signed by Țințari Vasile
Date: 2024.12.30 11:04:41 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



L.Ș

**Documentele aferente formării costurilor investiționale
ale bunurilor, lucrărilor, serviciilor și îmbunătățirilor
finanțate din Fondul național pentru dezvoltare regională și locală (FNDRL)**

în cadrul proiectului: **„Restabilirea și modernizarea sistemului de iluminat stradal în satul Copceac, raionul Ștefan Vodă”**

cod unic: **S12389DL**

formate la Beneficiarul: **Primăria s. Copceac, r-nul Ștefan Vodă**

Nr. crt	Descrierea documentului ¹	Nr de file
1. CONTRACTE		
1.1	Decizii de finanțare a proiectului:	
1	Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 cu privire la aprobarea Documentului unic de program pentru anii 2022-2024	
2	Decizia CNCDDL nr. 13/22 din 08.08.2022	
3	Decizia CNCDDL nr. 17/22 din 28.10.2022	
4	Decizia CNCDDL nr. 21/22 din 22.12.2022	
5	Decizia CNCDDL nr. 02/23 din 24.01.2023	
6	Decizia CNCDDL nr. 04/23 din 21.03.2023	
7	Decizia CNCDDL nr. 06/23 din 28.04.2023	
8	Decizia CNCDDL nr. 11/23 din 29.05.2023	
9	Decizia CNCDDL nr. 20/23 din 28.06.2023	
10	Decizia CNCDDL nr. 25/23 din 23.10.2023	
11	Decizia CNCDDL nr. 29/23 din 28.11.2023	
12	Decizia CNCDDL nr. 31/23 din 18.12.2023	
1.2	Contracte de finanțare:	
1	Contract de finanțare nr. 376-S12389DL-2022 din 26.08.2022	7 file
2	Acord adițional nr. 1 din 03.04.2023 la Contractul de finanțare	1 filă
3	Acord adițional nr. 2 din 25.05.2023 la Contractul de finanțare	1 filă
4	Acord adițional nr. 3 din 15.08.2023 la Contractul de finanțare	1 filă
5	Acord adițional nr. 4 din 19.12.2023 la Contractul de finanțare	1 filă
1.3	Contracte de achiziții publice a lucrărilor:	
1	Licitație Deschisă; ocds-b3wdpl-MD-1662368481627	LD

¹ Mențiuni:

1. În compartimentul „1. Contracte” se reflectă:

- decizii de finanțare a proiectului;

- contractul de finanțare și acordurile adiționale la acestea;

- toate contractele de achiziții publice (de antrepriză, de prestare servicii, de procurare bunuri) și acordurile adiționale la acestea, atribuite pe perioada de implementare.

2. Compartimentul „2. Documentația tehnică de proiectare și deviz” cuprinde:

- totalitatea pieselor scrise și desenate (soluții tehnice și economice de realizare a obiectivului de investiții în volumul stabilit de documentele normative), fișe tehnologice;

- documentația de deviz a investitorului (deviz de resurse, catalog de prețuri, deviz local, deviz general);

- avizele și rapoartele de verificare a documentației tehnice și de deviz;

- avizele de racordare la rețelele edilitare;

- avizele serviciilor specializate de supraveghere de stat tehnică, din sănătate publică, ecologie și securitate incendiară pe marginea documentației de proiect și de atribuire a terenului pentru construcții;

- documentația de execuție.

3. În compartimentul „3. Documentația de recepționare” pentru lucrări la proiectele de infrastructură se reflectă:

- documentația tehnică de execuție completată de antreprenor (cartea tehnică, cap.B);

- actele primare, în ordinea cronologică, care au însoțit livrabilele la recepțiile ordinare (factură fiscală, notă informativă, proces verbal de recepție a lucrărilor, deviz local, catalog de prețuri unitare, raport narativ privind calitatea lucrărilor executate);

- actele de organizare și confirmare a recepțiilor (ordinul de numire a comisiei de recepție, procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor și de recepție finală, avizele autorului de proiect și a serviciilor specializate de supraveghere de stat tehnică, din sănătate publică, ecologie și securitate incendiară pe marginea subiectelor de recepție a lucrării, actele de confirmare a înlăturării obiecțiilor depistate la recepții).

4. În compartimentul „3. Documentația de recepționare” pentru servicii se reflectă:

- actele primare care au însoțit livrabilele (factură fiscală, actul de predare-primire a serviciului);

- documentele ce identifică subiectul serviciului furnizat (proiect, lucrare, studiu, raport, cercetare, expertiză, aviz, etc).

5. În compartimentul „3. Documentația de recepționare” pentru bunuri se reflectă:

- actele primare care au însoțit livrabilele (factură fiscală, actul de predare-primire a bunului);

- documentația de identificare a bunurilor achiziționate (act de origine, act de calitate, raport de expertiză, certificat de înregistrare, pașaport tehnic, adeverință, manual de exploatare, talon de garanție, etc.).

6. În lista cu documente pot fi incluse și alte acte, la discreția comisiei de inventariere, care nu sunt incluse în capitolele precedente, dar care sunt subiect pentru justificarea costurilor investiționale ale proiectului.

2	Contract de antrepriză nr.39 din 31.10.2022 - 1.077.568,49	contract
3	Deviz-oferta <i>FCI Capital SRL</i>	deviz
1.4	Contracte de achiziții publice a serviciilor:	
1	Achiziție publică de valoare mică	APVM
2	Contract de prestare servicii nr.42 din 08.11.2022; nr.15 din 10.04.2023 - 16.163,53	contract
3	Specificație <i>SRL Electromontaj</i>	sp. preț
1.5	Contracte de achiziții publice a bunurilor:	
1	N/A	
2. DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ DE PROIECTARE ȘI DEVIZ		
2.1	Documentația de proiect:	
1	Volum I: Memoriu explicativ (Restabilirea și modernizarea sistemului de iluminat stradal în satul Copceac, raionul Ștefan Vodă) nr.141/2022 IEE	1 dosar
2	Volum II: Proiect de execuție (Restabilirea și modernizarea sistemului de iluminat stradal în satul Copceac, raionul Ștefan Vodă) nr.141/2022 <i>pe compartimentele IEE</i>	1 album
3	Raport de verificare a documentației de proiect (Restabilirea și modernizarea sistemului de iluminat stradal în satul Copceac, raionul Ștefan Vodă) nr. 175/04.22	1 filă
2.2	Documentația de deviz:	
1	Deviz general, Formular nr.9 (Restabilirea și modernizarea sistemului de iluminat stradal în satul Copceac, raionul Ștefan Vodă)	2 file
2	Deviz pe obiect, Formular nr.8 (Restabilirea și modernizarea sistemului de iluminat stradal în satul Copceac, raionul Ștefan Vodă)	N/A
3	Deviz local nr. 2-1-1, Formular nr.7 (Construcția iluminatului)	3 file
4	Catalog de prețuri unitare, Formular nr.5 (Construcția iluminatului)	3 file
5	Deviz local de resurse, Formular nr.3 (Construcția iluminatului)	2 file
6	Deviz local nr.2-1-2, Formular nr.7 (Construcția iluminatului)	3 file
7	Catalog de prețuri unitare, Formular nr.5 (Construcția iluminatului)	3 file
8	Deviz local de resurse, Formular nr.3 (Construcția iluminatului)	2 file
9	Deviz local nr.2-1-3, Formular nr.7 (Construcția iluminatului)	3 file
10	Catalog de prețuri unitare, Formular nr.5 (Construcția iluminatului)	2 file
11	Deviz local de resurse, Formular nr.3 (Construcția iluminatului)	3 file
12	Deviz local nr.2-1-4, Formular nr.7 (Construcția iluminatului)	3 file
13	Catalog de prețuri unitare, Formular nr.5 (Construcția iluminatului)	3 file
14	Deviz local de resurse, Formular nr.3 (Construcția iluminatului)	2 file
15	Raport de verificare a devizelor nr. 156 din 11.04.2022	2 file
2.3	Avize și autorizații:	
1	Certificat de urbanism pentru proiectare nr. 08 din 08.04.2022	1 filă
2	Raport de audit energetic	1 dosar
2.4	Documentația de execuție:	
1	Cartea tehnică a construcției	1 dosar
3. DOCUMENTAȚIA DE RECEPȚIONARE		
3.1	Recepționarea lucrărilor:	
	Livrabile nr.1:	
1	Factura fiscală nr. EAF000981853 din 14.03.2023 - 109.479,22 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr. din 03.2023	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 2 din 03.2023 - 109.479,22 lei	2 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	1 filă
6	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate 03.2023	1 filă
7	Raport de audit tehnic din 23.03.2023	1 filă
	Livrabile nr.2:	
1	Factura fiscală nr. EAH000157617 din 22.05.2023 - 584.184,08 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr. din 05.2023	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 2 din 05.2023 - 193.648,00 lei	4 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	2 file
6	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 2 din 05.2023 - 147.796,52 lei	3 file
7	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
8	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	2 file
9	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 2 din 05.2023 - 242.739,56 lei	4 file
10	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file

11	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	2 file
12	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate 05.2023	1 filă
13	Raport de audit tehnic din 31.07.2023	1 filă
	Livrabile nr.3:	
1	Factura fiscală nr. EAI000195193 din 14.07.2023 - 383.905,19 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr. din 06.2023	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 2 din 06.2023 - 36.434,54 lei	10 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	3 file
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	6 file
6	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 2 din 06.2023 - 41.575,04 lei	10 file
7	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	3 file
8	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	6 file
9	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 2 din 06.2023 - 37.220,30 lei	9 file
10	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	3 file
11	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	6 file
12	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 2 din 06.2023 - 268.675,31 lei	12 file
13	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	3 file
14	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	7 file
15	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate 06.2023	1 filă
16	Raport de audit tehnic din 31.07.2023	1 filă
3.2	Recepționarea serviciilor:	
	Livrabile nr.1:	
1	Factura fiscală nr. EAL000411052 din 18.12.2023 - 16.163,53 lei	1 filă
2	Act de predare-primire a serviciului prestat din 18.12.2023	1 filă
3	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	N/A
4	Raport de audit tehnic din 26.12.2023	1 filă
3.3	Recepționarea bunurilor:	N/A
3.4	Recepția la terminarea lucrărilor:	
1	Ordinul de constituire a comisiei de recepție la terminarea lucrărilor nr.19-a din 20.02.2024	1 filă
2	Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 19-a din 20.02.2024	4 file
3	Aviz pentru recepția lucrărilor nr. 01/12/23 din 08.12.2023	1 filă
	4. ALTE DOCUMENTE	
4.1	Ordine de plată:	
1	Ordin de plată nr.533 din 26.04.2023 pentru suma de 109.479,22 lei	1 filă
2	Ordin de plată nr.1251 din 08.08.2023 pentru suma de 584.184,08 lei	1 filă
3	Ordin de plată nr.1447 din 28.08.2023 pentru suma de 383.905,19 lei	1 filă
4	Ordin de plată nr.1268 din 24.12.2024 pentru suma de 16.163,53 lei	1 filă

**Oficiul Național de Dezvoltare Regională
și Locală:**

Mihail CROITORU, Director

Digitally signed by Croitoru Mihail
Date: 2024.12.30 11:20:14 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



**Beneficiar,
Primăria s. Copceac, r-nul Ștefan Vodă:**

Vasile ȚÎNȚARI, Primar

Digitally signed by Țințari Vasile
Date: 2024.12.30 11:05:20 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



L.Ș