

APROBAT:

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

Ministru,

Andrei Spînu



Ordinul ONDRL nr. 243/SE din 09.07.2024

ACT

**de constatare a costului investițional
al bunurilor și serviciilor achiziționate, construite, reconstruite sau
îmbunătățite din contul mijloacelor Fondului național pentru
dezvoltare regională și locală**

Localitatea: mun. Chișinău
Nr.243 din 09.07.2024

Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală (în continuare - ONDRL), reprezentat de **Mihail CROITORU**, director, pe de o parte, și autoritatea administrației publice locale **Primăria s. Tătărești, r-nul Cahul**, reprezentată de **Dionis MIHAI**, primarul localității, (în continuare – Beneficiar), denumite în continuare „PĂRȚI”, au semnat prezentul Act de constatare, privind următoarele:

1. În conformitate cu procedurile prevăzute de Regulamentul privind gestionarea mijloacelor financiare ale Fondului național pentru dezvoltare regională și locală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.152/2022, cu Documentul Unic de Program pentru anii 2022-2024, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.23/2022, deciziile Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale privind aprobarea finanțării din Fondul național pentru dezvoltarea regională și locală (FNDRL) pentru anul 2022 și anul 2023 și Contractul de finanțare **nr. 298-S11222DL-2022 din 17.08.2022** a Proiectului „**Construcția sistemului de alimentare cu apă potabilă în satul Tătărești, raionul Cahul**”, Cod unic de identificare – **S11222DL**, ONDRL a administrat procesul de finanțare a achizițiilor publice de bunuri, lucrări, servicii potrivit anexei nr.1 la prezentul Act, cu valoarea totală de **2.421.954,02 lei (două milioane patru sute douăzeci și unu mii nouă sute cincizeci și patru lei, 02 bani)**.

2. Setul de documente care atestă costul investițional total al bunurilor, lucrărilor și serviciilor, finanțate din contul mijloacelor FNDRL, potrivit anexei nr.2 la prezentul Act, se atestă la balanța Beneficiarului, **Primăria s. Tătărești, r-nul Cahul**.

3. Costul investițional al bunurilor și serviciilor achiziționate, construite sau îmbunătățite din contul mijloacelor financiare ale FNDRL și din alte surse urmează a fi reflectate în contabilitatea

Beneficiarului, în expresie cantitativă și valorică, conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), Standardelor Naționale de Contabilitate (SNC) și Standardelor Naționale de Contabilitate pentru Sectorul Public (SNCSP).

4. De la data semnării prezentului Act, asupra Beneficiarului trec riscurile pieirii fortuite a bunurilor achiziționate, serviciilor prestate, construite, reconstruite sau îmbunătățite din contul mijloacelor financiare ale FNDRL și din alte surse, precum și obligația Beneficiarului privind următoarele:

a) de a asigura integritatea bunurilor formate și de a le folosi conform destinației pe durata de funcționare utilă a acestora, conform termenilor reglementați în Catalogul mijloacelor fixe;

b) de a emite, în termen maxim de 3 luni, decizia Consiliului local de acceptare a preluării bunurilor formate, cu informarea ONDRL;

c) de a asigura înregistrarea bunurilor formate în Registrul bunurilor imobile și Cadastrul funcțional urban și ținerea evidenței în conformitate cu Regulamentul privind registrul patrimoniului public;

d) de a asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, pentru care, în termen maxim de 30 zile, de a elabora și coordona cu ONDRL Planul de asigurare a durabilității și de a emite, în termen maxim de 3 luni, decizia Consiliului local de aprobare a planului vizat, cu informarea ONDRL;

e) de a plasa, în termen maxim de 30 zile, și de a menține, pe perioada de asigurare a durabilității de 3 ani, elementele de identificare vizuală a proiectului;

f) de a desfășura, dacă este relevant, recepția finală a lucrărilor de construcție în conformitate cu cadrul normativ în vigoare, cu invitarea reprezentanților ONDRL;

g) de a prezenta către ONDRL, în termen maxim de 30 zile, Raportul final al proiectului, și anual, rapoartele de asigurare a durabilității;

h) să păstreze și să pună la dispoziția ONDRL și a oricărei alte autorități abilitate cu funcții de reglementare, supraveghere sau control toate documentele aferente proiectului.

5. Prezentul Act este întocmit în 3 exemplare, cu aceeași forță juridică.

Anexe:

- 1) Bunurile, lucrările, serviciile și îmbunătățirile finanțate din FNDRL.
- 2) Documentele aferente formării costurilor investiționale ale bunurilor, lucrărilor, serviciilor și îmbunătățirilor finanțate din FNDRL.

**Oficiul Național de Dezvoltare Regională
și Locală:**

Mihail CROITORU, Director

Digitally signed by Croitoru Mihail
Date: 2024.09.26 16:24:21 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



L.Ș

**Beneficiar,
Primăria s. Tătărești, r-nul Cahul:**

Dionis MIHAI, Primar

Digitally signed by Mihai Deonis
Date: 2024.09.17 14:56:18 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



L.Ș

**Bunurile, lucrările, serviciile și îmbunătățirile
finanțate din Fondul național pentru dezvoltare regională și locală (FNDRL)**

în cadrul proiectului: **„Construcția sistemului de alimentare cu apă potabilă în satul Tătărești, raionul Cahul”**
cod unic: **S11222DL**
formate la Beneficiarul: **Primăria s. Tătărești, r-nul Cahul**

1. Indicatori financiari:

Nr. crt	Bunurile, lucrările, serviciile, îmbunătățirile	Valoarea totală (lei)	Inclusiv finanțat din FNDRL (lei)	Inclusiv prin contribuția APL (lei)
1	Lucrări de construcție	2.395.554,02	2.395.554,02	0,00
2	Servicii	26.400,00	0,00	26.400,00
3	Bunuri	0,00	0,00	0,00
Total:		2.421.954,02	2.395.554,02	26.400,00

2. Indicatori de produse și rezultate:

Nr. crt	Indicatori	Setați	Realizați*
	Indicatori de produs		
1	Nr. de castele de apa montate	1 unitate	1 unitate
2	Nr. de sonde forate/reabilitate	1 unitate	1 unitate
3	Nr. stații de pompare	1 unitate	1 unitate
	Indicatori de rezultate		
1	Rata de acces la sistemul de apeduct construit	460 beneficiari.	460 beneficiari.
2	Nr. localități beneficiare de sistemul de apeduct construit	1 localitate	1 localitate

* Mențiuni privind diferența între indicatorii setați și cei realizați.
Abateri nu sunt

**Oficiul Național de Dezvoltare Regională
și Locală:**

Mihail CROITORU, Director

Digitally signed by Croitoru Mihail
Date: 2024.09.26 16:25:23 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



L.Ș

**Beneficiar,
Primăria s. Tătărești, r-nul Cahul:**

Dionis MIHAI, Primar

Digitally signed by Mihai Deonis
Date: 2024.09.26 08:16:52 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



L.Ș

Anexa nr.2
la Actul de constatare a costului investițional
nr. 243 din 09.07.2024

Documentele aferente formării costurilor investiționale

Proiect finanțat din mijloacele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală
în cadrul Programului Național „Satul European”, ediția I (2022)

**ale bunurilor, lucrărilor, serviciilor și îmbunătățirilor
finanțate din Fondul național pentru dezvoltare regională și locală (FNDRL)**

în cadrul proiectului: **„Construcția sistemului de alimentare cu apă potabilă în satul Tătărești, raionul Cahul”**

cod unic: **S11222DL**

formate la Beneficiarul: **Primăria s. Tătărești, r-nul Cahul**

Nr. crt	Descrierea documentului ¹	Nr de file
1. CONTRACTE		
1.1	Decizii de finanțare a proiectului:	
1	Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 cu privire la aprobarea Documentului unic de program pentru anii 2022-2024	
2	Decizia CNCDR nr. 13/22 din 08.08.2022	
3	Decizia CNCDR nr. 17/22 din 28.10.2022	
4	Decizia CNCDR nr. 21/22 din 22.12.2022	
5	Decizia CNCDR nr. 02/23 din 24.01.2023	
6	Decizia CNCDR nr. 04/23 din 21.03.2023	
7	Decizia CNCDR nr. 06/23 din 28.04.2023	
8	Decizia CNCDR nr. 11/23 din 29.05.2023	
9	Decizia CNCDR nr. 20/23 din 28.06.2023	
10	Decizia CNCDR nr. 25/23 din 23.10.2023	
11	Decizia CNCDR nr. 29/23 din 28.11.2023	
12	Decizia CNCDR nr. 31/23 din 18.12.2023	
1.2	Contracte de finanțare:	
1	Contract de finanțare nr. 298-S11222DL-2022 din 17.08.2022	7 file
2	Acord adițional nr. 1 din 16.11.2022 la Contractul de finanțare	1 filă
3	Acord adițional nr. 2 din 27.07.2023 la Contractul de finanțare	1 filă
1.3	Contracte de achiziții publice a lucrărilor:	
1	Licitație Deschisă; ocds-b3wdp1-MD-1663307703018	LD
2	Contract de antrepriză nr.36 din 20.10.2022 - 2.400.000,00	contract
3	Deviz-oferta <i>Vipart Plus SRL</i>	deviz
1.4	Contracte de achiziții publice a serviciilor:	
1	Achiziție publică de valoarea mică	APVM
2	Contract de prestare servicii nr.40 din 09.11.2022 - 26.400,00	contract
3	Specificație <i>II Rudenco Boris</i>	sp. pref
1.5	Contracte de achiziții publice a bunurilor:	
1	N/A	

¹ Mențiuni:

1. În compartimentul „1. Contracte” se reflectă:

- decizii de finanțare a proiectului;
- contractul de finanțare și acordurile adiționale la acestea;
- toate contractele de achiziții publice (de antrepriză, de prestare servicii, de procurare bunuri) și acordurile adiționale la acestea, atribuite pe perioada de implementare.

2. Compartimentul „2. Documentația tehnică de proiectare și deviz” cuprinde:

- totalitatea pieselor scrise și desenate (soluții tehnice și economice de realizare a obiectivului de investiții în volumul stabilit de documentele normative), fișe tehnologice;
- documentația de deviz a investitorului (deviz de resurse, catalog de prețuri, deviz local, deviz general);
- avizele și rapoartele de verificare a documentației tehnice și de deviz;
- avizele de racordare la rețelele edilitare;

- avizele serviciilor specializate de supraveghere de stat tehnică, din sănătate publică, ecologie și securitate incendiară pe marginea documentației de proiect și de atribuire a terenului pentru construcții;
- documentația de execuție.

3. În compartimentul „3. Documentația de recepționare” pentru lucrări la proiectele de infrastructură se reflectă:

- documentația tehnică de execuție completată de antreprenor (cartea tehnică, cap.B);
- actele primare, în ordinea cronologică, care au însoțit livrabilele la recepțiile ordinare (factură fiscală, notă informativă, proces verbal de recepție a lucrărilor, deviz local, catalog de prețuri unitare, raport narativ privind calitatea lucrărilor executate);
- actele de organizare și confirmare a recepțiilor (ordinul de numire a comisiei de recepție, procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor și de recepție finală, avizele autorului de proiect și a serviciilor specializate de supraveghere de stat tehnică, din sănătate publică, ecologie și securitate incendiară pe marginea subiectelor de recepție a lucrării, actele de confirmare a înlăturării obiecțiilor depistate la recepții).

4. În compartimentul „3. Documentația de recepționare” pentru servicii se reflectă:

- actele primare care au însoțit livrabilele (factură fiscală, actul de predare-primire a serviciului);
- documentele ce identifică subiectul serviciului furnizat (proiect, lucrare, studiu, raport, cercetare, expertiză, aviz, etc).

5. În compartimentul „3. Documentația de recepționare” pentru bunuri se reflectă:

- actele primare care au însoțit livrabilele (factură fiscală, actul de predare-primire a bunului);
- documentația de identificare a bunurilor achiziționate (act de origine, act de calitate, raport de expertiză, certificat de înregistrare, pașaport tehnic, adeverință, manual de exploatare, talon de garanție, etc.).

6. În lista cu documente pot fi incluse și alte acte, la discreția comisiei de inventariere, care nu sunt incluse în capitolele precedente, dar care sunt subiect pentru justificarea costurilor investiționale ale proiectului.

2. DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ DE PROIECTARE ȘI DEVIZ		
2.1	Documentația de proiect:	
1	Volum I: Memoriu explicativ (<i>Construcția fântinii arteziene și apeductului din s. Tataresti, rmul Cahul.</i>)	1 album
2	Volum II: Proiect de execuție (<i>Construcția fântinii arteziene și apeductului din s. Tataresti, rmul Cahul. Obiect nr. 2012/63-REE</i>)	1 album
3	Volum II: Proiect de execuție (<i>Construcția fântinii arteziene și apeductului din s. Tataresti, rmul Cahul. Obiect nr. 2012/63-CI-AE; 2012/63-S-00-PG</i>)	1 album
4	Raport de verificare a documentației de proiect (<i>Construcția fântinii arteziene și apeductului din s. Tataresti, rmul Cahul</i>) nr.0296-07-13 din 16.08.2013	1 fila
2.2	Documentația de deviz:	
1	Deviz general Nr. 212/63, Formular nr. 9 (Construcția sistemului de alimentare cu apă potabilă în satul Tătărești, raionul Cahul)	2 file
2	Deviz pe obiect, Formular nr. 8 (Construcția sistemului de alimentare cu apă potabilă în satul Tătărești, raionul Cahul)	1 filă
3	Deviz local № 2-1-1, Formular nr. 7 (Forarea sondei)	2 file
4	Catalog de prețuri unitare № 2-1-1, Formular nr.5 (Forarea sondei)	3 file
5	Deviz local de resurse № 2-1-1, Formular nr.3 (Forarea sondei)	1 filă
6	Deviz local № 2-2-1, Formular nr. 7 (Stația de pompare deasupra fântânii arteziene)	4 file
7	Catalog de prețuri unitare № 2-2-1, Formular nr.5 (Stația de pompare deasupra fântânii arteziene)	6 file
8	Deviz local de resurse № 2-2-1, Formular nr.3 (Stația de pompare deasupra fântânii arteziene)	2 file
9	Deviz local № 2-3-1, Formular nr. 7 (Turnul de apă V=50m ³ , H=15m din Tataresti)	4 file
10	Catalog de prețuri unitare № 2-3-1, Formular nr.5 (Turnul de apă V=50m ³ , H=15m din Tataresti)	6 file
11	Deviz local de resurse № 2-3-1, Formular nr.3 (Turnul de apă V=50m ³ , H=15m din Tataresti)	2 file
12	Deviz local № 4-1-1, Formular nr. 7 (Alimentarea cu energie electrică)	5 file
13	Catalog de prețuri unitare № 4-1-1, Formular nr.5 (Alimentarea cu energie electrică)	5 file
14	Deviz local de resurse № 4-1-1, Formular nr.3 (Alimentarea cu energie electrică)	2 file
15	Raport de verificare a devizelor nr. 302 din 15.08.2022	2 file
16	Raport de verificare a devizelor nr. 82 din 04.03.2021	2 file
2.3	Avize și autorizații:	
1	Certificat de urbanism pentru proiectare nr.04 din 27.11.2012	2 file
2	Autorizație de construcție nr. 10 din 14.11.2022	1 filă
3	Aviz sanitar la proiectul tehnic nr.27 din 06.11.2012	2 file
4	Aviz ecologic la proiectul tehnic 004490 din 13.11.2012	2 file
5	Aviz de racordare la rețele EL nr. P 3032013440015 din 26.04..2013	2 file
6	Raport geotehnic	1 dosar
2.4	Documentația de execuție:	
1	Cartea tehnică a construcției	1 dosar
3. DOCUMENTAȚIA DE RECEPȚIONARE		
3.1	Recepționarea lucrărilor:	
	Livrabile nr.1:	
1	Factura fiscală nr. EAF000534538 din 17.02.2023 - 1.168.994,92 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr. 1 din 02.2023	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 2 din 02.2023 - 228.069,86 lei	3 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	2 file
6	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 1 din 02.2023 - 940.925,06 lei	4 file
7	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
8	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	1 filă
9	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate 16.02.2023	1 filă
10	Raport de audit tehnic din 23.02.2023	1 filă
	Livrabile nr.2:	
1	Factura fiscală nr. EAH000581256 din 12.06.2023 - 632.465,39 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr. 2 din 06.2023	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 3 din 06.2023 - - 632.465,39 lei	5 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	3 file
6	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate 12.06.2023	1 filă
7	Raport de audit tehnic din 27.06.2023	1 filă
	Livrabile nr.3:	

1	Factura fiscală nr. EAJ000422194 din 19.09.2023	- 594.093,71 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr. 3 din 09.2023		
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 5 din 09.2023 - 469.172,38 lei		12 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)		
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)		
6	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 4 din 09.2023 - 47.075,52 lei		6 file
7	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)		
8	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)		
9	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 5 din 09.2023 - 77.845,81 lei		3 file
10	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)		
11	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)		
12	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate 18.09.2023		
13	Raport de audit tehnic din 20.10.2023		
3.2	Recepționarea serviciilor: Contribuția APL		
	<i>Livrabile nr.1:</i>		
1	Factura fiscală nr. HO0458991 din 17.02.2023 Factura fiscală nr. IIO469929 din 12.06.2023 Factura fiscală nr. IIO769933 din 03.10.2023	Total: 26.400,00	3 file
2	Act de predare-primire a serviciului prestat		
3	Ordin de plată nr. 83 din 20.02.2023		
4	Ordin de plată nr. 324 din 13.06.2023		
5	Ordin de plată nr. 541 din 20.02.2023		
3.3	Recepționarea bunurilor:		
3.4	Recepția la terminarea lucrărilor:		
1	Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr 01_ din 14.11.2023		3 file
2	Aviz sanitar la la receptia lucrărilor nr 11-5/10 din 24.10.2023 1 fila		
3	Act de inspectare pentru protectia mediului nr 022431 din 19.10.2023		
4	Avizul autorului de proiect la receptia terminarii lucrărilor		
4. ALTE DOCUMENTE			
4.1	Ordine de plată:		
1	Ordin de plată nr.234 din 28.02.2023 pentru suma de 1.168.994,92 lei		1 filă
2	Ordin de plată nr.1188 din 27.07.2023 pentru suma de 632.465,39 lei		1 filă
3	Ordin de plată nr.1774 din 26.10.2023 pentru suma de 594.093,71 lei		1 filă

**Oficiul Național de Dezvoltare Regională
și Locală:**

Mihail CROITORU, Director

Digitally signed by Croitoru Mihail
Date: 2024.09.26 16:25:53 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



L.Ș

**Beneficiar,
Primăria s. Tătărești, r-nul Cahul:**

Dionis MIHAI, Primar

Digitally signed by Mihai Deonis
Date: 2024.09.26 08:19:06 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



L.Ș