

Anexă
la Regulamentul privind modul de transmitere a costurilor
investiționale, formate în urma achiziționării de bunuri,
servicii, construcții, reconstrucții sau îmbunătățirii
acestora din contul mijloacelor Fondului național
pentru dezvoltare regională și locală și din alte surse

APROBAT:

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

Ministru,

Andrei SPÎNU

Ordinul ONDRL nr. 93/SE din 09.08.2023

ACT

**de constatare a costului investițional
al bunurilor și serviciilor achiziționate, construite, reconstruite sau
îmbunătățite din contul mijloacelor Fondului național pentru
dezvoltare regională și locală**

Localitatea: mun. Chișinău

Nr. 93 din 09.08.2023

Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală (în continuare - ONDRL), reprezentat de **Mihail CROITORU**, director, pe de o parte, și autoritatea administrației publice locale **Primăria com. Șișcani, r-nul Nisporeni**, reprezentată de **Vladimir BODEAN**, primarul localității, (în continuare – Beneficiar), denumite în continuare „PĂRȚI”, au semnat prezentul Act de constatare, privind următoarele:

1. În conformitate cu procedurile prevăzute de Regulamentul privind gestionarea mijloacelor financiare ale Fondului național pentru dezvoltare regională și locală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.152/2022, cu Documentul Unic de Program pentru anii 2022-2024, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.23/2022, deciziile Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale privind aprobarea finanțării din Fondul național pentru dezvoltarea regională și locală (FNDRL) pentru anul 2022 (nr.13/22 din 08.08.2022, nr.17/22 din 28.10.2022, nr.21/22 din 22.12.2022) și Contractul de finanțare **nr. 364-C12117DL-2022 din 24.08.2022** a Proiectului „**Construcția rețelelor de iluminat stradal în comuna Șișcani, raionul Nisporeni**”, Cod unic de identificare – **C12117DL**, ONDRL a administrat procesul de finanțare a achizițiilor publice de bunuri, lucrări, servicii potrivit anexei nr.1 la prezentul Act, cu valoarea totală de **944.982,14 lei (nouă sute patruzeci și patru mii nouă sute optzeci și doi lei, 14 bani)**.

2. Setul de documente care atestă costul investițional total al bunurilor, lucrărilor și serviciilor, finanțate din contul mijloacelor FNDRL, potrivit anexei nr.2 la prezentul Act, se atestă la balanța Beneficiarului, **Primăria com. Șișcani, r-nul Nisporeni**.

3. Costul investițional al bunurilor și serviciilor achiziționate, construite sau îmbunătățite din contul mijloacelor financiare ale FNDRL și din alte surse urmează a fi reflectate în contabilitatea

Beneficiarului, în expresie cantitativă și valorică, conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), Standardelor Naționale de Contabilitate (SNC) și Standardelor Naționale de Contabilitate pentru Sectorul Public (SNCSP).

4. De la data semnării prezentului Act, asupra Beneficiarului trec riscurile pieirii fortuite a bunurilor achiziționate, serviciilor prestate, construite, reconstruite sau îmbunătățite din contul mijloacelor financiare ale FNDRL și din alte surse, precum și obligația Beneficiarului privind următoarele:

a) de a asigura integritatea bunurilor formate și de a le folosi conform destinației pe durata de funcționare utilă a acestora, conform termenilor reglementați în Catalogul mijloacelor fixe;

b) de a emite, în termen maxim de 3 luni, decizia Consiliului local de acceptare a preluării bunurilor formate, cu informarea ONDRL;

c) de a asigura înregistrarea bunurilor formate în Registrul bunurilor imobile și Cadastrul funcțional urban și ținerea evidenței în conformitate cu Regulamentul privind registrul patrimoniului public;

d) de a asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, pentru care, în termen maxim de 30 zile, de a elabora și coordona cu ONDRL Planul de asigurare a durabilității și de a emite, în termen maxim de 3 luni, decizia Consiliului local de aprobare a planului vizat, cu informarea ONDRL;

e) de a plasa, în termen maxim de 30 zile, și de a menține, pe perioada de asigurare a durabilității de 3 ani, elementele de identificare vizuală a proiectului;

f) de a desfășura, dacă este relevant, recepția finală a lucrărilor de construcție în conformitate cu cadrul normativ în vigoare, cu invitarea reprezentanților ONDRL;

g) de a prezenta către ONDRL, în termen maxim de 30 zile, Raportul final al proiectului, și anual, rapoartele de asigurare a durabilității;

h) să păstreze și să pună la dispoziția ONDRL și a oricărei alte autorități abilitate cu funcții de reglementare, supraveghere sau control toate documentele aferente proiectului.

5. Prezentul Act este întocmit în 3 exemplare, cu aceeași forță juridică.

Anexe:

- 1) Bunurile, lucrările, serviciile și îmbunătățirile finanțate din FNDRL.
- 2) Documentele aferente formării costurilor investiționale ale bunurilor, lucrărilor, serviciilor și îmbunătățirilor finanțate din FNDRL.

**Oficiul Național de Dezvoltare Regională
și Locală:**

Mihail CROITORU, Director

Digitally signed by Croitoru Mihail
Date: 2023.08.15 14:35:55 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



L.Ș

Beneficiar,

Primăria com. Șișcani, r-nul Nisporeni:

Vladimir BODEAN, Primar

Digitally signed by Bodean Vladimir
Date: 2023.08.15 11:10:02 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



L.Ș



**Bunurile, lucrările, serviciile și îmbunătățirile
finanțate din Fondul național pentru dezvoltare regională și locală (FNDRL)**

în cadrul proiectului: **„Construcția rețelelor de iluminat stradal în comuna Șișcani, raionul Nisporeni”**
cod unic: **C12117DL**
formate la Beneficiarul: **Primăria com. Șișcani, r-nul Nisporeni**

1. Indicatori financiari:

Nr. crt	Bunurile, lucrările, serviciile, îmbunătățirile	Valoarea totală (lei)	Inclusiv finanțat din FNDRL (lei)	Inclusiv prin contribuția APL (lei)
1	Lucrări de construcție	935.626,14 ✓	935.626,14 ✓	0,00
2	Servicii	9.356,00 ✓	0,00	9.356,00 ✓
3	Bunuri	0,00	0,00	0,00
Total:		944.982,14 ✓	935.626,14	9.356,00

2. Indicatori de produse și rezultate:

Nr. crt	Indicatori	Setați	Realizați*
	Indicatori de produs		
1	Lungimea rețelei de iluminat public stradal, instalat;	7,20 km	7,2 km
2	Nr. corpuri de iluminat public stradal, instalate;	121 corpuri	121 corpuri
	Indicatori de rezultate		
1	Nr. beneficiari cu acces la sistemul de iluminat stradal construit;	518 beneficiari,	518 beneficiari,
2	Nr. localități cu acces la rețeaua de iluminat stradal construit;	1	1
3	Gradul de acoperire a străzilor cu iluminat stradal	100%	100 %

* Mențiuni privind diferența între indicatorii setați și cei realizați.
Abateri nu sunt

**Oficiul Național de Dezvoltare Regională
și Locală:**

Mihail CROITORU, Director

Digitally signed by Croitoru Mihail
Date: 2023.08.15 14:36:44 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



L.Ș

**Beneficiar,
Primăria com. Șișcani, r-nul Nisporeni:**

Vladimir BODEAN, Primar

Digitally signed by Bodean Vladimir
Date: 2023.08.15 11:10:37 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



L.Ș

Anexa nr.2
la Actul de constatare a costului investițional



**Documentele aferente formării costurilor investiționale
ale bunurilor, lucrărilor, serviciilor și îmbunătățirilor
finanțate din Fondul național pentru dezvoltare regională și locală (FNDRL)**

în cadrul proiectului: **„Construcția rețelelor de iluminat stradal în comuna Șișcani, raionul Nisporeni”**
 cod unic: **C12117DL**
 formate la Beneficiarul: **Primăria com. Șișcani, r-nul Nisporeni**

Nr. crt	Descrierea documentului ¹	Nr de file
1. CONTRACTE		
1.1	Decizii de finanțare a proiectului:	
1	Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 cu privire la aprobarea Documentului unic de program pentru anii 2022-2024	
2	Decizia CNCDRL nr. 13/22 din 08.08.2022	
3	Decizia CNCDRL nr. 17/22 din 28.10.2022	
4	Decizia CNCDRL nr. 21/22 din 22.12.2022	
5	Decizia CNCDRL nr. 02/23 din 24.01.2023	
6	Decizia CNCDRL nr. 04/23 din 21.03.2023	
7	Decizia CNCDRL nr. 06/23 din 28.04.2023	
8	Decizia CNCDRL nr. 11/23 din 29.05.2023	
1.2	Contracte de finanțare:	
1	Contract de finanțare nr. 364-C12117DL-2022 din 24.08.2022	7 file
2	Acord adițional nr. 1 din 10.11.2022 la Contractul de finanțare	1 filă
1.3	Contracte de achiziții publice a lucrărilor:	
1	Licitație deschisă; ocds-b3wdp1-MD-1662552209683	LD
2	Contract de antrepriză nr. 53 din 29.09.2022; Suma - 935 626,14	contract
3	Deviz-oferta antreprenor <i>Zepto SRL</i>	deviz
1.4	Contracte de achiziții publice a serviciilor:	
1	Achiziție publică de valoare mică	APVM
2	Contract de prestare servicii nr. 54 din 26.10.2022; Suma - 9 356,00	contract
3	Specificație de preț <i>Artionel SRL</i>	Sp. preț
1.5	Contracte de achiziții publice a bunurilor:	
1	N/A	N/A
2. DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ DE PROIECTARE ȘI DEVIZ		

1

Mențiuni:

- În compartimentul „1. Contracte” se reflectă:
 - decizii de finanțare a proiectului;
 - contractul de finanțare și acordurile adiționale la acestea;
 - toate contractele de achiziții publice (de antrepriză, de prestare servicii, de procurare bunuri) și acordurile adiționale la acestea, atribuite pe perioada de implementare.
- Compartimentul „2. Documentația tehnică de proiectare și deviz” cuprinde:
 - totalitatea pieselor scrise și desenate (soluții tehnice și economice de realizare a obiectivului de investiții în volumul stabilit de documentele normative), fișe tehnologice;
 - documentația de deviz a investitorului (deviz de resurse, catalog de prețuri, deviz local, deviz general);
 - avizele și rapoartele de verificare a documentației tehnice și de deviz;
 - avizele de racordare la rețelele edilitare;
 - avizele serviciilor specializate de supraveghere de stat tehnică, din sănătate publică, ecologie și securitate incendiară pe marginea documentației de proiect și de atribuire a terenului pentru construcții;
 - documentația de execuție.
- În compartimentul „3. Documentația de recepționare” pentru lucrări la proiectele de infrastructură se reflectă:
 - documentația tehnică de execuție completată de antreprenor (cartea tehnică, cap.B);
 - actele primare, în ordinea cronologică, care au însoțit livrabilele la recepțiile ordinare (factură fiscală, notă informativă, proces verbal de recepție a lucrărilor, deviz local, catalog de prețuri unitare, raport narativ privind calitatea lucrărilor executate);
 - actele de organizare și confirmare a recepțiilor (ordinul de numire a comisiei de recepție, procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor și de recepție finală, avizele autorului de proiect și a serviciilor specializate de supraveghere de stat tehnică, din sănătate publică, ecologie și securitate incendiară pe marginea subiectelor de recepție a lucrării, actele de confirmare a înlăturării obiecțiilor depistate la recepții).
- În compartimentul „3. Documentația de recepționare” pentru servicii se reflectă:
 - actele primare care au însoțit livrabilele (factură fiscală, actul de predare-primire a serviciului);
 - documentele ce identifică subiectul serviciului furnizat (proiect, lucrare, studiu, raport, cercetare, expertiză, aviz, etc).
- În compartimentul „3. Documentația de recepționare” pentru bunuri se reflectă:
 - actele primare care au însoțit livrabilele (factură fiscală, actul de predare-primire a bunului);
 - documentația de identificare a bunurilor achiziționate (act de origine, act de calitate, raport de expertiză, certificat de înregistrare, pașaport tehnic, adeverință, manual de exploatare, talon de garanție, etc.).
- În lista cu documente pot fi incluse și alte acte, la discreția comisiei de inventariere, care nu sunt incluse în capitolele precedente, dar care sunt subiect pentru justificarea costurilor investiționale ale proiectului.



2.1 Documentația de proiect:		
1	Volum I: Proiect de execuție (<i>Lucrari de constructie a sistemului de iluminat stradal in comuna Siscani, rnul Nisporeni</i>) Obiect Nr. 087/20-IEE	1 album
2	Volum II: Proiect de execuție (<i>Lucrari de constructie a sistemului de iluminat stradal in comuna Siscani, s. Drojdieni, rnul Nisporeni</i>) Obiect Nr. 088/20-IEE	1 album
3	Volum II: Proiect de execuție (<i>Lucrari de constructie a sistemului de iluminat stradal in comuna Siscani, s. Odaia, rnul Nisporeni</i>) Obiect Nr. 089/20-IEE	1 album
5	Raport de verificare a documentației de proiect (<i>denumirea proiectului</i>)nr. 51/1 din 18.05.2020	1 fila
2.2 Documentația de deviz:		
1	Deviz general-, Formular nr.9 („Construcția rețelelor de iluminat stradal în comuna Șișcani, raionul Nisporen)- <i>Iluminat electric exterior</i>	2 file
2	Deviz pe obiect, Formular nr.8 („Construcția rețelelor de iluminat stradal în comuna Șișcani, raionul Nisporen) - <i>Iluminat electric exterior</i>	N/A
3	Deviz local, Formular nr.7 („Construcția rețelelor de iluminat stradal în comuna Șișcani, raionul Nisporen) - <i>Iluminat electric exterior</i>	5 file
4	Catalog de prețuri unitare, Formular nr.5 („Construcția rețelelor de iluminat stradal în comuna Șișcani, raionul Nisporen) - <i>Iluminat electric exterior</i>	N/A
5	Deviz local de resurse, Formular nr.3 („Construcția rețelelor de iluminat stradal în comuna Șișcani, raionul Nisporen) - <i>Iluminat electric exterior</i>	3 file
6	Deviz general-, Formular nr.9 („Construcția rețelelor de iluminat stradal în comuna Șișcani, raionul Nisporen)- <i>PT -253, PT-221</i>	2 file
7	Deviz pe obiect, Formular nr.8 („Construcția rețelelor de iluminat stradal în comuna Șișcani, raionul Nisporen) - <i>PT -253, PT-221</i>	N/A
8	Deviz local, Formular nr.7 („Construcția rețelelor de iluminat stradal în comuna Șișcani, raionul Nisporen) - <i>PT -253</i>	6 file
9	Catalog de prețuri unitare, Formular nr.5 („Construcția rețelelor de iluminat stradal în comuna Șișcani, raionul Nisporen) - <i>PT -253</i>	N/A
10	Deviz local de resurse, Formular nr.3 („Construcția rețelelor de iluminat stradal în comuna Șișcani, raionul Nisporen) <i>PT -253</i>	3 file
11	Deviz local, Formular nr.7 („Construcția rețelelor de iluminat stradal in comuna Șișcani, raionul Nisporen) - <i>PT -221</i>	6 file
12	Catalog de prețuri unitare, Formular nr.5 („Construcția rețelelor de iluminat stradal în comuna Șișcani, raionul Nisporen) - <i>PT -221</i>	N/A
13	Deviz local de resurse, Formular nr.3 („Construcția rețelelor de iluminat stradal în comuna Șișcani, raionul Nisporen) <i>PT -221</i>	3 file
14	Deviz general-, Formular nr.9 („Construcția rețelelor de iluminat stradal în comuna Șișcani, raionul Nisporen)- <i>PT -123, PT-171,PT-449</i>	2 file
15	Deviz pe obiect, Formular nr.8 („Construcția rețelelor de iluminat stradal în comuna Șișcani, raionul Nisporen) - <i>PT -123, PT-171,PT-449</i>	N/A
16	Deviz local, Formular nr.7 („Construcția rețelelor de iluminat stradal în comuna Șișcani, raionul Nisporen) - <i>PT -123</i>	6 file
17	Catalog de prețuri unitare, Formular nr.5 („Construcția rețelelor de iluminat stradal în comuna Șișcani, raionul Nisporen) - <i>PT -123</i>	N/A
18	Deviz local de resurse, Formular nr.3 („Construcția rețelelor de iluminat stradal în comuna Șișcani, raionul Nisporen) <i>PT -123</i>	3 file
19	Deviz local, Formular nr.7 („Construcția rețelelor de iluminat stradal în comuna Șișcani, raionul Nisporen) - <i>PT -171</i>	6 file
20	Catalog de prețuri unitare, Formular nr.5 („Construcția rețelelor de iluminat stradal în comuna Șișcani, raionul Nisporen) - <i>PT -171</i>	N/A
21	Deviz local de resurse, Formular nr.3 („Construcția rețelelor de iluminat stradal în comuna Șișcani, raionul Nisporen) <i>PT -171</i>	3 file
22	Deviz local, Formular nr.7 („Construcția rețelelor de iluminat stradal în comuna Șișcani, raionul Nisporen) - <i>PT -449</i>	5 file
23	Catalog de prețuri unitare, Formular nr.5 („Construcția rețelelor de iluminat stradal în comuna Șișcani, raionul Nisporen) - <i>PT -449</i>	N/A
24	Deviz local de resurse, Formular nr.3 („Construcția rețelelor de iluminat stradal în comuna Șișcani, raionul Nisporen) <i>PT -449</i>	3 file
25	Raport de verificare a devizelor nr. 111 din 29.03.2022	2 file
2.3 Avize și autorizații:		
1	Certificat de urbanism pentru proiectare nr. 03 din 26.02.2020	2 file
2	Autorizație de construcție nr. 01 din 26.10.2022	1 fila



3	Aviz de racordare la rețele P 2060202208007 din 19.08.2022	3 file
4	Aviz de racordare la rețele P 2060202208006 din 19.08.2022	3 file
5	Aviz de racordare la rețele P 2060202208005 din 19.08.2022	3 file
6	Aviz de racordare la rețele P 2060202208004 din 19.08.2022	3 file
7	Aviz de racordare la rețele P 2060202208003 din 19.08.2022	3 file
2.4	Documentația de execuție:	
1	Cartea tehnică a construcției	1 carte
3. DOCUMENTAȚIA DE RECEPȚIONARE		
3.1	Recepționarea lucrărilor:	
	<i>Livrabile nr.1:</i>	
1	Factura fiscală nr. EAE000454809 din 14.12.2023 – 935.626,14	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr. 1 din 12.2023	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. din 12.2023 - 227.825,62	11 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3) nr.1	4 file
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	8 file
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr.2 din 12.2023 - 217.862,74	10 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3) nr.1	4 file
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	8 file
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr.3 din 12.2023 - 246.314,54	10 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3) nr.1	4 file
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	8 file
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr.4 din 12.2023 - 103.950,82	9 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3) nr.1	4 file
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	7 file
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. din 12.2023 - 98.911,90	9 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3) nr.1	3 file
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	6 file
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr.1 din 12.2023 - 40.760,53	8 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3) nr.1	3 file
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	6 file
6	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 filă
7	Raport de audit tehnic din 15.12.2023	1 filă
3.2	Recepționarea serviciilor (contribuția APL):	
	<i>Livrabile nr.1:</i>	
1	Factura fiscală nr. EAF00080922 din 24.01.2023 – 9.356,00 lei	1 filă
2	Ordin de plată nr .65 din 03.02.2023	1 filă
3	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 filă
3.3	Recepționarea bunurilor:	N/A
3.4	Recepția la terminarea lucrărilor:	
2	Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.21/1 din 21.12.2022	5 file
4	Notificare privind eliminarea deficiențelor nr.146 din 26.12.2022	1 fila
4. ALTE DOCUMENTE		
4.1	Ordine de plată:	
1	Ordin de plată nr.1182 din 20.12.2022 pentru suma de 935 626,14 lei	1 filă

Oficiul Național de Dezvoltare Regională
și Locală:

Mihail CROITORU, Director

Beneficiar,
Primăria com. Șişcani, r-nul Nisporeni:

Vladimir BODEAN, Primar

Digitally signed by Croitoru Mihail
Date: 2023.08.15 14:37:50 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



L.Ş

Digitally signed by Bodean Vladimir
Date: 2023.08.15 11:11:11 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



L.Ş

