


APROBAT:

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

Ministru,

Andrei Spînu



Ordinul ONDRL nr. 250/SE din 09.07.2024

ACT

**de constatare a costului investițional
al bunurilor și serviciilor achiziționate, construite, reconstruite sau
îmbunătățite din contul mijloacelor Fondului național pentru
dezvoltare regională și locală**

Localitatea: mun. Chișinău
Nr.250 din 09.07.2024

Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală (în continuare - ONDRL), reprezentat de **Mihail CROITORU**, director, pe de o parte, și autoritatea administrației publice locale **Primăria s. Cociulia, r-nul Cantemir**, reprezentată de **Vladimir PUTREGAI**, primarul localității, (în continuare – Beneficiar), denumite în continuare „PĂRȚI”, au semnat prezentul Act de constatare, privind următoarele:

1. În conformitate cu procedurile prevăzute de Regulamentul privind gestionarea mijloacelor financiare ale Fondului național pentru dezvoltare regională și locală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.152/2022, cu Documentul Unic de Program pentru anii 2022-2024, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.23/2022, deciziile Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale privind aprobarea finanțării din Fondul național pentru dezvoltarea regională și locală (FNDRL) pentru anul 2022 și anul 2023 și Contractul de finanțare **nr. 467-S11294DL-2022 din 08.09.2022** a Proiectului „**Construcția stației de epurare din satul Cociulia, raionul Cantemir**”, Cod unic de identificare – **S11294DL**, ONDRL a administrat procesul de finanțare a achizițiilor publice de bunuri, lucrări, servicii potrivit anexei nr.1 la prezentul Act, cu valoarea totală de **3.139.080,00 lei (trei milioane una sută treizeci și nouă mii opt zeci lei, 00 bani)**.

2. Setul de documente care atestă costul investițional total al bunurilor, lucrărilor și serviciilor, finanțate din contul mijloacelor FNDRL, potrivit anexei nr.2 la prezentul Act, se atestă la bilanța Beneficiarului, **Primăria s. Cociulia, r-nul Cantemir**.

3. Costul investițional al bunurilor și serviciilor achiziționate, construite sau îmbunătățite din contul mijloacelor financiare ale FNDRL și din alte surse urmează a fi reflectate în contabilitatea Beneficiarului, în expresie cantitativă și valorică, conform Standardelor Internaționale de Raportare

Financiară (IFRS), Standardelor Naționale de Contabilitate (SNC) și Standardelor Naționale de Contabilitate pentru Sectorul Public (SNCSP).

4. De la data semnării prezentului Act, asupra Beneficiarului trec riscurile pieririi fortuite a bunurilor achiziționate, serviciilor prestate, construite, reconstruite sau îmbunătățite din contul mijloacelor financiare ale FNDRL și din alte surse, precum și obligația Beneficiarului privind următoarele:

a) de a asigura integritatea bunurilor formate și de a le folosi conform destinației pe durata de funcționare utilă a acestora, conform termenilor reglementați în Catalogul mijloacelor fixe;

b) de a emite, în termen maxim de 3 luni, decizia Consiliului local de acceptare a preluării bunurilor formate, cu informarea ONDRL;

c) de a asigura înregistrarea bunurilor formate în Registrul bunurilor imobile și Cadastrul funcțional urban și ținerea evidenței în conformitate cu Regulamentul privind registrul patrimoniului public;

d) de a asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, pentru care, în termen maxim de 30 zile, de a elabora și coordona cu ONDRL Planul de asigurare a durabilității și de a emite, în termen maxim de 3 luni, decizia Consiliului local de aprobare a planului vizat, cu informarea ONDRL;

e) de a plasa, în termen maxim de 30 zile, și de a menține, pe perioada de asigurare a durabilității de 3 ani, elementele de identificare vizuală a proiectului;

f) de a desfășura, dacă este relevant, recepția finală a lucrărilor de construcție în conformitate cu cadrul normativ în vigoare, cu invitarea reprezentanților ONDRL;

g) de a prezenta către ONDRL, în termen maxim de 30 zile, Raportul final al proiectului, și anual, rapoartele de asigurare a durabilității;

h) să păstreze și să pună la dispoziția ONDRL și a oricărei alte autorități abilitate cu funcții de reglementare, supraveghere sau control toate documentele aferente proiectului.

5. Prezentul Act este întocmit în 3 exemplare, cu aceeași forță juridică.

Anexe:

1) Bunurile, lucrările, serviciile și îmbunătățirile finanțate din FNDRL.

2) Documentele aferente formării costurilor investiționale ale bunurilor, lucrărilor, serviciilor și îmbunătățirilor finanțate din FNDRL.

**Oficiul Național de Dezvoltare Regională
și Locală:**

Mihail CROITORU, Director

Digitally signed by Croitoru Mihail
Date: 2024.09.20 10:57:31 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



L.Ș

Beneficiar,

Primăria s. Cociulia, r-nul Cantemir:

Vladimir PUTREGAI, Primar

Digitally signed by Putregai Vladimir
Date: 2024.09.19 11:32:17 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



L.Ș

**Bunurile, lucrările, serviciile și îmbunătățirile
finanțate din Fondul național pentru dezvoltare regională și locală (FNDRL)**

în cadrul proiectului: „Construcția stației de epurare din satul Cociulia, raionul Cantemir”
cod unic: S11294DL
formate la Beneficiarul: Primăria s. Cociulia, r-nul Cantemir

1. Indicatori financiari:

Nr. crt	Bunurile, lucrările, serviciile, îmbunătățirile	Valoarea totală (lei)	Inclusiv finanțat din FNDRL (lei)	Inclusiv prin contribuția APL (lei)
1	Lucrări de construcție	3.108.000,00	3.108.000,00	0,00
2	Servicii	31.080,00	0,00	31.080,00
3	Bunuri	0,00	0,00	0,00
Total:		3.139.080,00	3.108.000,00	31.080,00

2. Indicatori de produse și rezultate:

Nr. crt	Indicatori	Setați	Realizați*
	Indicatori de produs		
1	Nr. stații de epurare a apei uzate construite;	1 unitate	1 unitate
	Indicatori de rezultate		
1	Rata de acces la sistemul de canalizare construit	pentru 785 de gospodării cu 3 425 locuitori	pentru 785 de gospodării cu 3 425 locuitori
2	Nr. localități beneficiare de sistemul de canalizare construit	1 localitate	1 localitate


* Mențiuni privind diferența între indicatorii setați și cei realizați.
Abateri nu sunt

**Oficiul Național de Dezvoltare Regională
și Locală:**

Mihail CROITORU, Director

Digitally signed by Croitoru Mihail
Date: 2024.09.20 10:59:58 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



L.Ș

Beneficiar,

Primăria s. Cociulia, r-nul Cantemir:

Vladimir PUTREGAI, Primar

Digitally signed by Putregai Vladimir
Date: 2024.09.19 11:31:33 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



L.Ș

Anexa nr.2
la Actul de constatare a costului investițional
nr. 250 din 09.07.2024

â

**Documentele aferente formării costurilor investiționale
ale bunurilor, lucrărilor, serviciilor și îmbunătățirilor
finanțate din Fondul național pentru dezvoltare regională și locală (FNDRL)**

în cadrul proiectului: „Construcția stației de epurare din satul Cociulia, raionul Cantemir”
cod unic: S11294DL
formate la Beneficiarul: Primăria s. Cociulia, r-nul Cantemir

Nr. crt	Descrierea documentului ¹	Nr de file
1. CONTRACTE		
1.1	Decizii de finanțare a proiectului:	
1	Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 cu privire la aprobarea Documentului unic de program pentru anii 2022-2024	
2	Decizia CNCDRDL nr. 13/22 din 08.08.2022	
3	Decizia CNCDRDL nr. 17/22 din 28.10.2022	
4	Decizia CNCDRDL nr. 21/22 din 22.12.2022	
5	Decizia CNCDRDL nr. 02/23 din 24.01.2023	
6	Decizia CNCDRDL nr. 04/23 din 21.03.2023	
7	Decizia CNCDRDL nr. 06/23 din 28.04.2023	
8	Decizia CNCDRDL nr. 11/23 din 29.05.2023	
9	Decizia CNCDRDL nr. 20/23 din 28.06.2023	
10	Decizia CNCDRDL nr. 25/23 din 23.10.2023	
11	Decizia CNCDRDL nr. 29/23 din 28.11.2023	
12	Decizia CNCDRDL nr. 31/23 din 18.12.2023	
1.2	Contracte de finanțare:	
1	Contract de finanțare nr. 467-S11294DL-2022 din 08.09.2022	7 file
2	Acord adițional nr. 1 din 25.01.2023 la Contractul de finanțare	1 filă
3	Acord adițional nr. 2 din 06.09.2023 la Contractul de finanțare	1 filă
4	Acord adițional nr. 3 din 22.12.2023 la Contractul de finanțare	1 filă
1.3	Contracte de achiziții publice a lucrărilor:	
1	Licitație Deschisă: ocds-b3wdp1-MD-1665387661997	LD
2	Contract de antrepriză nr.59 din 12.12.2022 - 3.108.000,00	contract
3	Deviz-oferta <i>New Future Tech SRL</i>	deviz
1.4	Contracte de achiziții publice a serviciilor:	
1	Achiziție publică de valoarea mică	APVM
2	Contract de prestare servicii nr.10/23 din 19.01.2023 - 31.080,00	contract
3	Specificație <i>SRL Universal Gaz</i>	sp. pref
1.5	Contracte de achiziții publice a bunurilor:	

¹ Mențiuni:

1. În compartimentul „1. Contracte” se reflectă:

- decizii de finanțare a proiectului;

- contractul de finanțare și acordurile adiționale la acestea;

- toate contractele de achiziții publice (de antrepriză, de prestare servicii, de procurare bunuri) și acordurile adiționale la acestea, atribuite pe perioada de implementare.

2. Compartimentul „2. Documentația tehnică de proiectare și deviz” cuprinde:

- totalitatea pieselor scrise și desenate (soluții tehnice și economice de realizare a obiectivului de investiții în volumul stabilit de documentele normative), fișe tehnologice;

- documentația de deviz a investitorului (deviz de resurse, catalog de prețuri, deviz local, deviz general);

- avizele și rapoartele de verificare a documentației tehnice și de deviz;

- avizele de racordare la rețelele edilitare;

- avizele serviciilor specializate de supraveghere de stat tehnică, din sănătate publică, ecologie și securitate incendiară pe marginea documentației de proiect și de atribuire a terenului pentru construcții;

- documentația de execuție.

3. În compartimentul „3. Documentația de recepționare” pentru lucrări la proiectele de infrastructură se reflectă:

- documentația tehnică de execuție completată de antreprenor (cartea tehnică, cap.B);

- actele primare, în ordinea cronologică, care au însoțit livrabilele la recepțiile ordinare (factură fiscală, notă informativă, proces verbal de recepție a lucrărilor, deviz local, catalog de prețuri unitare, raport narativ privind calitatea lucrărilor executate);

- actele de organizare și confirmare a recepțiilor (ordinul de numire a comisiei de recepție, procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor și de recepție finală, avizele autorului de proiect și a serviciilor specializate de supraveghere de stat tehnică, din sănătate publică, ecologie și securitate incendiară pe marginea subiectelor de recepție a lucrării, actele de confirmare a înlăturării obiecțiilor depistate la recepții).

4. În compartimentul „3. Documentația de recepționare” pentru servicii se reflectă:

- actele primare care au însoțit livrabilele (factură fiscală, actul de predare-primire a serviciului);

- documentele ce identifică subiectul serviciului furnizat (proiect, lucrare, studiu, raport, cercetare, expertiză, aviz, etc).

5. În compartimentul „3. Documentația de recepționare” pentru bunuri se reflectă:

- actele primare care au însoțit livrabilele (factură fiscală, actul de predare-primire a bunului);

- documentația de identificare a bunurilor achiziționate (act de origine, act de calitate, raport de expertiză, certificat de înregistrare, pașaport tehnic, adeverință, manual de exploatare, talon de garanție, etc.).

6. În lista cu documente pot fi incluse și alte acte, la discreția comisiei de inventariere, care nu sunt incluse în capitolele precedente, dar care sunt subiect pentru justificarea costurilor investiționale ale proiectului.

1	N/A	
2. DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ DE PROIECTARE ȘI DEVIZ		
2.1 Documentația de proiect:		
1	Volum I: Memoriu explicativ (<i>Sistemul de canalizare și stațiile de epurare a apelor uzate din s. Cociulia, r. Cantemir</i>) nr. 028481	1 album
2	Volum II: Proiect de execuție (<i>Sistemul de canalizare și stațiile de epurare a apelor uzate din s. Cociulia, r. Cantemir</i>) nr. 028481 SE	1 album
3	Raport de verificare a documentației de proiect (<i>denumirea proiectului</i>)nr. 0280-05-12 din 27.09.2012	3 file.
2.2 Documentația de deviz:		
1	Deviz general, Formular nr. 9 (Sistemul de canalizare și construcția stației de epurare din satul Cociulia, raionul Cantemir)	2 file
2	Deviz pe obiect, Formular nr. 8	N/A
3	Deviz local № 1110/26, Formular nr. 7 (Stația de epurare 100m3 (Topas-2 „300S” Nr. 1 TH))	2 file
4	Catalog de prețuri unitare № 1110/26, Formular nr. 5 (Stația de epurare 100m3 (Topas-2 „300S” Nr. 1 TH))	1 filă
5	Deviz local de resurse № 1110/26, Formular nr. 3 (Stația de epurare 100m3 (Topas-2 „300S” Nr. 1 TH))	1 filă
6	Deviz local № 1110/26, Formular nr. 7 (Stația de epurare Topas-2 „300S” sau echivalent Nr. 1. Lucrări de construcții)	3 file
7	Catalog de prețuri unitare № 1110/26, Formular nr. 5 (Stația de epurare Topas-2 „300S” sau echivalent Nr. 1. Lucrări de construcții)	2 file
8	Deviz local de resurse № 1110/26, Formular nr. 3 (Stația de epurare Topas-2 „300S” sau echivalent Nr. 1. Lucrări de construcții)	2 file
9	Deviz local № 1110/26-7-1, Formular nr. 7 (Stația de epurare a apelor uzate Nr. 1. Amenajarea teritoriului)	3 file
10	Catalog de prețuri unitare № 1110/26-7-1, Formular nr. 5 (Stația de epurare a apelor uzate Nr. 1. Amenajarea teritoriului)	2 file
11	Deviz local de resurse № 1110/26-7-1, Formular nr. 3 (Stația de epurare a apelor uzate Nr. 1. Amenajarea teritoriului)	2 file
12	Raport de verificare a devizelor nr. 120 din 18.04.2022	2 file
2.3 Avize și autorizații:		
1	Certificat de urbanism pentru proiectare nr. 2 din 06.01.2012	1 filă.
2	Autorizație de construcție nr. 40 din 18.08.2021	1 filă.
3	Aviz sanitar la proiectul tehnic nr. 04-867 din 27.09.2012	3 file.
4	Aviz ecologic la proiectul tehnic nr. 05-5-4573/167 din 30.01.2014	1 filă.
2.4 Documentația de execuție:		
1	Cartea tehnică a construcției	1 dosar
3. DOCUMENTAȚIA DE RECEPȚIONARE		
3.1 Recepționarea lucrărilor:		
Livrabile nr.1:		
1	Factura fiscală nr. AAJ8895882 din 12.01.2023 - 2.468.338,06 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr. 1 din 01.2023	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 1 din 01.2023 - 2.468.338,06 lei	1 filă
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	1 filă
6	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate 01.2023	1 filă
7	Raport de audit tehnic din 22.02.2023	1 filă
Livrabile nr.2:		
1	Factura fiscală nr. AAJ8895880 din 10.03.2023 - 335.001,68 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr. 2 din 03.2023	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 2 din 03.2023 - 335.001,68 lei	2 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	1 filă
6	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate 03.2023	1 filă
7	Raport de audit tehnic din 11.04.2023	1 filă
Livrabile nr.3:		
1	Factura fiscală nr. AAQ6234567 din 13.11.2023 - 304.660,26 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr. 3 din 10.2023	1 filă

3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 3 din 10.2023 - 23.982,70 lei	1 filă
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	1 filă
6	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 4 din 10.2023 - 280677,56 lei	2 file
7	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
8	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	2 file
9	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate 23.10.2023	1 filă
10	Raport de audit tehnic din 27.11.2023	1 filă
3.2	Recepționarea serviciilor: Contribuția APL	
	<i>Livrabile nr.1:</i>	
1	Factura fiscală nr. EAF000947068 din 13.03.2023 - 28.033,40 lei	1 filă
2	Proces-verbal de predare-primire a serviciului prestat nr. 1 din 13.03.2023	1 filă
3	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate 03.2023	1 filă
4	Ordin de plată nr. 224 din 27.03.2023	1 filă
	<i>Livrabile nr.2:</i>	
1	Factura fiscală nr. EAK000617371 din 13.11.2023 - 3.046,60 lei	1 filă
2	Act de predare-primire a serviciului prestat nr. din	-
3	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate 23.10.2023	1 filă
4	Ordin de plată nr. 1811 din 24.11.2023	1 filă
3.3	Recepționarea bunurilor:	N/A
3.4	Recepția la terminarea lucrărilor:	
1	Ordinul de constituire a comisiei de recepție la terminarea lucrărilor nr. 13-N din 22.02.2024	1 filă.
2	Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1 din 11.03.2024	3 file.
3	Avizul autorului de proiect pentru recepția lucrărilor nr. f/n din 27.02.2024	1 filă.
4	Avizul sanitar CSP Cahul la recepția lucrărilor nr. 11-5/04 din 28.01.2024	1 filă.
4. ALTE DOCUMENTE		
4.1	Ordine de plată:	
1	Ordin de plată nr.227 din 28.02.2023 pentru suma de 2.468.338,06 lei	1 filă
2	Ordin de plată nr.589 din 05.05.2023 pentru suma de 335.001,68 lei	1 filă
3	Ordin de plată nr.2217 din 28.11.2023 pentru suma de 304.660,26 lei	1 filă

Oficiul Național de Dezvoltare Regională
și Locală:

Mihail CROITORU, Director

Digitally signed by Croitoru Mihail
Date: 2024.09.20 11:05:38 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



L.Ș

MOLDOVA EUROPEANĂ

Beneficiar,
Primăria s. Cociulia, r-nul Cantemir:

Vladimir PUTREGAI, Primar

Digitally signed by Putregai Vladimir
Date: 2024.09.19 11:32:42 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



L.Ș

MOLDOVA EUROPEANĂ